

민선8기 도지사 공약 추진상황 점검 결과

- 2024년도 상반기 -

도지사 공약 추진상황 점검 결과(2024년도 상반기)

I 점검개요

- 근 거 : 경상북도지사 선거공약사항 관리지침(예규)
- 기준일자 : 2024. 6. 30.
- 점검대상 : 다섯 가지 기회, 100개 단위사업

공약현황		임기구분		사업주체		신규여부		
기회	과제	임기내	임기후	국가	도	신규	확대	계속
5	100	66	34	35	65	63	11	26

- 점검내용
 - 공약실천계획서상 추진계획 대비 이행실적 점검
 - 공약 추진의 문제점 파악 및 향후 목표달성을 위한 대안 제시

II 공약사업 이행실적

- 공약이행 진도율 : 52.3% (23년 하반기 대비 9.9% 증가)
- 총사업비 : 52조 778억원
 - (재원별) 국비 448,143 도비 25,522 시군비 25,056 기타 22,057

※ 임기내 사업비 : 100,623억원(국비 56,612 도비 13,247 시군비 16,500 기타 14,264)

- 공약별 상세 현황

구 분	단위사업	이행도			종합 진도율 (%)
		완료	이행후 계속추진	정상추진	
계	100	2	33	65	52.3
1. 기업이 태동하고 성장할 기회	21	1	5	15	48.3
2. 배우고 일할 기회	18		12	6	62.2
3. 세계로 진출할 기회	18	1	5	12	51.3
4. 지속가능한 발전의 기회	24		3	21	42.5
5. 안전하고 행복하게 살 기회	19		8	11	57.0

III 주요 성과

1 기업이 태동하고 성장할 기회

□ 글로벌 투자유치 활성화

- '24년 상반기 투자유치 3조 1,577억원 달성
- 도레이첨단소재 5,000억원(155명) MOU체결('24.5.)
- 이수스페셜케미컬 3,000억원(100명) MOU체결('24.3.)



□ 경북형 기업지원 펀드 활성화

- 지역뉴딜 벤처펀드 11개사 59억원 투자
- 힘내라 경북! 농식품 펀드 10개사 88억원 투자

□ 규제자유특구 및 글로벌혁신특구를 통한 산업생태계 활성화

- '24년 신규특구 “세포배양식품 규제자유특구” 지정('24.4.) 및 브리핑('24.5.)



□ 첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성

- 대형장비 통합활용 신약디자인 플랫폼 구축 사업 공모 선정('24.4.)
- 바이오프린팅 동물대체시험평가시설(GMP) 준공('24.3.)

□ 미래차 친환경 소재·부품지원 기반 구축

- 나노섬유 산업화센터 장비 1종 입고('24.3.), 기업지원 12개사 선정('24.5.),
- 인조흑연 테스트베드 기업지원 9개사 선정('24.7.)

□ 연구중심 혁신도정 고도화 추진

- 도정 소통 시범운영 및 사용자 교육 실시('24.1.)
- 도정 소통 플랫폼 구축 완료회 개최('24.2.)
- 도정 소통 플랫폼 구축 서비스 개통 및 운영('24.3.)



2 배우고 일할 기회

□ 생활경제권 중심 권역별 일자리 창출 프로젝트

- 2024년 전국지방자치단체 일자리대상 수상
- 지역산업맞춤형 일자리 신규 공모사업 4건 선정, 국비 87억 확보

□ 공공기관 추가이전 및 혁신도시 활성화

- 남부권 스마트물류 거점도시 육성사업 건축공사 완료 및 운영개시(김천 스마트물류 복합시설 개소)('24.4.)



□ 다양한 기회를 창출할 교육인프라 조성

- 교육발전특구 업무 협약('24.1, '24.6.)
- 교육발전특구 시범지역 1차 지정(8개 시군)



□ 중소기업 고용환경 강화 및 소상공인 패키지 지원

- 경북세일페스타 이커머스 플랫폼(15개사) 입점 설명회 및 품평회 개최('24.4.)
- 소상공인 ip 역량강화 132개소 점포 지원



□ 소규모 외식사업장 환경개선 K-키친 프로젝트 추진

- 경상북도 푸드테크 육성 및 지원에 관한 조례 제정('24.2.)
- 구미 국가 푸드테크 클러스터 구축 MOU 체결('24.5.)

□ 포용적 다문화 고용확대 추진

- K-드림외국인지원센터 개소('24.1.)
- 지역특화형 비자사업 선정('24.1.)
- 세계인의 날 페스티벌 개최('24.6.)



③ 세계로 진출할 기회

□ 대구경북신공항, 중·남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설

- 대구경북신공항 화물전용터미널 복수 설치 건의(‘24.3.)
- 「대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법」 일부개정안 발의(‘24.6.)

□ 영일만항 거점항만 기능 강화

- GS E&R 영덕제1풍력 ‘25년 화물 장치 계약(선계약) 체결
- 포항영일만항 이용 화주, 선사, 포워더 인센티브 지급(‘24.3.)

□ 2025 APEC 정상회의 경주 유치 및 MICE산업 강화

- APEC 정상회의 개최도시 경주 선정 및 브리핑(‘24.6.)



□ 한글기반 첨단 산업 육성

- 옛한글 데이터 인식률 80% 달성(최초 데이터 인식률 60% 수준)
- 고문서 해독 인공지능 통합 초기 모델 및 가상서원 초기모델 개발 중

□ 동해안 해양레저 관광 활성화

- 경주 해양레저관광 거점 조성 위수탁체결(농어촌공사)(‘24. 2.)
- 포항 국제 서핑 트고하지구 조성 기본구상(‘24. 2.)

□ 환동해 해양관광 자원화

- 해양바이오 산업육성을 위한 업무 협약 체결(‘24. 3.)
- 임상실험 전문기관 선정으로 해양헬스케어 산업 기반 조성(‘24. 5.)

④ 지속가능한 발전의 기회

□ SMR(소형모듈원자로) 특화 국가산단 조성

- 경상북도 원자력정책 관계기관 역량강화 워크숍 개최(‘24.6.)



□ 원자력 활용 수소생산 실증 및 국가산단 조성

- 울진 원자력 수소 국가산업단지 조성 예비타당성조사 면제대상 국무회의 의결 및 확정(‘24. 7.)

□ 수소연료전지 발전 클러스터 조성

- 수소 클러스터 기업 협의체 출범식 개최(‘24.4.)
 - 클러스터 대중소기업 투자협약 체결 및 운영계획 발표 등



□ 고품질 안전농산물 수출 및 마케팅, 선진형 유통체계 구축

- ‘24년 6월 농식품 수출실적 425백만불 달성
- ‘24년 과수 거점 스마트 APC 1개소 추가 선정

□ 경북산림사관학교 운영

- 경북산림사관학교 발전방안 간담회(‘24.1.)
- 제2기 경북산림사관학교 교육 시행(‘24.5.) (교육생 등 200명)



□ 신공항 연계 광역교통망 구축

- 대구경북선 광역철도 예비타당성 조사대상 확정(‘24.6.)
- 동서횡단철도(전주~김천) 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의

5 안전하고 행복하게 살 기회

□ 가게부담 ZERO, 경북형 완전돌봄체계 구축

- 아이돌봄 누적 이용 가정 5,026가구, 이용아동 8,935명('24.6.)
- 농어촌 등 취약지역 어린이집 보육교사 특별지원(1,470백만원, 440명)

□ 119가 보장하는 모자보호 및 아이돌봄 서비스 강화

- 아이행복 돌봄터 9개소 추가 설치로 전체 21개소 운영
- 새생명탄생 119구급 서비스 추진(임산부 이송 4166명, 태아지킴이 266건)

□ 아픈아이 긴급돌봄 신설 및 시간제보육·마을돌봄 확대

- 아픈아이 긴급돌봄시설 3개소 운영(안동, 구미, 예천)
- 시간제 보육서비스 제공 확대(34개소 45개반)
- 마을돌봄터 69개소, 초등학생 1,622명 지역돌봄 지원

□ 주민체감형 스마트 안전도시 추진

- AI 레이더센서 기반지능형 횡단보도 구축 준공
- AIoT 기반 집합시설물 안전관리 플랫폼 포항지역 17개소 무선 통신 장비 설치

□ 책 읽는 경북 만들기

- 교육문화 프로그램 23회 운영
- 북 콘서트 1,677명 참여



IV 향후 계획

- 반기별 공약이행상황 점검 및 매년 부서·시군 주요업무 평가 반영
- 행정여건 변화 등으로 사업 추진이 곤란한 공약사업 조정을 위한
도민배심원단 운영(10월~11월)
- 2025 전국 시도지사 공약이행 및 정보공개 평가('25. 2월)

단위사업별 추진상황 [2024. 6. 30.기준]

다섯 가지 기회 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
합 계 (100개 단위사업)		520,778			52.3		
1. 기업이 태동하고 성장할 기회		20,371	11	10	48.3		
1	인공지능 기반 확산	1,620		○	41.7	정상추진	AI 데이터 과
2	메타버스 산업단지 구축 및 XR 융합산업 생태계 조성	5,113		○	30	정상추진	디지털 메타버스 과 AI 데이터 과
3	가속기 첨단산업 뉴딜벨트 조성	800		○	50	정상추진	미래 에너지 수 소 과
4	경북 ICT·SW 진흥 인프라 확대	332	○		25	정상추진	산업입지 과 디지털 메타버스 과
5	글로벌 투자유치 활성화	비에산	○		64	이행후 계속추진	투자유치 단
6	경북형 기업지원 펀드 활성화	405	○		74.5	이행후 계속추진	기업지원 과 농업대전환과
7	규제자유특구 및 글로벌혁신특구를 통한 산업생태계 활성화	400	○		52.5	정상추진	디지털 메타버스 과
8	대학중심 벤처벨리 조성 확대	750	○		60	정상추진	기업지원 과
9	의사과학자 양성을 위한 포스텍 연구중심 의대 설립 추진	3,907	○		40	정상추진	보건정책 과
10	첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성	1,000		○	55	이행후 계속추진	바이오생명 산 업 과
11	글로벌 백신산업 허브 조성	800		○	30	정상추진	바이오생명 산 업 과
12	국가 햄프산업 거점화	340	○		20	정상추진	바이오생명 산 업 과 친환경농업과
13	미래차 전환기술 실증지원 플랫폼 구축	535		○	46	정상추진	소재부품산업과

다섯 가지 기회 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도를 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
14	미래차 친환경 소재·부품 지원 기반 구축	525	○		72.3	이행후 계속추진	소재부품산업과
15	와이드밴드갭 반도체 생태계 조성	279		○	30	정상추진	미 래 첨 단 산 업 과
16	나노반도체 융합연구원 설립	2,500		○	30	정상추진	미 래 첨 단 산 업 과
17	반도체 융합부품 클러스터 조성	410		○	30	정상추진	미 래 첨 단 산 업 과
18	경북이차전지 제조혁신 허브 구축	600	○		60	정상추진	미 래 첨 단 산 업 과
19	경북과학기술진흥센터 역량 강화	20	○		44	정상추진	미 래 첨 단 산 업 과
20	연구중심 혁신도정 고도화 추진	14	○		100	완료	정 보 통 신 담 당 관
21	경북 골든 사이언스파크 추진체계 마련	22		○	60	이행후 계속추진	미래전략기획단
2. 배우고 일할 기회		26,613	16	2	62.2		
22	경상북도 일자리 종합기구 확대 추진	비예산	○		20	정상추진	경제정책노동과
23	생활경제권 중심 권역별 일자리 창출 프로젝트	130	○		100	완료	경제정책노동과
24	대학 기반 혁신캠퍼스 타운 조성	342	○		50	정상추진	디 지 털 메 타 버 스 과
25	공공기관 추가이전 및 혁신도시 활성화	272	○		90.3	이행후 계속추진	지방시대정책과 지 역 개 발 과
26	4차산업혁명 대응 인력 집중 육성	1,028		○	46.7	정상추진	A I 데 이 터 과 미래전략기획단
27	항공부품 및 군수산업 특화단지 조성	3,300	○		45	정상추진	항 공 산 업 과 소재부품산업과

다섯 가지 기회 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도를 (%)	이행도	담당부서
			임기내	임기후			
28	로컬크리에이터 및 문화예술관광 창의인재 양성	313	○		70	이행후 계속추진	문 화 예 술 과 문 화 산 업 과 관 광 정 책 과
29	다양한 기회를 창출할 교육인프라 조성	51	○		75	이행후 계속추진	교육청소년과
30	경북청년센터 설립 및 청년 정보통합시스템 활성화	38	○		88.3	이행후 계속추진	청 년 정 책 과
31	대학-기업 연계 경북형 맞춤 청년 일자리 프로젝트	5,736		○	60	이행후 계속추진	청 년 정 책 과 경제정책노동과 디 지 털 메 타 버 스 과
32	포스트코로나 민생살리기 특별본부 상시화	비예산	○		60	이행후 계속추진	경제정책노동과
33	중소기업 고용환경 강화 및 소상공인 패키지 지원	978	○		70.4	이행후 계속추진	기 업 지 원 과 민 생 경 제 과
34	소규모 외식사업장 환경개선 K-키친 프로젝트 추진	394	○		60	이행후 계속추진	바 이 오 생 명 산 업 과
35	전통시장 및 소상공인·자영업자 디지털 전환 지원	5,691	○		67.5	이행후 계속추진	민 생 경 제 과 외 교 통 상 과 농식품유통과
36	여성일자리 확대 및 창업 활성화 인프라 조성	415	○		53.5	정상추진	여 성 자 족 과
37	경북형 장애인 디지털 훈련센터 설치	22	○		36	정상추진	장애인복지과
38	신중년·시니어 세대를 위한 동행일자리 창출	7,638	○		66.2	이행후 계속추진	경제정책노동과 어르신복지과
39	포용적 다문화 고용확대 추진	265	○		60	이행후 계속추진	외국인공동체과
3. 세계로 진출할 기회		35,760	9	9	51.3		
40	대구경북신공항, 중·남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설	14,000		○	40	정상추진	공 항 추 진 과
41	신공항 시대 공항경제권 육성	1,003		○	40	정상추진	공 항 추 진 과 항 공 산 업 과

다섯 가지 기회 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			입기내	입기후			
42	영일만항 거점항만 기능강화	392		○	65	이행후 계속추진	독도해양정책과
43	자율운항 레저선박 테스트 베드 구축	320		○	40	정상추진	환 동 해 전 락 기 획 단
44	환동해 연안항 활성화	820		○	46.7	이행후 계속추진	독도해양정책과
45	통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성	790	○		80	이행후 계속추진	농식품유통과
46	환동해 마린머드 활용 바이오산업 플랫폼 구축	181	○		30	정상추진	환 동 해 전 락 기 획 단
47	2025APEC 정상회의 경주 유치 및 MICE 산업 강화	11	○		100	완료	외 교 통 상 과 관 광 마 케 팅 과
48	지역공항 활성화	7,292	○		49	이행후 계속추진	공 항 추 진 과
49	지역공항 리뉴얼 프로젝트	2,120		○	52.5	정상추진	공 항 추 진 과
50	울릉 사동항 3단계 개발추진	비에산	○		75	이행후 계속추진	독도해양정책과
51	동해안 해양레저 관광 활성화	750		○	43	정상추진	해양레저관광과
52	백두대간 웰니스 문화관광 벨트 추진	226	○		45	정상추진	관 광 마 케 팅 과 기 후 환 경 정 책 과
53	낙동강 문화관광 르네상스	5,132	○		30	정상추진	관 광 정 책 과
54	천년 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축	270	○		40	정상추진	문 화 유 산 과
55	국립 세계문화유산센터 건립	500	○		20	정상추진	문 화 유 산 과
56	한글기반 첨단산업 육성	143		○	77.5	정상추진	문 화 예 술 과

다섯 가지 기회 · 단위사업		사업비 (억원)	구 분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			입기내	입기후			
57	환동해 해양관광 자원화	1,810		○	50	정상추진	경제정책노동과 환동해전략기획단
4. 지속가능한 발전의 기회		421,854	12	12	42.5		
58	SMR(소형모듈원자로) 특화 국가산단 조성	3,500		○	50	정상추진	원 자 력 산 업 과
59	원자력 활용 수소생산 실증 및 국가산단 조성	8,000		○	50	정상추진	원 자 력 산 업 과
60	수소연료전지 발전 클러스터 조성	2,062		○	60	정상추진	미 래 에 너 지 수 소 과
61	미래에너지 활용 기반구축 수소도시 조성	416	○		60	정상추진	미 래 에 너 지 수 소 과
62	녹색융합 클러스터 조성	490		○	60	정상추진	기후환경정책과
63	스마트팜 혁신밸리 시즌2	4,957	○		61.9	이행후 계속추진	스마트농업혁신과 작 물 연 구 과 농업테크노파크과
64	경북형 디지털 혁신 농업타운 조성	3,743	○		40	정상추진	농업대전환과
65	스마트 수산가공종합단지 조성 및 선진유통체계 구축	480	○		36.7	정상추진	해 양 수 산 과
66	곤충양잠산업 거점단지 조성	200	○		30	정상추진	스마트농업혁신과
67	고품질 안전농산물 수출 및 마케팅, 선진형 유통체계	2,264	○		54.1	이행후 계속추진	농식품유통과
68	첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성	298	○		50	정상추진	소재부품산업과
69	기후변화 대응 아열대작물 연구소 건립	300	○		50	정상추진	작 물 연 구 과
70	울진 산불 피해극복을 위한 산림대전환 프로젝트	860		○	30	정상추진	산 림 정 책 과 산림레저관광과

다섯 가지 기회 · 단위사업		사업비 (억원)	구분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			입기내	입기후			
71	호미반도 국가해양정원 등 동해안 해양생태 자원화	1,861		○	30	정상추진	환 동 해 전 락 기 획 단
72	국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립	270	○		25	정상추진	독도해양정책과
73	동해안 블루카본 신규발굴 인프라조성	750	○		30	정상추진	독도해양정책과
74	축분기반 바이오 에너지화 인프라 구축	995	○		50	정상추진	축 산 정 책 과
75	경북산림사관학교 운영	13	○		40	이행후 계속추진	산 림 소 득 과
76	신공항 연계 광역교통망 구축	141,443		○	45	정상추진	도 로 철 도 과
77	고속철도 및 광역철도 확충	106,051		○	40	정상추진	도 로 철 도 과
78	도시철도망 확충	8,452		○	30	정상추진	도 로 철 도 과
79	고속도로망 확충	116,798		○	26	정상추진	도 로 철 도 과
80	일반도로망 확충	1,481		○	45	정상추진	도 로 철 도 과
81	영일만대교 건설	16,169		○	25	정상추진	도 로 철 도 과
5. 안전하고 행복하게 살 기회		16,180	18	1	57.2		
82	경상북도 지방의료원 운영개선을 통한 공공의료 강화	1,305	○		59.2	정상추진	공 공 의 료 과
83	국립안동대학교 의과대학 설립	3,876	○		30	정상추진	보 건 정 책 과
84	김영명 대응 방역요원 교육훈련기반 조성	10	○		45.5	정상추진	공 공 의 료 과

다섯 가지 기회 · 단위사업		사업비 (억원)	구분		진도율 (%)	이행도	담당부서
			입기내	입기후			
85	ICT의료 융복합 재활기기 실증센터 구축	140		○	30	정상추진	바 이 오 생 명 산 업 과
86	가계부담 zero, 경북형 완전돌봄체계 구축	3,353	○		68	이행후 계속추진	아 이 돌 봄 과 교육청소년과
87	119가 보장하는 모자보호 및 아이돌봄 서비스 강화	109	○		77	이행후 계속추진	구 조 구 급 과 예 방 안 전 과
88	아픈아이 긴급돌봄 신설 및 시 간제보육·마을돌봄 확대	704	○		68.8	이행후 계속추진	아 이 돌 봄 과
89	농·산·어촌 돌봄서비스 공급체계 확충	256	○		71	이행후 계속추진	농업대전환과
90	주민체감형 스마트 안전도시 추진	423	○		87.8	이행후 계속추진	안 전 정 책 과 재 난 관 리 과 119종합상황실
91	체계적인 산불 대응으로 안전 경북 실현	802	○		49.3	정상추진	재 난 대 응 과
92	천년건축 시범단지 조성	652	○		40	정상추진	건축디자인과
93	행복도우미·행복설계사를 통한 맞춤형 복지 실현	2,028	○		56.7	정상추진	사 회 복 지 과 어르신복지과
94	사회복지회관 건립으로 복지시스템 체계화	295	○		60	정상추진	사 회 복 지 과
95	어르신 버스 무료승차지원 및 노후노인복지시설 개선	1,608	○		53.4	이행후 계속추진	교 통 정 책 과 어르신복지과
96	외로움·불안 등 심리적 약자를 위한 케어시스템 마련	43	○		55	정상추진	보 건 정 책 과
97	여성 사회참여 활성화 프로젝트 추진	4	○		67	이행후 계속추진	여 성 가 족 과
98	장애인 복지서비스 지원체계 강화	290	○		40	정상추진	장애인복지과
99	책 읽는 경북 만들기	72	○		50	정상추진	경 북 도 서 관
100	반려동물 보호복지 문화 조성	210	○		77.4	이행후 계속추진	동 물 방 역 과

공약사항 관리카드

(관리카드) 1 인공지능 기반 확산

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				41.7%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	AI데이터과	담당자	권용환 김초혜 김혜인	880-2573 880-2554 880-2574	중양협조	재정지원	

❖ 공약목표

- 지속가능한 디지털 기반 데이터 산업 생태계 조성
- 글로벌 기업인 구글과의 협업을 우리 道 특성에 맞는 글로벌 AI 인재 양성
- AI융합 제조기술 및 데이터 확보를 통한 지역 제조산업 혁신 기반 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북형 클라우드 데이터 센터 건립
- 구글 클라우드 기반 인공지능(AI) 전문인력 양성(90명)
- AI 오픈랩 구축운영 및 제조업 현안 해결 AI 솔루션 개발 실증(10건)

□ 공약개요

○ 경북형 클라우드 데이터 센터 건립

- (위치/지구) 예천군 호명면 금능리 832 / 도청 이전 신도시 개발예정지구
- (사업기간) 2022년 ~ 2025년
- (사업비) 1,160억원 ((주)KT 투자)
- (사업내용) 경북형 클라우드 데이터센터 건립
 - 양자 컴퓨터 기반 클라우드 데이터센터 구축
 - 공공·민간 정보자원 이관
 - 데이터 관련 기업 유치·지원 등 벤처 생태계 육성 등에 관한 협력

○ 경북 인공지능(AI) 전문인력 양성

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 사업비 : 총 10.8억원(도비 3.24, 시군비 7.56)
- 주요내용 : 구글 공인 자격증 교육, AI 융합 피칭데이, 구글 잡(JOB) 페어 등

○ 영남권* 제조업 AI융합 기반 조성

* 경북, 대구, 부산, 울산, 경남

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 [3년간]
- 사업비 : 총 450억원(국비 300, 지방비 30, 기타 120)
- 주요내용 : 제조데이터 및 AI솔루션을 개방·활용할 수 있는 AI오픈랩 구축, 제조업 현안해결 핵심 AI융합 기술 개발·실증

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,620.8	0	1,620.8	1,160	0	153.6	153.6	153.6	0	103.6	0	0	0	103.6	0	0
국비	300	0	300	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	100	0	0
도비	12.3	0	12.3	0	0	4.1	4.1	4.1	0	1.08	0	0	0	1.08	0	0
시군비	28.5	0	28.5	0	0	9.5	9.5	9.5	0	2.52	0	0	0	2.52	0	0
민자등	1,280	0	1,280	1,160	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
클라우드 데이터센터 건립	계획①	데이터센터 서비스 개시	업무협약 체결 개념설계 완료	기본·실시 설계 완료, 착공실시	시범운영실시 (10~)	데이터센터 서비스 개시	-
	실적②	기본·실시 설계 완료 착공실시	업무협약 체결 개념설계 완료	기본·실시 설계 완료 착공실시			
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
AI전문인력 양성	계획①	• 인공지능 전문인력 양성(90명)	-	• 사업기획	• 시범운영 • 인공지능 전문인력 양성(30명)	• 확장운영 • 인공지능 전문인력 양성(30명)	• 확장운영 • 인공지능 전문인력 양성(30명)
	실적②	• 인공지능 전문인력 교육	-	• 사업기획	• 인공지능 전문인력 교육	-	-
	달성률 ②÷①	45%	-	100%	50%	-	-

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
제조업 AI융합 기반조성	계획①	• 제조AI 플랫폼 구축·운영 • AI솔루션 개발·실증 (10건)	• 사업기획	• 부처사업화 건의	• 제조AI 플랫폼 구축 • AI솔루션 개발·실증 (5건)	• 제조AI 플랫폼 고도화 • AI솔루션 개발·실증 (5건)	• 제조AI 플랫폼 확산
	실적②	• 공모선정	• 사업기획	• 정부안 반영	• 공모선정	-	-
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	30%	-	-

□ 추진실적 및 성과

○ 경북형 클라우드 데이터 센터 건립

- 클라우드 데이터센터 기본·실시 설계
- 클라우드 데이터센터 건축위원회 심의 완료('23. 3.)
- 도 및 시·군 공공 정보시스템 클라우드 전환 협의(도-KT)
- 행정·공공기관 정보시스템 클라우드 네이티브 전환 추진
- '경북형 클라우드 데이터센터' 건립 KT 이사회 통과('23. 7.)
- 클라우드 데이터센터 구축사업 분야별 TF 구성·운영
 - 구축·착공 TF 및 클라우드 서비스 활성화 TF 운영
- '경북형 클라우드 데이터센터' 착공('23. 10. 24.)
 - '23. 12월말 기준 전체 공정률 대비 7.5% 진행
- 도내 시·군 및 출자출연기관 대상 클라우드 서비스 설명회('23. 11. 3.)
- KT 클라우드 서비스 운영방향 및 도내 정보자원 전수조사 계획 설명

○ 경북 인공지능(AI) 전문인력 양성

- 경북 인공지능 전문인력 양성사업 교육생 모집 (52명)
- 구글 클라우드 기반 인공지능 교육 진행('24.6월~8월)
- 기업 프로젝트 교육 진행('24.9월~10월)

○ 영남권 제조업 AI융합 기반 조성

- 사업 기획, 부처 사업화 및 국비 건의 활동
- '24년 신규사업 사전적격성 심사 통과('23.4월) 및 '24년 정부안 반영('23.9월)
- '24년 정부예산 확보('23.12월)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 인공지능산업 육성 및 지원에 관한 조례			0	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

○ 경북형 클라우드 데이터 센터 건립

- 경북형 클라우드 데이터센터 준공 및 서비스 개시('25. 상반기)

○ 경북 인공지능(AI) 전문인력 양성

- '24년도 경북 인공지능 전문인력 양성사업 교육 수료생 배출 (30명이상)

○ 영남권 제조업 AI융합 기반 조성

- '24년 수요맞춤형 AI솔루션 개발·실증 과제 5건 선정('24.7월)

(관리카드) **2 메타버스 산업단지 구축 및 XR 융합생태계 조성**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	디지털메타버스과 시데이터과		담당자	권태수 김초혜	880-2426 880-2554	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 글로벌 메타버스 혁신특구 조성
- 생산공정 모의실험 오픈 플랫폼을 구축하고, 가상 시운전 기술을 국산화하여 스마트 제조혁신 추구

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 글로벌 메타버스 혁신특구 조성 국가사업화
- 글로벌 제조융합SW 개발 및 실증

□ **공약개요**

○ **글로벌 메타버스 혁신특구 조성**

- (산업(제조) 거점) 글로벌 메타버스 산업 생태계 구축 및 특구 내 지원 인프라 조성
- (콘텐츠거점) 메타버스 K-콘텐츠 생태계 구축 및 메타버스 문화기술 융합을 위한 인프라 구축
- (인력양성 거점) 민관 협력을 통한 지속 가능한 메타버스 인재양성 생태계 구축
- (디지털미디어 거점) 실내+야외+버추얼 프로덕션(VFX) 융합으로 영상 제작 전 과정을 지원하는 Total 스튜디오 구축
- (혁신스타트업 거점) 스타트업 밸리를 중심으로 창업문화 인프라 제공

○ **글로벌 제조융합SW 개발 및 실증**

- 사업기간 : 2024년 ~ 2028년
- 사 업 비 : 총112.5억원(국비 75, 도비 5.63, 시군비 13.12, 기타 18.75)
- 주요내용 : 생산공정 모의실험 개방형 플랫폼 구축, 가상공간 모의실험 및 효율 검증 알고리즘 개발

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,112.5	0	1,557.5	0	0	522.5	522.5	522.5	3,545.0	150	0	0	0	150	0	0
국 비	3,075	0	945	0	0	315	315	315	2,130	75	0	0	0	75	0	0
도 비	605.6	0	183.4	0	0	61.1	61.1	61.1	422.2	30	0	0	0	30	0	0
시군비	1,413.1	0	427.9	0	0	146.3	142.6	142.6	985.3	45	0	0	0	45	0	0
민자등	18.8	0	11.3	0	0	3.8	3.8	3.8	7.5	0	0	0	0	0	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
글로벌 메타버스 혁신특구조성	계획 ①	글로벌 메타버스 혁신 특구 조성	• 워킹그룹 운영	• 워킹그룹 운영	• 산업(제조)거점 • 콘텐츠 거점 • 인력양성 거점 • 디지털미디어거점 • 혁신스타트업거점	• 산업(제조)거점 • 콘텐츠 거점 • 인력양성 거점 • 디지털미디어거점 • 혁신스타트업거점	• 산업(제조)거점 • 콘텐츠 거점 • 인력양성 거점 • 디지털미디어거점 • 혁신스타트업거점
	실적 ②	• 워킹그룹 운영 완료 • 연구용역 추진	• 워킹그룹 운영	• 워킹그룹 운영 완료 • 연구용역 추진			
	달성률 ② ÷ ①	30%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
글로벌 제조융합SW 개발 및 실증	계획 ①	• 제조융합 SW개발/ 기반구축 (공정률 50%)	-	• 부처사업화 건의	• 제조융합 SW개발/ 기반구축 (공정률 20%)	• 제조융합 SW개발/ 기반구축 (공정률 40%)	• 제조융합 SW개발/ 기반구축 (공정률 50%)
	실적 ②	• SW 초기 버전 개발	-	• 과기부 예산반영	• SW 초기 버전 개발	-	-
	달성률 ② ÷ ①	30%	-	100%	100%	-	-

□ 추진실적 및 성과

○ 글로벌 메타버스 혁신특구 운영

- 메타버스 신산업 클러스터 조성을 위한 워킹그룹 운영
 - 총 4개(디지털미디어 거점 인력양성 거점 혁신 특구(산업 거점), 콘텐츠 거점) 기획보고서 작성('22.12월)
- 세부 사업 기획안 마련 및 '24년도 공모대응 준비
 - 2개 용역 완료(콘텐츠 거점/인력양성 거점), 3개 용역 실시(특구, 디지털 미디어 거점 스타트업 거점)
 - 메타버스 디지털 미디어 혁신 허브 사업 2024년 국비 반영(75억)

○ 글로벌 제조융합SW 개발 및 실증

- '23.12. : 과기정통부 부처사업화 건의 실시 및 국비 15억원 예산편성
- '24. 4. : 글로벌 제조융합SW 개발 및 실증 공모 선정 및 1차년도 사업착수

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 디지털 전환 및 가상융합경제 활성화 조례			○	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

○ 글로벌 메타버스 혁신특구 운영

- 메타버스 신산업 클러스터(혁신특구) 조성 관련 용역 완료 및 국비건의(~'24년)

○ 글로벌 제조융합SW 개발 및 실증

- '24. 5. ~ 12. : 각 제조공정 분석을 통하여 공통설비 라이브러리 10종을 포함한 플랫폼 구축

(관리카드) 3 가속기 첨단산업 뉴딜벨트 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래에너지수소과	담당자	이성희	880-7632	중앙협조	재정지원 제도마련	

❖ 공약목표

- 가속기(양성자, 방사광)를 통한 산업적 활용 기반 구축
- 입자빔(양성자, 이온) 활용으로 첨단산업 핵심 업종 기술고도화 추진
- 4세대 방사광가속기 빔라인증설로 산업 지원용 빔타임 확대 및 지역 신성장산업 창출

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 입자빔 기반 산학연 통합 R&D지원센터 실시설계 용역 착수, 센터 착공
- 4세대 방사광가속기 빔라인 설계

□ 공약개요

○ 입자빔 기반 산학연 통합R&D 지원센터 확대

- 기간/위치 : 2024년 ~ 2028년(5년), 경주 양성자과학연구원
- 사업비 : 300억원(국비 180, 지방비 120)
- 사업내용 : 통합지원센터 확대, 입자빔 시설 고도화, 산업체 수요 맞춤형 R&D 지원 등

○ 4세대 방사광가속기(PAL-XFEL) 빔라인 증설

- 기간/위치 : 2024년 ~ 2027년(4년), 포항가속기연구소
- 사업비 : 480억원(국비)
- 사업내용 : 4세대 방사광가속기 빔라인(2기) 및 삽입장치 구축

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계(A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	800	0	730	0	0	20	310	400	70	20	0	0	0	20	0	0
국비	680	0	650	0	0	20	270	360	30	20	0	0	0	20	0	0
도비	36	0	24	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
시군비	84	0	56	0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
입자빔 기반 산학연 통합R&D 지원센터 확대	계획①	센터착공	• 기획보고서 작성	• 국비 건의	• 설계용역	• 설계용역 • 부지정비	• 센터착공
	실적②	• 로드맵 개정건의 • 국비 건의	• 기획보고	• 국비 건의	• 로드맵 개정건의 • 국비 건의		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
4세대 방사광가속기 빔라인 증설	계획①	빔라인설계	• 로드맵 개정 건의	• 로드맵 개정 건의 • 국비 건의	• 로드맵 개정 건의 • 국비 건의	• 빔라인설계	• 빔라인설계
	실적②	• 로드맵 개정건의 • 국비 건의	• 로드맵 개정 건의	• 로드맵 개정 건의 • 설계비 반영	• 로드맵 개정건의 • 국비 건의		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 입자빔 기반 산학연 통합R&D 지원센터 확대
 - 입자빔 기반 산학연 R&D 지원센터 구축을 위한 대형가속기 장기로드맵 개정 건의
 - 과기정통부 방문 및 국비 건의
- 4세대 방사광가속기(PAL-XFEL) 빔라인 증설
 - 4세대 방사광가속기 빔라인 증설을 위한 설계비(20억원) 국비 확보
 - 3,4세대 방사광가속기 빔라인 증설을 위한 대형가속기 장기로드맵 개정 지속 건의, 4세대 빔라인 증설 '25년 공사비 건의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 포항 3,4세대 방사광 가속기, 양성자, 중이온, 중입자, 다목적 방사광가속기 등 지속적으로 가속기 건설 진행 및 예정되어 있으나 관련된 전문 인력 부족
 - 가속기 전문인력 양성 및 활용지원 사업 추진을 통해 전문인력 양성 추진

□ 향후계획

- 입자빔 기반 지원센터 구축 운영을 위한 용역 시행(경주시, 1억원)
- 4세대 방사광가속기 설계비 20억원 반영(전액 국비)에 따른 설계용역 추진

(관리카드) 4 경북 ICT·SW 진흥 인프라 확대

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				25%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	산업입지과 디지털메타버스과		담당자	김지숙 권영현	880-4932 880-2421	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 제조업(철강, 자동차부품 등)의 디지털 전환을 통해 디지털 신산업 육성
- 기초 수준의 스마트공장 솔루션 지원을 통해 영세기업의 디지털 전환을 가속화 하고, 공동화 지역의 제조혁신 역량 강화

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 스마트화 임대공장 시범사업 추진을 위한 휴·폐업공장 리모델링, 스마트화 제조인프라 구축
- 경북 디지털 혁신거점(SW진흥단지) 조성 '23년 5월 과기정통부 공모 선정

□ 공약개요

○ 산단 공동화지역 스마트화 임대공장 시범사업

- 사업기간 : 2023년~2027년(5년간)
- 사업비 : 200억원(국비140, 지방비60)
- 사업내용 : 기초 수준의 스마트공장 솔루션 및 스마트화 시스템을 구축하여 창업·영세 기업을 대상으로 임대형 공장 지원

○ 경북 디지털 혁신거점(SW진흥단지) 조성

- 사업기간 : 2023~2025년
- 디지털 혁신 거점 인프라(경북 디지털센터(가칭)) 조성을 통해 SW기업집적 창업을 위한 공간·시설·장비구축
- R&BD협력센터 구축을 통해 지역 유관기관 공동연구소 운영 및 중대형 협력 사업 발굴

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	332	0	319	0	124	124	58	13	13	0	0	0	0	0	0	0
국 비	206	0	197	0	78	78	32	9	9	0	0	0	0	0	0	0
도 비	36	0	35	0	13	13	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0
시군비	90	0	87	0	33	33	19	3	3	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
스마트화 임대공장 시범사업	계획 ①	스마트화 임대공장 조성	-	• 휴·폐업공장 리모델링 • 스마트화 제조 인프라 구축	• 휴·폐업공장 리모델링 • 스마트화 제조 인프라 구축	• 스마트화 시스템 구축 • 제조데이터 분석/활용	• 기업별 고도화 추진
	실적 ②	• 국비건의 • 산단공 공모 추진	-	• 국비건의 • 산단공 공모 추진			
	달성률 ②÷①	25%	-	100%			
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북 디지털 혁신거점조성	계획 ①	디지털혁신 거점 조성	• 연구용역 실시 • 세부조성계 획서 작성	• 상반기 공모 실시 • 하반기 기본 설계	• 실 시 설 계 및 착공 • 장 비 구 축 및 준공	• SW기 업 입 주 • 인 재 양 성	-
	실적 ②	• 공모 미선정 에 따른 대 체 사업 발굴	• 연구용역 • 세부조성계 획서 작성	• 공모 미선 정	• 공모 미선 정에 따른 대 체 사 업 발굴		
	달성률 ②÷①	25%	100%	50%	30%		

□ 추진실적 및 성과

- 산단 공동화지역 스마트화 임대공장 시범사업
 - '22. 4. : 대통령인수위 지역공약과제 채택
 - '22. 5. : 산업부 입지총괄과 방문 건의
 - '22. 6. : 경북도-구미시-산단공경북본부-경북TP 업무 협의
 - '23. 5. : 산업부 및 국회 방문 국비 건의
 - '23. 7. : 산업단지공단 사업추진 협의
 - '23. 11. : 시범사업 추진을 위한 용역추진(구미시)

- '24. 1. : 부지확보를 위한 업무협의(도-구미시-산단공)
- '24. 5. : 산단 휴폐업공장 활성화 방안 연구용역 최종보고(구미시)

○ 경북 디지털 혁신거점(SW진흥단지) 조성 시범사업

- '23. 5. : 23년 지역 디지털 혁신거점 조성 시범사업 공모 미선정
- '23. 9. : 24년 지역 디지털 혁신거점 조성 시범사업 신규반영 건의
- '23. 11. : 24년 지역 디지털 혁신거점 조성 시범사업 신규 2개소 반영
- '24. 5. : 공모 미선정에 따른 대체사업 발굴(과기부 협의 중)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

○ 산단 공동화지역 휴폐업공장 스마트화 임대공장 시범사업

- '24년 산자부 환경개선사업 4차 공모신청 준비중이나 부지선정 어려움

○ 경북 디지털 혁신거점(SW진흥단지) 조성

- 공모 미선정에 따른 대체사업 발굴

□ 향후계획

○ 산단 공동화지역 스마트화 임대공장 시범사업

- 부지확보를 위한 관련기관 지속협의

○ 경북 디지털 혁신거점(SW진흥단지) 조성

- 대체사업 발굴을 위한 과기부 방문 및 협의

(관리카드) **5** **글로벌 투자유치 활성화**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					64%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	투자유치단		담당자	황성운	880-4630	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 국내·외 기업 투자유치 활성화를 통한 지속 가능한 성장동력 확보로 새로운 대한민국을 주도하는 경북의 힘 실현

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 투자유치 35조 달성

□ 공약개요

○ 민선 8기 투자유치 특별위원회 출범·운영

- 투자유치 분야 전문가로 구성된 민선 8기 투자유치 특별위원회를 출범하여 투자전략을 수립하고 위원들의 인적 네트워크를 활용한 타깃기업 발굴 및 투자유치 활동 전개

○ 미래 유망 신산업분야 유치를 통한 지속 가능한 성장동력 확보

- 국내외 미래산업 선도분야 우량 제조기업(수소, 신소재, 반도체 미래차 등), 그린산업(관광·레저, 게임·콘텐츠, 수소·풍력 등), 해외투자 국내기업의 복귀, 우량 스타트업기업(유니콘기업) 유치 집중

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
글로벌 투자유치 활성화	계획 ①	투자유치 35조원	투자유치 4조원	투자유치 8조원	투자유치 9조원	투자유치 10조원	투자유치 4조원
	실적 ②	22조4,047억원	5조30억원	14조2,440억원	3조1,577억원		
	달성률 ②÷①	64%	125%	178%	35%		

□ 추진실적 및 성과(민선8기)

- 투자유치 실적 : 22조 4,047억원
 - MOU 체결실적
 - 도 주관 : 16조 9,945억원(55건)
 - 시군 주관 : 3조 2,595억원(88건)
 - MOU 체결 외 실적 : 2조 1,507억원(1,369건)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 기업 및 투자유치 촉진 조례			○	

□ 향후계획

- 국내외 주요 투자유치 기업 대상 투자유치 활동 전개
 - 국내 주요 대기업 대상 투자유치 활동 전개
 - 민선8기 투자유치 특별위원회 위원 활용 대기업 접촉
 - 주요 국내 전시회 참여 및 주요 협회 연계 투자유치 추진
 - 리쇼어링(국내복귀) 기업 적극 유치 등
 - 해외 투자유치 유망기업 대상 활동 전개
 - 2023년 하반기 해외 주요 전시회 참여 및 IR 추진
 - KOTRA연계 해외 유망기업 발굴 및 MOU 체결 추진 등
- 국가첨단전략산업 특화단지(포항, 구미), 신규 국가산업단지(경주, 안동, 울진), 방산혁신클러스터(구미) 활용 투자인프라 홍보

(관리카드) **6 경북형 기업지원 펀드 활성화**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					74.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	기업지원과 농업대전환과		담당자	안주홍 정희정	880-2680 880-3318	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 초기 우수 창업기업에 선제적으로 투자하고, 지속적인 모니터링을 통해 성장성이 인정되는 우수 기업을 대상으로 적극적인 후속 투자
- 민선8기 내 110억원의 농식품 펀드 투자로 성장잠재력이 높은 도내 농식품경영체를 육성해 농산업 활성화 도모

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 지역 내 본사, 지소, 연구소 기업, 투자 후 도내 이전기업, 신사업분야 유망 스타트업·벤처기업 발굴 및 집중투자
- 10개사(社) 99억원 투자(투자율 90%)

□ **공약개요**

○ **펀드명 : 포스텍홀딩스 지역뉴딜 벤처펀드**

- 결성기간 : 2022년 7월 ~ 2032년 7월(총 10년 : 투자 4년, 회수 6년)
- 사 업 비 : 295억원(한국모태펀드 : 120, 도비 : 50, 기타 : 125)
- 주 관 사 : 포항공과대학교 기술지주(주)
- 사업내용 : 도내 유망 스타트업 발굴·육성
 - 지역 내 본사, 지사, 연구소 기업, 투자 후 도내 이전기업, 4차산업 신기술 및 사업 분야 기업을 중점 발굴 및 육성
 - 초기 우수 창업기업에 선제적으로 투자하고, 지속적인 모니터링을 통해 성장성이 인정되는 우수 기업을 대상으로 적극적인 후속 투자 고려
- ※ 경상북도 출자 200%, 지역금융 출자 100% 이상 지역기업 투자

○ (기존) 3개 펀드 961억원 ⇒ 4개 펀드 1,256억원으로 확대 조성

○ **힘내라 경북! 농식품 펀드 운영**

- 사업기간 : 2020년 ~ 2028년(기본 8년, 2년 이내 연장가능)
- 펀드종류 : 지역특성화펀드(특수목적펀드)
- 결 성 일 : 2020. 11. 9.
- 사 업 비 : 110억원(국비 50, 도비 30, 민자 30)
 - 민자내역(억원) : 식객촌 10, 이수화학 12.5, 신영증권 5, 이수창투 2.5
- 운 용 사 : (주)이수창업투자
- 사업내용 : 경북 농식품 발전을 위한 농기업체 발굴 및 투자
- 투자조건 : (목적) 농식품 관련 전방위 산업 60%, (비목적) 기타 분야 40%
 - 펀드운용사의 리스크 완화, 수익률 제고를 위해 40%범위 내에서 비목적 투자 가능
- 투자계획 : 1년 이내 25%, 2년 50%, 3년 60%, 4년 80% 의무투자

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	405	27	367	102.5	102.5	99.5	51.5	11	11	320.5	27	102.5	102.5	88.5	0	0
국 비	50	13	32	6	6	5	10	5	5	25	13	6	6	0	0	0
도 비	80	7	70	19	19	18	11	3	3	60	7	19	19	15	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	275	7	265	77.5	77.5	76.5	30.5	3	3	235.5	7	77.5	77.5	73.5	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
지역뉴딜 벤처펀드	계 획 ①	펀드투자금 회수절차진행	• 펀드 공모 선정 및 투자조항 결정	• 2차년도 펀드 출자 및 연회 투자설명회 개최	• 3차년도 펀드 출자 및 연회 투자설명회 개최	• 4차년도 펀드 출자 및 연회 투자설명회 개최	• 펀드 투자금 회수절차 진행 (운용사 진행)
	실 적 ②	• 투자설명회 개최 • 17개사 59억원 투자	• 7. 21. 펀드 결정 • 투자설명회 2회	• 투자설명회 개최 • 10개사 21억원 투자	• 투자설명회 개최 • 17개사 39억원 투자		
	달성률 ② ÷ ①	60%	100	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
힘내라 경북! 농식품 펀드	계 획 ①	• 10개사 • 99억원	• 6개사 • 41억원	• 7개사 • 55억원	• 8개사 • 66억원	• 9개사 • 88억원	• 10개사 • 99억원
	실 적 ②	• 10개사 • 88억원	• 7개사 • 56억원	• 10개사 • 88억원	• 10개사 • 88억원	-	-
	달성률 ② ÷ ①	89%	137%	160%	130%	-	-

□ 추진실적 및 성과

○ 펀드명 : 포스텍홀딩스 지역뉴딜 벤처펀드

- 펀드 투자조합 결성 및 투자설명회 개최
 - '22. 7. 21. 투자 조합 결성(지역기업 1개사 15억원 투자)
 - 투자설명회 2회(9월, 12월) 개최(15개사)
 - 지역기업 투자설명회 3회 개최('23. 3.3, 9.28, 10.25)
 - 지역기업 11개사 59억원 투자

○ 펀드명 : 힘내라 경북! 농식품 펀드

- 농식품 크라우드 펀딩 설명회 개최('23.7.6, 도청 다목적홀)
 - 농식품기업체, 청년농부, 6차산업 인증업체 등 60여명 참석
 - 농식품 크라우드 펀딩 사업설명, 성공사례 발표, 1:1 현장코칭 등 추진
- 농식품경영체 사업 설명회 개최('23.12.22, 도청 동락관 세미나실)
 - 농식품경영체, 투자운용사(VC) 등 30여명 참석
 - 농식품경영체의 투자유치 기회 및 농식품경영체와 투자자 간 만남의 장 제공
- 운용실적('24.6.) : 10개사 8,809백만원 투자(목적 7 / 비목적 3)
 - (목적투자) 그린패키지솔루션(구미) 등 7개사 7,312백만원(83%)
 - (비목적투자) 디자인노블(포항) 등 3개사 1,497백만원(17%)

⇒ 10개사 88억원(목적 7개사, 73억원) 투자 ⇒ 3년차 기업가치 2배 상승

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

○ 펀드명 : 포스텍홀딩스 지역뉴딜 벤처펀드

- 지역 내 본사, 지소, 연구소 기업, 투자 후 도내 이전기업, 신사업분야 유망 스타트업·벤처기업 발굴 및 집중투자

○ 힘내라 경북! 농식품 펀드 운영

- (지속) 청년·스마트농업 등 농산업분야 유망기업 발굴 및 창업 투자 지원
- ('25.12월) 투자 5년 이상 경과 기업 원금 및 수익회수 결정

(관리카드) 7 규제자유특구 및 글로벌 혁신특구를 통한 산업생태계 활성화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				52.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	디지털메타버스과		담당자	권태규	880-2431	중앙협조	특구지정 재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 新산업생태계 조성·활성화를 통해 기업성장 지원 및 지역 균형발전, 글로벌 경쟁력이 있는 특구를 新산업 해외 진출 전진기지로 육성

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 신규특구지정 1곳, 글로벌혁신특구 지정 1곳

□ 공약개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사업내용

- 신규 규제자유특구 발굴
 - 규제에 막혀 신산업 진출이 어려운 산업 발굴
- 글로벌 혁신 특구 발굴
 - 도내 기 지정된 특구 4곳 중 글로벌 경쟁력 있는 특구를 발굴
- 특구 지정 이후 후속사업화 기획

○ 사 업 비 : 400억원(국비 240, 지방비 120, 민자 등 40)

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	400	0	400	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	240	0	240	0	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	36	0	36	0	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	84	0	84	0	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	40	0	40	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
신규특구지정	계획①	신규특구지정	• 신규특구 발굴	• 신규특구 신청	• 신규특구 지정	• 신규특구 재정지원 등	• 신규특구 실증사업 추진 및 성과도출
	실적②	신규특구지정	• 신규특구 발굴	• 예비특구 선정	• 신규특구 지정		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
글로벌 혁신특구 지정	계획①	글로벌 혁신특구 지정	• 글로벌 정책 수요 건의	• 혁신특구 신청 및 지정	• 혁신특구 재정지원 등	• 혁신특구 성과도출	• 후속사업화
	실적②	• 공모신청 추진 중	• 간담회 참석 제안서 제출	• 공모신청 및 대응	• 공모신청 추진 중		
	달성률 ②÷①	45%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

○ 신규특구 지정

- '23년 신규특구 기획 사업평가 : 탁월(최우수) 확보
 - 신규특구 기획 사업비 추가 배정(당초 3.2억 → 변경 3.6억)
- '23년 규제자유특구 후보특구 선정평가 발표('23.6.27(화))
- '23년 규제자유특구 후보특구 선정('23.6.30(금)) : 국비 72백만원 확보
 - 후보특구 사업명 : 경북 세포배양식품 규제자유특구
- '23년 규제자유특구 후보특구 전문가회의(9.14, 10.18, 11.23, 12.20)
- '24. 1월 ~ 2월 신규특구 분과위원회 대응(1차 1.17, 2차 1.31, 3차 2.28)
- '24년 규제자유특구 규제특례등심의위원회 대응(위원장 중기부 장관, 4. 16)
- '24년 규제자유특구 규제자유특구위원회 대응(위원장 국무총리, 4. 30)
- '24년 신규특구 "세포배양식품 규제자유특구" 지정('24.4.30)

○ 글로벌 혁신특구 지정

- 글로벌 혁신특구 정책 수요 건의
 - 글로벌 혁신특구 제안서(안) 제출 및 조성계획 지자체 간담회 참석

- 글로벌 혁신특구 사전간담회('23.5.25) 및 사업설명회('23.6.28) 참석
- 글로벌 혁신특구 공모신청('23.9.12)
- 글로벌 혁신특구 발표평가('23.12.27)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- '24년 신규 규제자유특구 출범식 개최('24. 7. 10.(수)) 예정
- '24년 신규 규제자유특구 행정처리(재정지원, 위원회 구성 등) 추진('24. 7~12월)
- '25년 신규규제자유특구 및 글로벌 혁신특구 "후보특구" 사업계획 준비('24.7월~8월)
- '25년 신규규제자유특구 및 글로벌 혁신특구 "후보특구" 발표평가('24.9월)

(관리카드)
8

대학중심 벤처밸리 조성 확대

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	기업지원과		담당자	안주홍 박익철	880-2680 880-2684	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 중소기업의 사업공간 제공 및 신규 일자리 창출을 위한 공공 임대형 지식산업센터 건립

- 미래세대 청년의 지역 내 정착을 유도하기 위해 비수도권 최대의 학원도시 경산에 4차 산업혁명 기술기반 벤처타운 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 지식산업센터 준공

- 창업 열린공간 조성

□ 공약개요

○ 경산지식산업센터

- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

• 사 업 비 : 400억원(균특 160, 도비 47.4, 시비 192.6)

• 사업내용 : 기업 입주공간 제공을 위한 공공임대형 지식산업센터 건립
 - (업무시설) 기업 입주공간(36실), 메이킹존(35실), 공용 회의실 등
 - (편의시설) 기업지원기관, 문화시설, 운동시설 및 기숙사 등

○ 경산창업열린공간 조성(스타트업파크)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년)

• 사업위치 : 경산시 (임당역 인근)

• 사 업 비 : 350억원(국비 126, 지방비 224) * 사업부지 별도(경산시)

• 주관/전담 : 중소벤처기업부, 경상북도, 경산시 /경북IT융합산업기술원

• 사업내용 : 스타트업 입주공간 제공 / 전문연구기관 집적화
 - 스타트업 200개사, 벤처캐피탈 10개, 전문 액셀러레이터 10개

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	750	161	7339	344	1782	3347	1336	0	0	431.8	16.1	34.4	178.2	231	0	0
국 비	286	10	2760	5	77	1425	51.5	0	0	155	10	5	77	63	0	0
도 비	1146	0	1146	1.5	24.6	806	7.9	0	0	84.2	0	1.5	24.6	31	0	0
시군비	394	61	333	27.9	76.6	161.6	77.2	0	0	192.6	6.1	27.9	76.6	82	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
지식 산업센터	계 획 ①	센터운영	• 건축설계공모 • 실시설계	• 설계 완료 • 공사 발주	• 공사 착공 • 운영관 선정	• 입주기업 선정 • 공사 준공	• 센터 운영
	실 적 ②	• 건축행업체 선정(12. 4) • 건축 착공 및 기공식(24.1.)	• 12. 01 : 설계 공모 당선작 선정 • 12. 16 : 설계 용역 계약 체결	• 설계용역완료 (9. 4) • 건축행업체 선정(12. 4)	• 건축 착공 및 기공식(24.1.)		
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
창업열린공간 조성	계 획 ①	창업열린공간 조성 및 입주	• 사업유형결 및 추진위원회 발족 • 건축 실시설계 공모 추진	• 건축설계 추진 (기간: 12개월) • 건축 시행업체 선정	• 공사 시행	• 공사 시행	• 창업열린공간 조성 완료 및 기업 입주
	실 적 ②	• 건축행업체 선정(12. 4) • 건축 착공 및 기공식(24.1.)	• 12. 01 : 설계 공모 당선작 선정 • 12. 16 : 설계 용역 계약 체결	• 설계용역완료 (9. 4) • 건축행업체 선정(12. 4)	• 건축 착공 및 기공식(24.1.)		
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

○ 설계공모 및 용역계약 체결

- '22. 12. 01 : 설계공모 당선작 선정

• '22. 12. 16 : 설계용역 계약 체결

○ 실시설계 용역 추진

- '23. 4. 20 : 실시설계(안) 보고회 개최

• '23. 9. 04 : 실시설계 완료

○ 건축공사 시행업체 선정('23. 12. 8)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- 창업열린공간과 지식산업센터를 연계하여, 영남의 틈스타운으로 경북(경산)의 랜드마크 조성
- 4차 산업혁명과 관련한 스타트업 생태계 조성으로 도내 인재들의 지역 이탈 예방

(관리카드) 9 의사과학자 양성을 위한 포스텍 연구중심 의대 설립 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	보건정책과		담당자	변상진	880-3784	중앙협조	제도마련

❖ 공약목표 : 포스텍 연구중심 의과대학 설립을 통한 의사과학자 양성으로 지역인재 육성 및 글로벌 바이오생명산업 거점으로 도약

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 포스텍 연구중심 의과대학 설립
※ 대한의사협회 공감대 형성 및 민간자본 조성을 위한 노력

□ 공약개요

○ 포스텍 연구중심 의과대학 및 스마트병원 건립

- 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2026. 6월
- 사업위치 : 경상북도 포항시 일원
- 사업비 : 3,907억원(민자) ※ 의대건립 365억원, 병원구축 3,542억원
- 사업내용
 - (의대) 의학전문대학원(년50명) / MD-hD 복합학위(8년)
 - (병원) 500병상

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,907	0	3,907	0	0	365	0	3,542	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	3,907	0	3,907	0	0	365	0	3,542	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
연구중심 의대 설립 추진	계획①	연구중심 의대건립 추진	- 의대설립 추진공감대 형성 - 중앙부처 건의(복지부 등) - 비전선포식 - 지역병원 협약	- 의대설립 추진 -간담회1회 - 토론회1회 - 민간자본 조성 -설명회 1회	- 의대설립 추진 -간담회2회 - 민간자본 조성 -설명회 1회	- 의대설립 추진 -간담회2회 - 민간자본 조성 -설명회 1회	- 의대설립 추진 -간담회2회 - 민간자본 조성 -설명회 1회
	실적②	포럼 1회	업무협약체결 및 선포식	간담회2회 토론회1회	포럼 1회		
	달성률 ②÷①	40%	100%	80%	30%		

□ 추진실적 및 성과

- ('22.07.20.) 포스텍 연구중심 의대 건립 추진 지역 의료계 간담회
 - 포스텍 총장, 경북.포항시 의사회장, 포항시 5개 종합병원장 참석
- ('22.8.~10.) 보건복지부, 과기부, 국회 등 정부기관 방문·건의
- ('22.10.04.) 의과학·의공학 분야 국제 컨퍼런스 개최
- ('22.10.18.) 포스텍 총장 대한의사협회 방문(대한의사협회장, 대한전공의협회장)
- ('22.10.20.) 「대한민국 의과학자 양성 및 바이오산업 육성」지역병원 업무협약
 - 경상북도 ↔ 포항시 ↔ 포스텍 ↔ 6개 지역병원*
 - * 지역병원 : 포항의료원, 포항세명, 포항성모, 에스포항, 좋은선린, 경희효양
- ('22.10.22.) 전북·경북 의사회 친선행사를 통한 대한의사협회장 면담
- ('22.11.21.) 보건복지부 장관 간담회 개최
- ('23.02.03.) 교육부 장관 간담회 개최
- ('23.05.24.) 의과학자 양성을 위한 연구중심의대 설립 국회토론회 개최
- ('23.11.27.) 포스텍 연구중심의대 설립 범시민 촉구 결의대회 개최
- ('23.12.21.) 포스텍 연구중심의대 현안 등 지역 필수의료 대구·경북권역 간담회 개최
- ('24.03.14.) 보건복지부, 교육부에 2026학년도 의대 신설 및 정원 배정 요청
- ('24.05.02.) 포스텍 의대 신설 및 미래형 바이오헬스 산업 육성 포럼 개최
- ('24.05.20.) 대통령실, 보건복지부, 교육부, 과기부에 2026학년도 의대 신설 정원 배정 요청

□ 문제점 및 대책

- 의대 정원 확대 관련 복지부, 국회, 의료단체 등 우선 협의 필요
 - 의대 정원 확대 : 복지부 / 의대 설립 인가 : 교육부
- 의대 정원 증원 여부가 선행적으로 결정되어야 하며, 정원이 증원될 경우 정원 배정과 관련하여 기존 의과대학 및 신설대학 등과의 경쟁이 불가피
- 의과학자 양성을 위한 지자체 지원 마련 필요
 - 등록금 지원, 연봉 보전을 위한 지원, 벤처기업 창업 지원 등 안정적 정착 지원

□ 향후계획

- 보건복지부, 교육부 등 중앙부처에 의대정원 확보 지속 건의
- 도-포항시-포스텍 등 관련 기관 공동 협력 대응

(관리카드) 10 첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					55%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	강상곤	880-2517	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표 : 차세대 주력 산업인 바이오헬스 산업의 국가주도 육성 정책에 부합한 지역 특화형 글로벌 신약개발 거점 조성**

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 첨단기술 융합 혁신신약 클러스터 조성을 위한 기술개발, 인프라 조성 추진

□ 공약개요

- **첨단과학기술 융합 혁신신약 클러스터 조성(포항융합기술산업지구)**
 - 분자설계기반 백신·신약 디자인 플랫폼 구축('22~'26, 350억)
 - 대형장비(가속기 등) 활용 단백질 구조분석 기술 상용화 및 신약 디자인 기술개발
 - 바이오프린팅 인공장기 개발 거점 조성('22~'24, 150억)
 - 바이오프린팅 기반 인공장기조직 제조 및 연구개발 인프라 조성
 - 그린바이오 융복합 상용화 지원 기반 구축('22~'29, 350억)
 - 그린바이오 중소기업, 벤처·스타트업 기업 지원을 위한 인프라 구축
 - RNA 신약개발 R&BD 지원 시스템 조성('24~'28, 150억)
 - RNA 기술 기반의 동물용·인체용 등 신약개발 연구사업화 지원 기반 조성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,000	0	913	164	219	263	130	137	87	655	0	173	224	258	0	0
국 비	500	0	484	63	89	172	74	86	16	327	0	64	87	176	0	0
도 비	115	0	105	23	40	21	11	10	10	93	0	27	41	25	0	0
시군비	285	0	264	78	90	50	25	21	21	235	0	82	96	57	0	0
민자등	100	0	60	0	0	20	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
분자설계기반 백신·신약 디자인 플랫폼 구축	계획①	신약디자인 플랫폼 구축	• 구조기반 백신기술 상용화 기술개발 사업 국비확보	• 연구개발 지원 및 장비 구축 완료	• 대형장비 통합 활용 신약디자인 플랫폼 국비 확보	• 연구개발 지원 및 장비 도입	• 연구개발 지원 및 장비 구축 완료
	실적②	공모선정	국비 확보	장비구축완료	공모선정		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
바이오프린팅 인공장기 개발 거점 조성	계획①	인공제조 시설 준공	• 바이오프린팅 활용 동물대 체 시험평가 플랫폼 국비 확보	• 연구개발 지원 및 장비도입 • 인공장기 제조시설 설계	• 인공장기 제조시설 준공		
	실적②	시설준공	국비 확보	설계완료	시설준공		
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
그린바이오 융복합 상용화 지원 기반 구축	계획①	그린바이오 벤처 캠퍼스 구축	• 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성 사업 국비 확보	• 건축 설계 • 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 장비 도입	• 장비 도입 • 기업 지원	• 장비 도입 • 기업 지원
	실적②	건축설계완료	국비 확보	설계진행중	건축설계완료		
	달성률 ②÷①	50%	100%	50%	50%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
RNA 신약개발 R&BD 지원 시스템 조성	계획①	RNA신약개발 센터구축	-	-	• RNA 신약 개발 R&BD 지원 사업 국비 확보	• 연구개발 지원 및 장비 도입	• 연구개발 지원 및 장비 도입
	실적②	사업기획완료	-	-	사업기획완료		
	달성률 ②÷①	10%	-	-	10%		

□ 추진실적 및 성과

- 첨단과학기술 융합 혁신신약 클러스터 내역사업 정상 추진
 - 구조기반 백신기술 상용화 시스템 기업지원용 장비 구축 완료('23.6.)
 - 구조기반 백신기술 상용화 시스템 기업지원용 장비 개소식 개최('23.9.)
 - 대형장비 통합활용 신약디자인 플랫폼 구축 사업 국비 반영('24년 40억원)
 - 대형장비 통합활용 신약디자인 플랫폼 구축 사업 공모 선정('24.4)
 - 바이오프린팅 동물대체시험평가시설 개념 및 실시설계 완료('23.8.)
 - 바이오프린팅 동물대체시험평가시설 착공('23.12.)
 - 바이오프린팅 동물대체시험평가시설 개념 및 실시설계 추진 중
 - 바이오프린팅 동물대체시험평가시설(GMP) 준공('24.3.)
- 그린바이오 동물용의약품 산업 거점 지정('23.3., 포항그린백신실증지원센터)
- 그린바이오 벤처캠퍼스 건축설계 계약 완료('23.6.) 및 설계 추진 중
- 그린바이오 벤처캠퍼스 건축설계 완료('24.6.)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- 그린바이오 벤처 캠퍼스 착공('24.9.)

(관리카드)
11

글로벌 백신산업 허브 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	안은규	880-2518	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**
- 백신산업 육성 및 정부의 K-글로벌 백신허브 추진을 위하여 경북 백신 산업화 클러스터 조성 및 고도화 추진

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**
- 글로벌 백신산업 허브 조성을 위한 기술개발, 인프라 조성 추진

□ 공약개요

○ 글로벌 백신산업 허브 조성(안동 경북바이오산업단지)

- 바이오백신 오픈이노베이션 센터 구축('24~'27, 200억)
 - 개방형 공유장비, 백신특화 유틸리티 등 대학 기업 연구개발 공간 구축
- 국립 백신은행(비축·저장·유통시설) 구축('24~'28, 200억)
 - 감염병 유행 및 생물테러 등 국가위기대응 필수백신 비축 및 콜드체인 구축
- 백신 글로벌 인력양성 시스템 조성('22~'29, 300억)
 - 백신공정·RA·QC·원부자재 등 전과정 교육시스템, 기숙사, 연구실 등 구축
- 백신 원부자재 실증지원 기반 조성('24~'26, 100억)
 - 기업 원부자재 연구개발 공용장비, 실험실, 입주시설 및 성능평가시설 구축

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기 내(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	800	0	368	32.5	32.5	83.5	83.5	136	432	255	0	62	114	79	0	0
국 비	400	0	160	10	10	40	40	60	240	90	0	41	28	21	0	0
도 비	100	0	52	6	6	12	12	16	48	48	0	8	23	17	0	0
시군비	150	0	78	9	9	18	18	24	72	117	0	13	63	41	0	0
민자등	150	0	78	7.5	7.5	13.5	13.5	36	72	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
바이오백신 오픈이노베이 션센터 구축	계획①	오픈이노베이 션센터 중기부 수요조사 제출	• 오픈이노 베이션센 터 중기부 수요조사 제출	• 사업선정 및 건축 설계	• 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 장비 도입	• 입주기업 모집 및 장비 구축 완료
	실적②	건축설계 공모	수요조사제출	건축설계 공모	건축설계 예정(12월)		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	10%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
국립 백신은행 (비축·저장·유통 시설) 구축	계획①	국립 백신은행 건립	• 국립 백신 은행 구상 연구용역	• 연구용역 완료 및 국비 지원 건의	• 국립 백신 은행 국비 확보 • 건축 설계	• 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 콜드체인 구축
	실적②	• 용역완료	• 연구용역	국비 미반영	설계 미실시		
	달성률 ②÷①	0	100%	0	0		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
백신 글로벌 인력양성 시스템 조성	계획①	백신산업 전문인력 양성센터 구축	• 백신산업 전문인력 양성사업 국비 확보 • 개념 설계	• 건축설계 • 건축 착공 • 장비 도입	• 건축 준공 • 장비 도입	• 교육 프로 그램 개발	• 교육 운영
	실적②	• 건축 준공 예정	국비 확보	• 설계완료 • 건축착공	• 건축 준공 예정(9월)		
	달성률 ②÷①	70%	100%	100%	70%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
백신 원부자재 실증지원 기반 조성	계획①	백신원부자재 성능시험평가 실증지원	-	• 원부자재 기업 장비 수요조사	• 기업지원 용 장비구 축(질량분 석기 등 4종)	• 연구개발 지원 및 장비 도입 완료	• 기업 지원 개시
	실적②	연구용역 및 국비 확보	-	• 기업 장비 수요조사	• 용역 중 (~9월)		
	달성률 ②÷①	10%	-	50%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 전주기 글로벌 백신산업 허브 조성을 위한 국비 확보 및 사업 구상
 - 바이오백신 오픈이노베이션 센터 지방소멸기금 확보(22.8)
 - 국가 첨단백신개발센터 기본구상 용역 착수(23.4)
 - 백신산업 전문인력 양성센터 개념 및 건축설계 완료(23.5)
- 백신산업 전문인력 양성센터 착공(23.9)
- 「바이오백신 오픈이노베이션 센터 구축」 건축설계 공모 (24.4)
- 「경북 바이오백신 원부자재 생태계 조성」 기본계획 수립 용역(24.6)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 백신산업 육성 및 지원에 관한 조례			○	

□ 향후계획

- 백신산업 전문인력 양성센터 준공 (24.9 예정)
- 바이오백신 오픈이노베이션센터 실시설계 착수(24.12 예정)

(관리카드) 12 국가 헴프산업 거점화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				25%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과 스마트농업혁신과		담당자	김병찬 김예슬	880-2513 880-3383	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 헴프 관련 연구와 산업화 지원을 통해 경북을 국내 헴프 산업 거점 지역으로 육성하고 지역경제 활성화를 도모

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 헴프 산업화 지원 플랫폼 구축 및 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성

□ 공약개요

○ 헴프 산업화 지원 플랫폼 구축

- GMP급 생산 시설구축 및 시험분석, 인·허가 지원, 성분 활성 연구
- 공용 장비활용 및 사업화 지원(시제품 제작, 국내외 마케팅)

○ 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성

- 스마트팜 장비, 파종 및 수확 기계·장비, 율타리, 경보장치 등 지원
- 수확 후 가공처리시설 및 체험관광 프로그램 개발

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	340	0	340	0	74.2	161.6	104.2	0	0	97	0	13.3	58.7	25.0	0	0
국 비	170	0	170	0	42.5	82.9	44.6	0	0	48.6	0	6.7	29.4	12.5	0	0
도 비	85	0	85	0	15.9	39.4	29.8	0	0	19.2	0	3.3	12.15	3.75	0	0
시군비	85	0	85	0	15.9	39.4	29.8	0	0	29.2	0	3.3	17.15	8.75	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
헴프산업화 지원플랫폼 구축	계획①	플랫폼구축	-	•지원플랫폼 운영계획및 건축 설계	•지원플랫폼 착공	•지원플랫폼 구축 및 기업 지원	
	실적②	국비건의 장비구축	-	•국비건의 •장비구축			
	달성률 ②÷①	20%	-	20%			
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
산업·식품용 헴프산업 클러스터 조성	계획①	지원사업완료	-	• 세부 계획 수립 및 착수	• 지원사업 시행	• 지원사업 시행	
	실적②	세부계획 및 마스터플랜 수립	-	• 세부 계획 수립	• 마스터플랜 수립		
	달성률 ②÷①	30%	-	40%	20%		

□ 추진실적 및 성과

- 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성 예산 확보
 - 1차년도 사업비 : 25억원(국비 12.5, 도비 3.75, 안동시비 8.75)
 - 2차년도 사업비 : 25억원(국비 12.5, 도비 3.75, 안동시비 8.75)
- 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성 사업 부지 매입(7억원, 안동시비)
 - 부지매입비 확보(7억원, 안동시비)
 - 위치 : 경북바이오2차 일반산업단지 내(3,240㎡)
- 유효성분(CBD 등) 추출 및 시험 분석을 위한 공용장비 구축

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

- 국비지원 필요
 - 헴프 산업화지원 플랫폼 구축을 위한 국비 지원 필요
 - 공모사업 참여 및 국비 반영 건의
- 마약류 관리법 개정 필요(식약처)
 - 헴프 잎과 꽃의 함유된 성분 활용을 위한 규제개선 필요
 - 산업용 헴프 규제자유특구 실증사업을 통한 법령 개정 추진

□ 향후계획

- 헴프 산업화지원 플랫폼 구축 국비 건의 및 법령개정 추진
- 산업·식품용 헴프 산업 클러스터 조성 사업 건축설계 용역 및 착공

(관리카드) 13 미래차 전환기술 실증지원 플랫폼 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				46%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과		담당자	이남섭 김수진	880-2458 880-2463	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 지역 자동차부품산업의 미래차 패러다임 전환 대응을 위해, 경북을 친환경·지능형 미래 모빌리티 부품산업의 거점으로 육성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 미래차 전환기술 실증지원 플랫폼 구축, 관련 기업지원

□ 공약개요

- 사업기간 및 위치 : 2022 ~ 2026(5년), 경상북도 일원
- 총사업비 : 520억원(국비 244, 지방비 276)
- 주요 사업내용
 - 미래형 자동차 성능시험 지원 인프라 구축 : 250억원
 - 튜닝카 성능안전시험 기반, 미래 모빌리티 지원센터 구축
 - 미래차 핵심부품(전기차 보호차체 부품) 지원 플랫폼 구축 : 200억원
 - 전기차 보호차체 충돌안전 시험 등 핵심부품 기술지원 기반 구축
 - 지역 자동차부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원 : 70억원
 - 시제품 제작 및 애로기술 지원, 사업재편 컨설팅 등 맞춤형 지원
 - 미래차 핵심부품 및 유망품목 분야 기술개발 지원 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	535	0	520	52	88	134	171	75	15	211.5	0	52	81.5	78	0	0
국비	254	0	244	0	10	78	96	60	10	30	0	0	10	20	0	0
도비	150	0	148	43	45	22	28	10	2	109.5	0	43	44.5	22	0	0
시군비	131	0	128	9	33	34	47	5	3	72	0	9	27	36	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
미래형 자동차 성능시험 지원 인프라 구축	계획①	미래형 자동차 성능시험 지원 인프라 구축	• 중앙 부처 국비 반영 및 사업화 협의	• 미래 모빌리티 지원 센터 착공	• 미래 모빌리티 지원 센터 준공	• 미래형 자동차 성능시험 지원	• 미래형 자동차 성능시험 지원
	실적②	• 공사발주 입찰 및 계약	• 협의중	• 실시설계 완료	• 공사발주 입찰 및 계약	-	-
	달성률 ②÷①	38%	100%	90%	-	-	-

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
미래차 핵심부품(전기차 보호차체 부품) 지원 플랫폼 구축	계획①	전기차 보호차체 부품 지원 플랫폼 구축	• 전기차 보호차체 사업계획 수립	• 플랫폼 구축사업 공모	• 전기차 보호차체 지원플랫폼 센터착공	• 전기차 보호차체 지원플랫폼 센터준공	• 전기차 보호차체 기술지원 장비구축
	실적②	• 기본 및 실시 설계 완료	• 사업계획 수립	• 공모선정	• 기본 및 실시 설계 완료	-	-
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%	-	-

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
자동차부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원	계획①	자동차부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원	• 부품산업 고도화 기업지원 • 미래차전환 기업지원	• 부품산업 고도화 기업지원 • 미래차전환 기업지원	• 부품산업 고도화 기업지원 • 미래차전환 기업지원	• 부품산업 고도화 기업지원 • 미래차전환 기업지원	• 부품산업 고도화 기업지원 • 미래차전환 기업지원
	실적②	부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원 사업 진행 중	자동차부품 기업지원 42건 미래차 전환 및 사업재편 컨설팅 지원 15개사 등	부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원 사업 추진 완료	부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원 사업 추진중	-	-
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%	-	-

□ 추진실적 및 성과

- 미래형 자동차 성능시험 지원 인프라 구축
 - 자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성
 - '22.05. : 튜닝카 성능·안전시험센터 착공
 - '22.10. : 미래모빌리티 튜닝산업 지원센터 설계용역
 - '23.12. : 튜닝안전기술원 준공
 - '24.06. : 미래모빌리티 튜닝산업 지원센터 공사발주 입찰 및 계약

- 미래차 핵심부품(전기차 보호차체 부품) 지원 플랫폼 구축

- xEV 보호차체 얼라이언스 기업지원 플랫폼 구축
 - '22.01. : 23년 산업부 신규사업 건의, 사업화 방안 협의
 - '22.04. : 22년 산업부 內 신규사업 타당성 평가
 - '22.12. : '23년도 신규사업 국비 반영(10억원)
 - '23.04. : 공모 사업 선정
 - '23.06. ~ : 사업 협약 체결 및 1차년도 기업지원 등 사업추진
 - '23.12. ~ '24.07 : 전기차 충돌안전 부품 기술센터 건축 기본 및 실시설계

- 지역 자동차부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원

- 자동차부품 기업지원 35건
- 미래차 전환 및 사업재편 컨설팅 지원 15개사
- 미래차 핵심부품 및 유망품목 분야 기술개발 지원 7건

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 미래자동차산업 육성 및 지원 조례			0	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 미래형 자동차 성능시험 지원 인프라 구축
 - 자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성
 - 튜닝부품 기술개발 ,장비를 활용한 기술지원 및 교육홍보
 - 모빌리티 튜닝부품 기반조성
- 미래차 핵심부품(전기차 보호차체 부품) 지원 플랫폼 구축
 - 전기차 충돌안전 부품 기술센터 건립 착공
 - 장비구축 및 기업지원 등
- 지역 자동차부품산업 고도화 및 미래차 전환 기업지원
 - 자동차부품 기업지원
 - 미래차 전환 및 사업재편 컨설팅 지원
 - 미래차 핵심부품 및 유망품목 분야 기술개발 지원

(관리카드) 14 **미래차 친환경 소재·부품 지원 기반구축**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					72.3%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과		담당자	김재관 장혜미	880-2467 880-2451	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 미래차 적용 소재·부품의 핵심인 친환경, 경량화 지원을 위한 친환경 플라스틱, 첨단 탄소소재부품 산업화 기반조성을 통해 지역기업 지원

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 자원순환형 셀룰로오스 나노섬유소재 산업화센터 구축 : 센터 구축 1개소
- 반도체·이차전지부품용 인조흑연 테스트베드 구축 : 테스트베드 구축 1개소
- 열가소성 필라멘트 와인딩 공용 플랫폼 구축 : 플랫폼 구축 1식

□ 공약개요

- 자원순환형 셀룰로오스 나노섬유소재 산업화센터 구축
 - 기간/사업비 : 2022년 ~ 2026년 / 224억원(국비 100, 도비 37.2, 시비 86.8)
 - 사업내용 : 산업화센터구축(경산), 시험평가, 기업지원 등
- 반도체·이차전지부품용 인조흑연 테스트베드 구축
 - 기간/사업비 : 2022년 ~ 2025년 / 270억원(국비 100, 도비 49, 시비 121)
 - 사업내용 : 테스트베드 조성(구미), 장비구축, 기업지원
- 열가소성기반 필라멘트와인딩 공용 플랫폼 구축
 - 기간/사업비 : 2021년 ~ 2023년 / 30.8억원(국비 25.8, 도비 1.5, 시비 3.5)
 - 사업내용 : 장비 개발 및 공용 플랫폼 구축(구미), 관련 기업지원

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	524.8	9.2	515.6	112.2	196.4	110.5	65.5	31	0	409.15	9.2	112.2	196.32	92.43	0	0
국 비	225.8	9.2	216.6	44	65	53.6	34	20	0	152.65	9.2	44	63.92	35.53	0	0
도 비	87.7	0	87.7	18.55	23.81	21.16	17.24	6.94	0	63.52	0	18.55	23.81	21.16	0	0
시군비	211.3	0	211.3	49.65	107.59	35.74	14.26	4.06	0	192.98	0	49.65	107.59	35.74	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
자원순환형 셀룰로오스 나노섬유소재 산업화센터 구축	계획 ①	센터준공 및 기업지원	• 산업화센터 설계 • 기업지원	• 산업화센터 착공 • 기업지원	• 산업화센터 준공 • 기업지원	• 기업지원	• 기업지원
	실적 ②	• 건축 60% • 장비2종 입고 • 기업지원 12개사 선정	• 설계완료 • 기업지원 10개사 완료	• 센터착공 • 장비2종 입고 • 기업지원 12개사 선정	• 건축 60% • 장비2종 입고 • 기업지원 12개사 선정		
	달성률 ② ÷ ①	52%	100%	100%	60%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
반도체·이차전지 부품용 인조흑연 테스트베드 구축	계획 ①	테스트베드 준공 및 기업지원	• 장비도입심의	• 실시설계 • 테스트베드 착공	• 공사추진 • 기업지원	• 테스트베드 구축 완료 • 기업지원	
	실적 ②	• 건축 60% • 기업지원 9개사 선정	• 심의완료 • 기업지원 12건 완료	• 실시설계 • 테스트베드 착공	• 건축 60% • 기업지원 9개사 선정		
	달성률 ② ÷ ①	65%	100%	100%	60%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
열가소성 필라멘트 와인딩 공용 플랫폼 구축	계획 ①	플랫폼 구축 및 기업지원	• 플랫폼 설계	• 플랫폼 구축완료 • 기업지원			
	실적 ②	• 장치 및 시스템 개발완료	• 플랫폼 구축 합침 장비 제작완료	• 장치 및 시스템 개발완료			
	달성률 ② ÷ ①	100%	100%	100%			

□ 추진실적 및 성과

- '23. 12.
 - 인조흑연 테스트베드 실시설계 완료 및 착공
 - 열가소성 필라멘트 와인딩 장비 제작 및 공용 플랫폼 구축 완료
- '24. 01. : 나노섬유 산업화센터 장비 1종 입고 및 발주
- '24. 03. : 나노섬유 산업화센터 장비 1종 입고 및 5종 발주
- '24. 05. : 나노섬유 산업화센터 기업지원 12개사 선정
- '24. 06. : 인조흑연 테스트베드 기업지원 9개사 선정(6~7월 협약), 장비2종 발주

□ 공약 입법(조례) 추진 현황: 해당없음

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- '24. 08. : 나노섬유 산업화센터 장비 5종 입고
- '24. 09. : 나노섬유 산업화센터 준공
- '24. 10. : 나노섬유 산업화센터 장비 4종 입고
- '24. 12. : 인조흑연 테스트베드 준공, 장비 6종 입고

(관리카드) 15 와이드밴드갭(WBG) 반도체 생태계 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래첨단산업과	담당자	김진일	880-2272	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표 : 지속가능한 전력반도체 산업 생태계 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 와이드밴드갭 생태계 조성

□ 공약개요

- 위 치 : 경북도(포항, 구미)·대구시
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 279억원(국181, 지75, 기타23)
- 사업내용
 - 전력반도체 표준공정 개발
 - 차세대 전력반도체 소재개발
 - 와이드밴드갭 소재기반 차량용 전력반도체 제조공정 기반구축
 - 8인치 Sic웨이퍼 기반 멀티센서 SoC플랫폼 개발

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)										예산 확보(억원)					
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	278.8	17.1	239.7	42.7	67.3	78.7	29	22	22	213.9	17.1	42.7	67.3	86.8	0	0
국 비	181	3.3	157.7	24.2	40.8	52.7	20	20	20	129.1	3.3	24.2	40.8	60.8	0	0
도 비	28.6	4.6	23.4	5.5	7.6	7.1	2.6	0.6	0.6	24.8	4.6	5.5	7.6	7.1	0	0
시군비	46.6	3.6	41.6	9	13.9	13.9	3.4	1.4	1.4	40.4	3.6	9	13.9	13.9	0	0
민자등	22.6	5.6	17	4	5	5	3	0	0	19.6	5.6	4	5	5	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
와이드 밴드갭 반도체 생태계 조성	계획①	생태계조성 및 기술사업화	-	• 전력반도체 표 준 공 정 개발 / 신 규 사업 발굴	• 전력반도체 제 조 공 정 기반 구축 / 신 규 사업 발굴	• 전력반도체 소재 개발 / 신 규 사업 발굴	• 생태계 조성 / 기술 사업화 추진
	실적②	국방용시스템 반도체 개발 공모 선정	-	• 전력반도체 표준공정 개발	국방용시스템 반도체 개발 공모 선정		
	달성률 ②÷①	30%	-	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 22. 02 : 산업통상자원부 사업설명 및 건의
 - 「K-반도체 전략(수도권,대기업,메모리,Si중심)」+ 「경북 시스템(WBG)반도체 전략(지방,중소·중견기업,시스템,WBG중심)」
- 22. 04 : 한국반도체산업협회 사업설명 및 건의
- 22. 04 : 국가균형발전위원회(글로벌 메가시티 선도사업 기획지원) 공모제출
- 22. 04 : 산업통상자원부 「자동차산업기술개발」공모 선정
 - WBG 소재기반 차량용 전력반도체 제조공정 기반구축 사업
- 22. 06 : 국가균형발전위원회(글로벌 메가시티 선도사업 기획지원) 공모확정
- 22. 11 : 대구경북 WBG반도체 생태계 조성사업 기획보고서 제출
- 23. 05 : 과기부 「나노 및 소재개발 사업」 공모선정
- 23. 07 : 첨단전략산업(반도체) 특화단지 선정
- 24. 06 : 산업부 「첨단 방위산업을 위한 시스템반도체 개발」 공모선정

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 반도체산업 육성 및 지원에 관한 조례			○	

□ 향후계획

- 와이드밴드갭 생태계 조성을 위한 신규사업 발굴
- 반도체 특화단지 육성 계획사업과 연계 추진
 - ※ '23. 7. 20. 국가첨단전략산업(반도체) 특화단지 선정

(관리카드) 16 나노반도체 융합연구원 설립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래첨단산업과	담당자	김진일	880-2272	중앙협조	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 스마트-모빌리티 시스템 반도체 허브 도약

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 차세대 모빌리티 반도체 영남권 벨트 구축

□ 공약개요

- 위 치 : 경상북도 포항시, 구미시
- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
- 사 업 비 : 2,500억원(국2,500)
- 사업내용
 - 차세대 모빌리티 반도체 기술개발(소재, 설계, 시스템, 소재·부품 포함)
 - 연계협력에 필수적인 장비를 보완 및 기업지원센터 구축
 - 모빌리티 반도체 전문 인력양성 등
 - 스타트업 및 중소·중견기업 지원을 통한 가치 창출

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,500	0	2	0	0	2	0	0	2,498	1.4	0	0	0	1.4	0	0
국 비	2,500	0	2	0	0	2	0	0	2,498	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0	0	1.4	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
나노반도체 융합연구원 설립	계획①	예비타당성조사 착수	-	영남권벨트 구축을 위한 협의체 구성	연구원설립 용역 시행	연구기반 시설 조성	예비타당성조사 착수
	실적②	반도체 소재부품 Complex 구축 용역	-	영남권벨트 구축을 위한 워크숍 개최	반도체 소재부품 Complex 구축 용역		
	달성률 ②÷①	30%	-	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 22. 03 : 과학기술정보통신부 사업설명 및 건의
- 22. 04 : 한국반도체산업협회 사업설명
- 22. 04 : 과학기술정보통신부 사업 추진 전략협의
- 22. 07 : 과학기술정보통신부 사업설명
- 23. 07 : 첨단전략산업(반도체) 특화단지 선정
- 23. 08 : 연구기반시설 조성을 위한 첨단제조혁신 테스트베드 구축사업 지방재정 중앙투자심사 통과
- 23. 09 ~ 12 : 반도체 초격차 발전전략 워크숍 개최(3회)
- 23. 12 : 반도체 소재·부품 Complex 구축을 위한 용역 발주('24.6월 준공)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 과학기술정보통신부, 차세대모빌리티 반도체 영남권 벨트 구축 선행 및 사업 추진 방향 불투명 의견
- 사업계획 일부 변경·조정 등 최선책 마련

□ 향후계획

- 관계기관 업무협의 및 세부 추진계획 수립
- 반도체 특화단지 육성 계획사업과 연계 추진

(관리카드) 17 반도체 융합부품 클러스터 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래첨단산업과	담당자	김진일	880-2272	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표 : 경북의 힘으로 반도체산업 초격차 전략 달성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 반도체 융합부품 혁신제조 플랫폼 구축

□ 공약개요

- 위 치 : 경상북도 구미시
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업비 : 410억원(국260, 지111, 민39)
- 사업내용
 - 반도체 융합부품 개발용 초소형 팹 기반 조성
 - 소량 다품종 반도체 융합부품(센서/시스템 모듈) 핵심기술 구축
 - 중소기업 특화제품 개발 및 테크-클리닉 운영

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	410	0	304	0	15	15	161	113	106	25	0	0	15	10	0	0
국 비	260	0	180				100	80	80	0	0	0	0	0	0	0
도 비	33	0	32		15	15	1	1	1	25	0	0	15	10	0	0
시군비	78	0	62				41	21	16	0	0	0	0	0	0	0
민자등	39	0	30				19	11	9	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
반도체 융합부품 클러스터 조성	계획①	특화제품개발/사업화	-	• 반도체 특화단지 선정/반도체 전문인력 양성	• 반도체 전문인력 양성	• 인프라 구축	• 제품개발/사업화 추진
	실적②	반도체 초격차 전문인력 양성	-	반도체특화단지 선정/반도체 전문인력 양성 추진	반도체 초격차 전문인력 양성		
	달성률 ②÷①	30%	-	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 21. 06 : 산업통상자원부 사업 설명 및 건의
- 21. 11 : 산업통상자원부 사업 설명 및 건의
- 22. 06 : 산업통상자원부 사업 설명 및 건의
- 22. 07 : 산업통상자원부 반도체 융합부품 플랫폼 구축사업 국비 건의
- 23. 07 : 첨단전략산업(반도체) 특화단지 선정
- 24. 02 : 경북 반도체 초격차 전문인력 양성사업 위수탁 협약 체결
- 24. 05 : 산업통상자원부 반도체 인력양성 국비 공모사업 선정(반도체 특성화대학원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 산업통상자원부, 플랫폼 구축을 위한 장비 검증 자료 부존재
- 장비 검증자료 업데이트 및 보완 등 최선책 마련

□ 향후계획

- 관계기관 업무협의 및 세부 추진계획 수립
- 반도체 특화단지 육성 계획사업과 연계 추진

(관리카드) 18 경북 이차전지 제조혁신 허브 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래첨단산업과		담당자	윤동욱	880-2274	중앙협조	특화단지지정, 재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 경북 내 지역 간 특색과 강점에 기반한 배터리산업 분야별 밸류체인 형성으로 경북 이차전지 산업벨트 구축

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 이차전지 특화단지 지정 1곳(공모선정 및 사업화 추진)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023 ~
- 위 치 : 경북 포항(블루밸리, 영일만산단 등)
- 사업내용 : 배터리 제조혁신 허브 구축 및 국가첨단전략산업 육성 거점 마련
 - 경북 포항 중심 경북권 이차전지 특화단지 지정 추진
 - (산업부) 이차전지 첨단전략기술분야* 지정(22.11)에 따른 특화단지 공모 대응
 - * ①고에너지밀도, ②고용량 양극소재, ③차세대 리튬이차전지 설계·공정·제조·평가 기술
- 사 업 비 : 600억원(국비 350, 지방비 250)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	600	0	600	0	150	150	150	150	70	0	0	0	0	0	0	0
국 비	350	0	350	0	87.5	87.5	87.5	87.5	30	0	0	0	0	0	0	0
도 비	75	0	75	0	18.8	18.8	18.8	18.8	12	0	0	0	0	0	0	0
시군비	175	0	175	0	43.8	43.8	43.8	43.8	28	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
이차전지 특화단지 지정	계획①	• 제조혁신 허브 구축	• 연구용역 • 특화단지 혁신거버넌스 출범	• 공모신청 및 지정	• 재정지원	• 사업화 추진	• 제조혁신 허브 구축
	실적②	공모선정	• 연구용역 • 거버넌스 출범	공모지정	공모선정		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지 사업계획 수립
 - 경상북도 이차전지 특화단지 조성 타당성 연구용역('22.11.18~'23.5.17)
 - 경상북도 이차전지 혁신 거버넌스 출범('22.11.24)
 - 이차전지 소재산업 활성화 방안 주제 과학기술혁신포럼('22.12.7)
 - 국회 대한민국 이차전지 산업경쟁력 강화 포럼('22.12.22)
- 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지 공모지정 추진
 - 이차전지 혁신산업생태계 구축 및 인재양성 MOU('23.2.15)
 - 이차전지 국가첨단전략산업 공모신청('23.2.27) 및 관련부처 사업필요성 홍보
 - 이차전지 국가첨단전략산업 발표평가회('23.5.17)
 - 이차전지 특화단지 지정 대시민 결의대회 개최(포항종합운동장)('23.6.10)
 - 언론 및 관련기관 사업필요성 홍보(이차전지 특화단지 지정 건의) ('23.5~6)
- 이차전지 특화단지 공모 대응 및 지정('23. 7)
 - 이차전지 국가첨단전략산업특화단지 지정('23. 7.20)
- 이차전지 추진단 구성 및 출범식 개최('23. 11.14)
- 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지 재정지원 추진
 - 이차전지 배터리 아카데미 추진('24~'27/ 총107억원)
 - 이차전지 특성화 대학원 추진('24~'27/ 총183억원)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 이차전지산업 육성 및 지원에 관한 조례			0	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 이차전지 특화단지 관련사업 구상 및 국비사업 공모('24~)
- 이차전지 특화단지 재정지원 확보 및 사업화를 통한 제조혁신 허브 구축('26.6월 이후)
- 이차전지 제조혁신 허브 구축을 통한 일자리 창출 및 지역산업 경쟁력 제고

(관리카드) 19 경북과학기술진흥센터 역량 강화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				44%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래첨단산업과		담당자	이성현	880-2262	중앙협조	

❖ 공약목표 : 지역 R&D 기획·관리 전담 조직의 역량강화를 통해 지역주도의 과학 기술 진흥정책 추진

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 선도연구개발지원단 선정, 지역R&D 통합관리시스템 구축, 연구개발 인력 확충 등

□ 공약개요

- 선도연구개발지원단 선정
 - 과학기술정보통신부가 주관하고 연구개발특구진흥재단이 전국 17개 연구개발지원단을 대상으로 매년 실적·성과 평가를 통해 선정
- 지역R&D 통합관리시스템(GBTIS) 구축 및 고도화
 - 지역 연구개발(R&D) 사업현황을 제공하고 다각적인 분석을 통하여 지역과 학기술정책 수립에 필요한 기초자료 및 분석 서비스를 제공
- 연구개발 인력 확충

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	20	0	20	0	5	5	5	5	0	8	0	0	5	3	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	20	0	20	0	5	5	5	5	0	8	0	0	5	3	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
과학기술진흥센터 역량강화	계획①	연구개발 인력 확충	-	• 선도연구개발지원단 선정	• 지역R&D 통합관리시스템 구축 및 고도화	• 연구개발 인력 확충	
	실적②	• 선도연구개발지원단 2년 연속 선정 • 지역R&D 통합관리시스템(GBTIS) 일부개통	-	• 선도연구개발지원단 선정	• 선도연구개발지원단 2년 연속 선정 • 지역R&D 통합관리시스템(GBTIS) 일부개통		
	달성률 ②÷①	44%	-	100%	60%		

□ 추진실적 및 성과

- ('23년) 과기부 주관, 선도연구개발지원단으로 선정
- ('24년) 과기부 주관, 2년 연속 선도연구개발지원단으로 선정
- ('24년) 지역R&D 통합관리시스템(GBTIS) 일부 개통

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 지역R&D 통합 관리시스템(GBTIS) 고도화 추진

(관리카드) 20 연구중심 혁신도정 고도화 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%(연례반복)
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	정보통신담당관		담당자	김은수	880-2972	중앙협조	제도마련

❖ 공약목표 : 연구 중심 혁신 도정 실현을 위한 온라인 소통 채널 구축

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 도정소통 플랫폼 구축

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2023. 12월
- 사업비 : 500백만원
- 사업내용 : 도정소통 플랫폼 구축 1식
 - 넷북 연구단 운영 지원
 - 분야별 넷북 연구단 정보 공유 및 실시간 소통 시스템
 - 대학·기업·연구기관·시민사회 등 도정 공유 네트워크 구성
 - 정책소통플랫폼 연계 지원
 - 다양한 도민 제안 및 의견 등 실시간 공유 시스템 구축
 - 정책소통플랫폼 모델을 국민 참여통합플랫폼과 연계
 - 문제해결플랫폼 구축
 - 분야별 넷북연구단 간 아이디어 공동 참여 시스템 구성
 - 넷북연구단 아이디어와 도민 의견을 연계한 문제해결플랫폼

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	14	0	14	5	0	3	3	3	0	5	0	5	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	14	0	14	5	0	3	3	3	0	5	0	5	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
도정소통 플랫폼구축	계획①	플랫폼 구축	- 도정소통플랫폼 구축 - 기본계획수립 - 사전절차 진행	- 도정소통플랫폼 구축 - 시스템 연계 및 커스터마이징 - 시범운영 및 서비스 개시	- 도정소통플랫폼 - 보강 및 유지관리	- 도정소통플랫폼 - 보강 및 유지관리	- 도정소통플랫폼 - 보강 및 유지관리
	실적②	도정소통 플랫폼 개시	도정소통플랫폼 서비스 개시	- 도정소통플랫폼 구축 - 사전검증 - 시스템 연계 및 커스터마이징 - 시범운영	도정소통플랫폼 서비스 개시		
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 2022. 8월~ 9월 : 도정소통 플랫폼 구축을 위한 업무협의 및 영상회의 개최
- 2022. 9월~10월 : 공무원 업무용 민간 협업도구(메신저) 이용 안내(행안부)
- 2022.11월~12월 : 조달청 디지털서비스 계약을 위한 제품 등록 추진
- 2023. 1월~2월 : 조달 등록 및 서비스 구축 실무협의
- 2023. 3월 : 경북-카카오엔터프라이즈 업무협약식 및 디지털 인플루언서 발대식 개최
- 2023. 4월~5월 : 도정 소통 플랫폼 구축 계획 수립
- 2023. 6월~8월 : TF 업무협의 및 플랫폼 구축 PoC(사전검증) 등 사전절차 진행
- 2023. 9월~10월 : 사업공고 및 협상에 의한 계약
- 2023. 10월~'24. 1월 : 도정 소통 플랫폼 구축
- '24. 1월~2월 : 도정 소통 플랫폼 시범운영 및 사용자교육 실시
- '24. 2월 : 도정 소통 플랫폼 구축 완료보고회 개최
- '24. 3월~ : 도정 소통 플랫폼 서비스 개통 및 운영

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 7월~8월 : 도정 소통 플랫폼 서비스 만족도 조사 및 개선의견 수렴
- 2025. : 도정 소통 플랫폼 서비스 고도화 추진

(관리카드)
21

경북 골든사이언스파크 추진 체계 마련

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					60%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래전략기획단	담당자	문성진	880-4502	중앙협조	재정지원 제도마련	

❖ 공약목표

- 과학기술인력이 보유한 연구경험의 사회적 공헌 및 개인 잠재력을 발전시킬 수 있는 과학기술인력 평생활용체계 조성을 위한 추진체계 마련

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 협력거버넌스 및 은퇴과학인력 네트워크 조성, 시범운영프로그램 발굴 및 추진
- 전략사업 정부 건의 및 국책사업화

□ 공약개요

- 사업기간 : 2024~2030년(7년간)
- 위치 : 경북도청 신도시 + 인접 지역
- 내용 : 고경력과학인력의 연구 지속성을 확보하고 국가에 기여할 수 있는 환경 조성
 - (기업+기관) 은퇴과학자 연구단지
 - 고경력과학자의 경험과 성과를 바탕으로 지역 R&D 및 산업화에 기여
 - (인재유치) 신도시 연합캠퍼스
 - 연합캠퍼스 조성으로 교육·연구기반 확충 및 은퇴과학자 참여 유도
 - (정주환경) 은퇴과학자마을·휴양단지
 - 고경력과학자의 안정적 정착과 수요에 부합하는 맞춤형 생활공간 창출 및 제2인생 출발지원

[1차 전략]

- 경북골든사이언스파크 조성을 위한 경북개발공사, 지역대학, 연구원, 경북산하기관 등 혁신 거버넌스 구축
- 시범 운영프로그램 개발 및 발굴을 통한 지원사업 마련
- 소수 은퇴과학자를 시작으로 유치지원체계 마련, 연차적으로 대상자 증원
- 은퇴과학자에게 체계적인 지원을 위한 유치지원센터 조성
- 핵심사업(지원사업, 시설설립 등) 대상으로 국책사업화 추진

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	21.5	0	21.5	1.5	2	4	6	8	0	91.3	0	1.3	20	70	0	0
국 비	10	0	10	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	11.5	0	11.5	1.5	1	2	3	4	0	91.3	0	1.3	20	70	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
골든사이언스 파크 추진체계 마련	계획①	전략사업 국책사업화 건의	• 종합계획 수립 및 연구용역 완료	• 협력 거버 넌스 구축 • 시범 운영 사업 개발 및 발굴	• 은퇴과학자 네트워크 구성 및 포럼 • 은퇴과학자 유치 지원 센터 조성	• 핵심사업 타당성 연구용역	• 전략사업 국책사업화 건의
	실적②	은퇴과학자 네트워크 구성 및 유치 지원센터 조성 중	• 종합계획 수립 및 연구용역 완료	• 협력 거버 넌스 구축 • 시범 운영 사업 개발 및 발굴 완료	은퇴과학자 네트워크 구성 및 유치 지원센터 조 성 중		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 경북골든사이언스파크 종합계획수립 연구용역 완료(22. 12. 27.)
 - 하회 과학자마을 조성 기반 마련
- 하회과학자마을 조성 설계용역 실시(23. 11.)
- 하회과학마을 조성 포럼 개최(23. 7./도청, 23.12/국회)
- 하회과학자 마을 활용방안 연구용역 진행(24. 3.~24.11.)
 - 하회과학자마을 운영방안 및 과학자 활용방안 등 마련 예정

□ 향후계획

- 공공기관, 대학, 기업 등과 협력 거버넌스 구축 및 시범 운영프로그램 개발
- 은퇴과학 기술인 네트워크 형성 및 협력과제 추진
- 전략사업 발굴 및 타당성 연구용역 추진, 국책사업화 건의

(관리카드) 22 경상북도 일자리 종합기구 확대 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				20%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	경제정책노동과	담당자	최혜은	880-2648	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표 : 경북 일자리 관련 종합기구 설치를 통해 일자리사업 통합관리체계 구축

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북 일자리 혁신파크 조성

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
- 사업내용 : 경상북도 일자리 혁신파크(JOB-INNO PARK JIP) 조성
- 주요기능
 - 일자리 관련 기획, 운영, DB구축, 평가 등 일자리 정책·기획 수행
 - 일자리 종합교육 캠퍼스, 창업지원 및 인큐베이팅을 위한 일자리 타운 등 일자리 창출 단지
 - 일자리 관련 기관과 연계협력을 위한 종합 플랫폼 기능 수행
 - 공정한 노동전환 및 일자리 관련 교육 프로그램 지원
 - 경북 미래차 부품 슈퍼클러스터 사업 지원센터(사무국) 역할 수행 등
- 추진방법 : 경북 지방주도형 투자일자리 사업과 연계 추진하되, 기존 산하기관 기능 확대 방안 검토 병행

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계										0						
국 비		부	처	협	의	후	결	정		0						
도 비										0						
시군비										0						
민자등										0						

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북 일자리 혁신파크 조성	계획①	혁신파크조성	•설립타당성 연구용역	•추진방안 확정 •부처 협의	•혁신파크 조성		
	실적②	부처협의중	•설립타당성 연구용역	•부처협의중			
	달성률 ②÷①	20%	100%	50%			

□ 추진실적 및 성과

- 도 일자리정책 컨트롤 타워와 일자리 플랫폼 구축 필요성 검토
 - 경북 일자리재단 설립 타당성 연구용역('21.10 ~ '22.2월)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 일자리 종합기구 설립 방향 확정에 따른 정부 협의(규모, 재정지원 등) 필요
 - (1안) 경북 구미형 일자리와 연계하여 기관 신설 등 검토
 - 기존 공모사업 내 "상생일자리협력센터 조성"에 관한 계획 有(부지 확보)
 - ⇒ 설치 시, 구미형 일자리 외 道 일자리 사업을 전체 관할하도록 협의 중
 - (2안) 기존 산하기관 道 일자리 위탁 사업 대상 기능, 조직 등 통·폐합 검토

□ 향후계획

- 일자리사업 통합관리체계 구축 관련 전문가 의견 수렴 및 방향성 수립

(관리카드) 23 생활경제권 중심 권역별 일자리 창출 프로젝트

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					100%(연례반복)
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	경제정책노동과		담당자	최혜은	880-2648	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 도 생활경제권역 중심으로 사람 중심의 일자리 창출

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 매년 고용창출 3,000명 목표

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
- 사업대상 : 경상북도 소재 기업, 경북도민 등
- 사업내용 : 4개 권역별(23개 시군) 맞춤형 일자리 사업 추진
 - 경북전역 : 포용적 일자리 프로젝트 (취약계층, 중장년 일자리)
 - 북 부 권 : 인구소멸 위기극복 프로젝트 (농업·바이오)
 - 남 부 권 : 상생일자리 청년희망 프로젝트 (자동차부품)
 - 동 부 권 : 안전일터&신성장 일자리 프로젝트 (철강, 이차전지 배터리)
 - 서 부 권 : 산업위기 극복 프로젝트 (전자, 스마트모빌리티)
- 추진방법 : 국·도비 연계사업* 이외에 상대적으로 더 필요한 권역은 자체 일자리 사업예산을 활용하여 추진
 - * 주요 연계사업
 - (고용노동부) 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원 사업
 - (행정안전부) 지역주도형 청년 일자리 사업 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	130	0	130	10	30	30	30	30	0	63	0	10	30	23	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	130	0	130	10	30	30	30	30	0	63	0	10	30	23	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북 일자리 혁신파크 조성	계획①	고용창출 12,000명	고용창출 1,500명	고용창출 3,000명	고용창출 3,000명	고용창출 3,000명	고용창출 1,500명
	실적②	고용창출 15,376명	고용창출 6,854명	고용창출 6,957명	고용창출 1,565명		
	달성률 ②÷①	128%	456%	232%	52%		

□ 추진실적 및 성과

○ 추진실적

- 2022년 일자리창출 6,854명
- 2023년 일자리창출 6,957명
- 2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 국비 예산 전국 최다 확보
 - 3개 분야(혁신프로젝트, 고용안정 선제대응 패키지, 지역형 플러스), 160억원
- 고용노동부 정책 고용영향평가 대상 사업으로 선정, 과제 최종보고('23.10.17.)
- 2024년 지역산업맞춤형 일자리 신규 공모사업 4건 선정, 국비 87억
 - 4개 분야(혁신프로젝트, 지역형 플러스, 지역체감형, 업종별 상생협약)
- 2024년 일자리창출 1,565명(6월말)

○ 주요성과

- 2022년 고용안정 선제대응 패키지 평가 최고등급(3년 연속)
- 2022년 지역혁신프로젝트 평가 최고등급(3년 연속)
- 2022년 전국자치단체 일자리대상 최우수사업 선정(2년 연속)
- 2022년 지역주도형 청년일자리 광역도 부문 최우수 기관 선정
- 2023년 전국지방자치단체 일자리대상 수상
 - 공시제 부문 종합대상, 우수사업 부문 최우수상(3년 연속)
- 2023년 지역 일자리 평가 전국 1위(혁신프로젝트, 고용안정 선제대응 - 4년 연속)
- 2024년 전국지방자치단체 일자리대상 수상
 - 공시제 부문 우수상, 우수사업 부문 최우수상(4년 연속)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 2024년 생활경제권 중심 일자리 사업(국.도비 연계, 자체) 계속 추진

(관리카드) 24 대학 기반 혁신캠퍼스 타운 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	디지털메타버스과	담당자	주병욱	880-2435	중앙협조	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 산업단지 내 대학과 기업연구소를 통합하여 산학 협력사업 수행

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경산산학융합캠퍼스 조성(학과이전), 경북산학융합지구 및 경산산학융합지구 산학융합프로그램운영(인력양성, 기업지원)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2026. 12.
- 대 상 : 경북산학융합원(지구), 경북경산산학융합원(지구)
- 사업내용
 - 세부사업 1 : 경북산학융합지구(구미·칠곡) 내 산학융합프로그램 운영
 - 컨페서*와 기업인력 연계형 산학융합 R&D, 프로젝트 LAB 운영
 - * (컨페서) Consultant + Professor의 약자로 산학협력 전담인력을 의미
 - 세부사업 2 : 경북경산산학융합지구 조성 및 산학융합프로그램 운영
 - 프로젝트 LAB , R&D 인턴십, Business LAB 등 운영
 - 대가대 전자전기공학부(전자공학, 전기공학, 메카트로닉스공학) 3개 전공 이전

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	342	159	183	50	40	31	31	31	0	273	159	50	38	26	0	0
국 비	163	61	102	22	20	20	20	20	0	126	61	22	18	25	0	0
도 비	51	29	22	8	5	3	3	3	0	43	29	8	6	0	0	0
시군비	123	69	54	19	14	7	7	7	0	101	69	19	13	0	0	0
민자등	5	0	5	1	1	1	1	1	0	3	0	1	1	1	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북산학융합 지구	계획①	인력양성 (450명) 기업지원 (225개사)	• 인력양성 (100명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (100명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (100명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (100명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (50명) • 기업지원 (25개사)
	실적②	인력양성 250명 기업지원 125개사	• 인력양성 (100명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (100명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (50명) • 기업지원 (25개사)		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북 경산산학융합 지구	계획①	인력양성 (230명) 기업지원 (125개사)	• 산학융합 캠퍼스 착공	• 산학융합 캠퍼스 준공	• 인력양성 (80명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (100명) • 기업지원 (50개사)	• 인력양성 (50명) • 기업지원 (25개사)
	실적②	• 인력양성 (40명) • 기업지원 (25개사)	• 산학융합 캠퍼스 착공	• 캠퍼스건축 공정률100% • 3개학과 이전100%	• 인력양성 (40명) • 기업지원 (25개사)		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 경북산학융합지구 산학연융합촉진사업 추진
 - 스마트ICT산업 고급기술 인력양성
 - 특화분야 프로젝트LAB 운영, 기업수요 맞춤형 재직자 교육
 - 지역 특화산업 중심 R&D지원
 - 기업 성장·육성을 위한 맞춤형 컨설팅 지원
- 경북경산산학융합지구 조성사업 추진
 - 산학융합지구 실시설계 완료('21.8.~'22.5.) 및 착공('22.10.)
 - 산업단지 대학캠퍼스 설립계획 승인('23.1.)
 - 산학융합캠퍼스 준공('23.12.)

□ 향후계획

- 지역 혁신산업의 인력·기술 수용에 부합하는 교육-R&D-취업이 연계된 현장 밀착형 산학협력 체계 구축
 - (경북산학융합원) 산학연 공동협력 비즈니스 모델 발굴 및 맞춤형 산업인력양성 추진
 - (경북경산산학융합원) 이전 3개학과 교과과정 운영 및 기업연계 프로그램 등 추진
- 캠퍼스 혁신파크조성 국가 공모사업 추진
- 산학융합캠퍼스 개관식 개최(9월예정)

(관리카드) 25 공공기관 추가이전 및 혁신도시 활성화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					90.3%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	지방시대정책과 지역개발과		담당자	김재성 임연정	880-3662 437-7840	중앙협조	계획마련 재정지원

❖ 공약목표

- 신정부 공공기관 추가 이전 관련 경상북도 차원의 구체적 전략 도출 및 정치적 상황 변화에 대응
- 혁신도시 정주여건 개선 및 산학연클러스터 분양 활성화

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 기관 방문 등 공공기관 유치 노력 및 정부 가이드라인 발표 이후 여론결집을 위한 결의대회 등 추진
- 어린이(가족)특화 생활 SOC 건립 완료('24년 준공)
- 스마트 물류센터 및 스마트 물류테스트베드 구축 완료('23년 준공)
- 산학연클러스터 미분양토지 도시첨단산업단지로 중복 지정('23년 하반기)

□ 공약개요

- 공공기관 추가이전 지원단(T/F) 운영을 통한 정부정책 대응
 - 이전 관련 정부 동향 대응 및 추진방안 논의 등
- 전문가 포럼(세미나) 등을 통한 입체적·종합적 추진전략 도출
 - 이전 대상 공공기관 현황관리
 - R&D, 에너지, 문화·관광 등 분야별 대응 및 전략 수립
- 혁신도시 활성화 사업 추진
 - 정주여건 개선 및 이전기관 연계협업사업
 - 어린이(가족)특화 생활 SOC 건립(90억원)
 - 남부권 스마트물류 거점도시 육성(178.8억원)
 - 산학연클러스터 일부 도시첨단산업단지 중복지정 추진(8필지, 38천㎡)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기종 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	272.4	136.5	135.9	12.1	122.3	0.5	0.5	0.5	0	270.9	136.5	12.1	122.3	0	0	0
국 비	91.5	91.5	0	0	0	0	0	0	0	91.5	91.5	0	0	0	0	0
도 비	25.5	13.5	12.0	10.5	0	0.5	0.5	0.5	0	24	13.5	10.5	0	0	0	0
시군비	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0	0	31.5	31.5	0	0	0	0	0
민자등	123.9	0	123.9	1.6	122.3	0	0	0	0	123.9	0	1.6	122.3	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
공공기관 추가이전대응	계획①	공공기관 이전대응	목표기관 선정 정부 동향대응	기관방문 등 유치노력	기관방문 등 유치노력	기관방문 등 유치노력	이주 및 정착 지원책 마련 등
	실적②	국회,지방시대 위원회 동향대응	목표기관 선정 정부 동향대응	TF추진 및 유치논리 개발	국회, 지방시대 위원회 동향대응		
	달성률 ②÷①	75%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
어린이(가족)특화 생활SOC 건립	계획①	24.6월 개관	12월 착공	건축 공사	3월 준공 6월 개관		
	실적②	건축공사 및 실내 콘텐츠 설치 진행중	12월 착공	건축 공사 진행 중	건축공사 및 실내 콘텐츠 설치 진행중		
	달성률 ②÷①	86%	100%	100%	60%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
남부권 스마트물류 거점도시 육성사업	계획①	23.11월 운영 개시	8월 착공	7월 준공 11월 운영 개시			
	실적②	건축공사 준공(물류설비 포함) 및 운영개시(4월)	8월 착공	건축공사	건축공사 준공(물류설비 포함) 및 운영개시(4월)		
	달성률 ②÷①	100%	100%	50%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
도시첨단 산업단지 중복지정	계획①	23년 하반기 도첨산단 지정	4월 용역 착수 12월 산단 지정계획심의(국토부)	3월 산단계획 승인 하반기 도첨산단 지정			
	실적②	23.11.도첨 산단지정	12월 산단 지정계획심의	11월 산단계획 승인·고시			
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%			

□ 추진실적 및 성과

- 공공기관 추가이전 지원단(T/F) 확대('23. 1월) 및 목표 공공기관 선정(34개)
 - TF 전략회의 추진('23. 4월) : 실국별 전담기관 지정 및 유치논리 개발 등
- 국회 및 지방시대위원회 제2차 공공기관 이전 적극적 추진 촉구
 - 2차 공공기관 이전을 위한 국회, 정부 동향 및 대응 논리 마련

○ 혁신도시 활성화 사업 추진

- 정주여건 개선 및 이전기관 연계협업사업
 - 어린이(가족)특화 생활 SOC 건립 건축공사 진행 중(현 공정률 58%)
 - 남부권 스마트물류 거점도시 육성사업 건축공사 진행 중(현 공정률 99%)
 - 산학연클러스터 용지 도시첨단산업단지 지정 추진
 - 도시첨단산업단지계획 승인 및 고시 완료(2023. 11.)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 공공기관 등의 유치 지원에 관한 조례			0	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 정부 및 국회동향에 맞춰 제2차 공공기관 이전 촉구 건의 및 대응방안 마련
 - 김천 혁신도시의 전략적, 산업 및 기술 인프라, 교육 및 정주여건에 대한 생활 편의성 등 지속적 강화 방안 모색을 통한 이전 가능성 높은 공공기관 파악
 - 2차 공공기관 이전 가능성 높은 대상 파악 및 정부 동향에 맞춰 현황관리
- 혁신도시 활성화 사업 추진
 - 정주여건 개선 및 이전기관 연계협업사업
 - 어린이(가족)특화 생활 SOC 건립 건축 공사 진행
 - 남부 스마트물류 거점도시 육성사업 준공
 - 산학연클러스터 용지 도시첨단산업단지 지정 추진
 - 산업단지계획 승인 신청(김천시→도)

(관리카드) 26 **4차산업혁명 대응 인력 집중 육성**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				46.7%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	디지털메타버스과 미래전략기획단		담당자	권영현 문성진	880-2421 880-4502	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : “배우고 일할 기회”를 만들겠습니다.**
- 4차산업혁명 시대를 선도할 핵심인력을 양성하겠습니다.

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**
- 디지털 인재양성
- 이노베이션 아카데미 설립
- DGIST 협력과제 발굴 추진

□ **공약개요**

- 디지털(SW·AI) 인재양성
 - SW 중심대학 육성지원, 지역 ICT 이노베이션스퀘어 지원사업, 인공지능대학원 지원사업 등 5개 사업 운영으로 학생부터 어른까지 SW·AI 핵심인재 양성
- 경북 이노베이션 아카데미 설립
 - 에콜42를 벤치마킹한 SW 교육기관 설립·운영하여 자기주도적인 학습을 통한 창의적 인재양성
- DGIST 분원 유치를 위한 교류협력 체계 구축
 - 경북 과학인재 양성을 위해 DGIST 분원을 유치하고자 경북도와 DGIST 간 교류협력체계를 구축하고 공동 프로젝트 추진으로 공감대 형성
※ DGIST 학생 및 교사 충원율에 따라 연도별 추진 변동

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,028	0	1,028	329	312	215	96	76	0	661	0	188	224	249	0	0
국 비	928	0	928	294	285	189	85	75	0	598	0	167	203	228	0	0
도 비	100	0	100	35	27	26	11	1	0	21	0	7	7	7	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	14	14	14	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
디지털 인재양성	계획 ①	• 디지털 인재양성	• 전문 인재 양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	• 전문 인재 양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	• 전문 인재 양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	• 전문 인재 양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	
	실적 ②	• 디지털 인재양성	• 전문 인재 양성 200명 • 일반인재양성 5,000명	• 전문인재 및 일반인재 양성추진			
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북 이노베이션 아카데미 설립	계획 ①	• SW핵심 인재양성750명	-	•이노베이션 아카데미 설립 • 인프라 리모델링 착공	•SW핵심인재 양성 250명	•SW핵심인재 양성 250명	•SW핵심인재 양성 250명
	실적 ②	•제1기 교육생 운영, •제2기 교육생 모집	-	•이노베이션 아카데미 설립	•제1기 교육생 운영, •제2기 교육생 모집		
	달성률 ②÷①	40%	-	100%	50%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
DGIST 협력과제 발굴 추진	계획 ①	MOU체결 분원설립 타당성 연구	-	• 협력 프로 젝트 및 공동 연구 발굴	• 협력 프로 젝트 및 공동 연구 추진	• DGIST 경북 분원 유치 설명회 및 지역 발전 토론회	• MOU체결 분원 설립 타당성 연구
	실적 ②	• 협력 프로 젝트 및 공동 연구 추진	-	• 협력 프로 젝트 및 공동 연구 발굴	• 협력 프로 젝트 및 공동 연구 추진		
	달성률 ②÷①	50%	-	100%	100%		

□ **추진실적 및 성과**

- 디지털(SW·AI) 인재양성
 - 디지털 인재양성 모집 및 운영 (약 5,200여명)
- 경북 이노베이션 아카데미 설립
 - 경산 이노베이션 아카데미 재단설립
 - 경산 이노베이션 아카데미 본계약체결 및 공간 리모델링
 - 경산 이노베이션 아카데미 1기 라피신(예비교육과정) 120명 교육

○ DGIST 협력과제 발굴 추진

- 경북 구미 반도체산업(특화단지) 육성지원 업무협약 체결 및 협력과제 발굴 협의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- 경북 이노베이션 아카데미 설립
- '24. 2. 제2기 교육생 모집

(관리카드) 27 **항공부품 및 군수산업 특화단지 조성**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				45%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	항공산업과 소재부품산업과		담당자	권은지 박정호	880-3285 880-2461	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 대구경북통합신공항 개항전 항공부품 거점 및 군수산업 특화단지 조성으로 항공·방위산업 관련 지역 중소기업 및 스타트업 육성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 항공 전자통신 R&D센터 등 항공산업 육성을 위한 인프라 확보 및 군사산업 특화 단지를 위한 방산혁신클러스터 경북 유치

□ 공약개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 사 업 비 : 3,300억원(국비 2,050, 지방비 1,250)
- 사업내용
 - (기반구축) 항공 전자통신 R&D센터 및 항공전자부품 인증센터 구축
 - (기업지원) 벤처기업(스타트업 포함) 기술고도화 및 마케팅 지원 등
 - (군수산업) 방위산업 육성을 위한 방산혁신클러스터 경북(구미) 유치 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)										예산 확보(억원)					
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,300	0	3,300	0	1,200	950	650	500	0	272.5	0	0	148	124.5	0	0
국 비	2,050	0	2,050	0	700	600	450	300	0	133.5	0.0	0.0	78.0	55.5	0.0	0.0
도 비	375	0	375	0	150	105	60	60	0	41.1	0.0	0.0	17.0	24.1	0.0	0.0
시군비	875	0	875	0	350	245	140	140	0	97.9	0.0	0.0	53.0	44.9	0.0	0.0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
항공부품 거점단지 조성	계획①	항공부품 특화단지 조성	•중양부처 사 업화 협의	•기본계획수립 •중양부처 업무협의	•항공센터 등건립 •항공시험 장비구축	•항공시험 장비구축 •기술고도화 지원	•기술고도화 지원 •항공스타트업 육성
	실적②	•업무협의	•중양부처 사 업화 협의	•기본계획수립 •중양부처 업무협의	•업무협의		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	50%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
방산 혁신클러스터 조성	계획①	방산혁신 클러스터 조성	•중양부처 사 업화 협의	•방산혁신클러스 터유치	•기술고도화원 •방산기밀지원	•방산기밀지원 •방산기밀지원	•방산기밀지원 •방산기밀지원
	실적②	건축설계공모 및 1차년도사업추진	•중양부처 사 업화 협의	•공모선정 및 예산편성	•장비발주 •기술지원 •건축설계 공모		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 항공부품 거점단지 조성
 - '22. 4. 항공부품 거점단지 조성 위한 산업부 방문협의
 - '22. 7. 항공부품거점단지 조성 기본계획 수립 용역비 확보
 - '23. 2. 기본계획수립 연구용역 계약 및 착수보고 * 중간점검 '23.5.
 - '23. 9. 기본계획수립 연구용역 중간보고
 - '23. 12. 기본계획수립 연구용역 최종보고
- 방산 혁신클러스터 조성
 - '22. 8. ~ 12. 방산청방문협의, 방산 혁신클러스터 공모대응 TF구성 및 회의 개최(11회), 구미 방위산업 기업협의회 창립 등
 - '23. 4. 방산청 공모사업 선정 ('23. 3. 공모신청 / '23. 6. 사업단 개소)
 - '23. 6. ~12. 도비 추경 편성 및 교부, 세부사업별 추진기관 선정
 - '24. 1. ~6. 세부사업별 추진(장비발주준비, 지원기업선정 및 지원, 건축설계공모 등)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 방위산업 육성 및 지원 조례			0	

□ 향후계획

- 항공부품 거점단지 조성
 - 관계기관 업무협의 및 세부추진계획 수립
- 방산 혁신클러스터 조성
 - '24. 7. ~ 장비도입 및 기업지원 등 세부사업 추진

(관리카드) 28 로컬크리에이터 및 문화예술관광 창의인재 양성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					70%
사업주체	자체가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	문화예술과 문화산업과 문화산업과 관광정책과		담당자	임준규 이영은 김진경 김재명	880-3121 880-3150 880-3149 880-3185	중앙협조	-

❖ 공약목표

- 영화·드라마 촬영 스튜디오 구축으로 「영화제작도시 경상북도」 이미지 제고
- 문화예술을 바탕으로 글로벌 문화관광산업을 주도할 로컬크리에이터 등 창의인재 양성
- 원스톱 지원프로그램을 통한 경북 특화콘텐츠 개발 및 가능성 있는 젊은 인재양성
- 한류문화콘텐츠의 디지털화 등 역사문화자원을 글로벌화 강력추진

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 실내스튜디오 1개소, 야외오픈세트장 1개소 조성
- 문화예술복지프로그램 운영을 통한 지역예술인 연간 5명 지원
- 콘텐츠창작 프로그램 교육
- 관광두레 PD 25명, 주민사업체 40개 육성지원

□ 필요성

- 최근 넷플릭스 등 OTT시장 성장으로 영화·드라마 촬영 수요가 급속히 증가하고 있어 도내 촬영을 유치하기 위한 기반 마련
- 아이디어가 창작·창업으로 이어질 수 있는 콘텐츠 창업 생태계 활성화

□ 공약개요

- 영상미디어 콘텐츠 촬영 인프라 조성
 - 기 간 : 2022년 ~ 2024년
 - 대 상 : 경상북도내
 - 사업비 : 60억원(도비 15, 시군비 15, 민간투자 30)
 - 사업내용 : 실내·외 스튜디오 구축 등 영상콘텐츠 촬영 환경 마련
- 문화예술복지프로그램운영을 통한 지역예술인 지원
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월
 - 사업비 : 200백만원(도비)
 - 사업대상 : 도내 지역예술인 및 문화소외계층 등
 - 사업내용
 - 문화소외계층을 위한 문화예술교육프로그램 운영으로 지역예술인 일자리 창출 및 청년예술인 양성

○ 콘텐츠코리아랩 운영 지원

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월 * 국가직접지원
- 사 업 비 : 1,380백만원(국비 690, 도비 345, 시군비 345)
- 사업대상 : 경북도내 일반인, 콘텐츠 창작자 및 3년 이하 기업
- 사업내용 : 일반인 및 창작자를 위한 콘텐츠 교육프로그램 운영

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
콘텐츠 코리아랩 운영지원	계획 ①	420명 교육	70명 교육	80명 교육	80명 교육	90명 교육	100명 교육
	실적 ②	1,151명 교육	373명 교육	583명 교육	195명 교육		
	달성률 ② ÷ ①	100%	533%	729%	244%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
관광두레PD 및 주민사업체지원	계획 ①	• PD선발(25명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(40개)	• PD선발(5명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(8개)	• PD선발(5명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(8개)
	실적 ②	• PD선발(11명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(30개)	• PD선발(8명) • 신규 주민 사업체 모집 육성(19개)	• PD선발(3명) • 신규 주민 사업체 선발(11개)			
	달성률 ② ÷ ①	63%	100%	100%			

□ 추진실적 및 성과

- 영상산업 인프라 조성 및 콘텐츠 창작 교육을 통한 전문인재 양성으로 콘텐츠 산업 저변확대
 - 영상산업 클러스터 조성 연구용역 완료(22.11. ~ 23.5.)
 - 안동 VFX 오픈 촬영소 구축 완료(민간자본 투자)
 - 경북콘텐츠코리아랩 콘텐츠 창작 교육프로그램 일정 확정
 - * 세부과정(커리큘럼) 및 추진일정 확정(7월 시행)

○ 문화예술복지프로그램 운영을 통한 지역 예술인 지원

- 사업계획 논의(경북문화재단↔경북예총)
- '24년 예산 확보(2.1억원)
- '24.4월~ 문화예술복지프로그램 운영(8개 시군/ 14명 예술강사 채용)

○ 콘텐츠코리아랩 운영 지원(2024년 6월 30일 기준)

- 경북콘텐츠코리아랩 콘텐츠 창작 교육 프로그램운영(콘텐츠랩)

구 분		강 화 명	교육인원(명)
콘텐츠 랩	디자인랩	나의 개성을 담은 웹툰&인스타툰 만들기 <입문반>	15
		나의 개성을 담은 웹툰&인스타툰 만들기 <심화반>	15
		나의 개성을 담은 이모티콘 만들기 <입문반>	12
		나의 개성을 담은 이모티콘 만들기 <심화반>	12
	미디어랩	방송미디어제작 스토리텔링을 통한 참여형 콘텐츠기획	40
		나도 PD! 쉽고 간단하게 폰툰비 클래스	40
		짧은 콘텐츠의 매력, 숏폼 제작하기	25
	테크랩	미래산업 탐색과 체험 (버추얼휴먼 캐릭터 만들기)	9
		내가 만드는 메타버스 세상 (메타버스 콘텐츠 개발)	8
		생성형AI의 이해와 콘텐츠 창작활동의 미래	19

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	312.5	0	312.5	62.5	75	68	52	55	0	111.2	0	45.5	24.3	13.8	13.8	13.8
국 비	98.5	0	98.5	18.5	15	19	21	25	0	52.6	0	21.5	10.4	6.9	6.9	6.9
도 비	169	0	169	44	30	34	31	30	0	40.5	0	19.5	10.5	3.5	3.5	3.5
시군비	15	0	15	0	10	5	0	0	0	18	0	4	3.5	3.5	3.5	3.5
민자등	30	0	30	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
영상미디어 콘텐츠 촬영인프라 조성	계획 ①	• 촬영인프라 조성	• 사업계획 수립	• 실내스튜디오 1개소 준공	• 야외외설 1개소 준공		
	실적 ②	• 1개소 건립	• 사업계획 수립	• 1개소 건립 중	• 1개소 건립		
	달성률 ② ÷ ①	50%	100%	30%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
문화예술 복지프로그램 운영을 통한 지역예술인 지원	계획 ①	• 사업계획 수립 • 연간 지역 예술인 5명 지원	• 사업계획 수립	• 연간 지역예술인 5명 지원	• 연간 지역예술인 5명 지원	• 연간 지역예술인 5명 지원	• 연간 지역예술인 5명 지원
	실적 ②	• 지역예술인 25명 지원	• 사업계획 수립	• 지역예술인 11명 지원	• 지역예술인 14명 지원		
	달성률 ② ÷ ①	100%	100%	220%	280%		

- 2024년 경북 관광두레 지역협력사업을 통한 지역 관광산업 활성화 지원
 - 경북관광스타트업 공모 및 선발 완료(13개사)
 - 경북 관광 뿌리발굴단 모집(문경, 상주, 영주)
 - 경북형 K-관광 종합아카데미 교육대상자 모집
- ※ 2024년 국비지원 종료에 따른 대체사업(경북관광기업지원센터 운영) 시행

□ 향후계획

- 영상산업 인프라 구축확대 및 콘텐츠 교육 강화를 통한 전문인재 양성으로 콘텐츠산업 저변 확대 및 경북형 콘텐츠 산업 생태계 조성
 - 경북도 내 실내스튜디오 건립 등 촬영 인프라 구축 지속 추진
- 문화예술복지프로그램 운영을 통한 지역 예술인 지원
 - '24.4월 ~ 10월 프로그램 운영
 - '24.11월 성과 보고회 개최
- 콘텐츠코리아랩 운영 지원
 - 스토리랩 "세상에 하나뿐인 동화책 만들기" 10강 운영예정(8월~10월)
 - 인사이트 특강 "상상톡" 3강 운영예정(9월~11월)
- 경북 관광두레PD 및 주민사업체 지원으로 지역관광산업 기반 조성
 - 국비 지원 종료에 따른 대체사업 시행 및 공약사업 일부 변경 추진
 - 경북관광기업지원센터를 활용한 주민사업체(관광스타트업 등)발굴·지원 및 관광분야 전문인력 양성 추진

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

(관리카드) 29 다양한 기회를 창출할 교육인프라 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					75%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	교육청소년과		담당자	황은숙 권다정	880-4553 880-4554	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 다양한 형태의 학교 교육을 통한 교육수요자 선택권 보장 및 지역 산업에 필요한 인재 양성
- 지자체-교육청-산업체-대학 간 직업교육 플랫폼 구축으로 고졸청년이 지역기업에 취업하여 사회적 자립 및 안정적인 지역 정착 도모

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북형 교육자유특구 모델 구상
- 10개 지역기업 발굴, 100명 채용 지원

□ 공약개요

○ 교육자유특구 추진

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 내 용 : 용역 추진 및 교육자유특구 지정 추진
- (연구용역) 학교 교육 다양화를 위한 경북형 교육자유특구 모델 구상

- ① 도내 자율학교 운영현황 및 성과분석
- ② 도내 자율학교 운영모델 및 교육자유특구 지정·운영 방안 제안
- ③ 지방자치-교육자치 간 협력 강화를 위한 교육거버넌스 구축
- ④ 지방교육자치 역량 강화를 위한 지자체-교육청 간 역할 재정립

- (교육자유특구 지정) 교육자유특구 법령 제정 및 운영방침에 따라 도 교육청과 공동으로 지정·운영방안 마련 추진

○ 직업교육 혁신지구 지원사업

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2025. 2.
- 사업비 : 50억원(국비 30, 도비 10, 교육청 10)

• 사업내용

- 혁신지구 지원센터, 지역협력위원회 구성 등 협력체계 구축
- 첨단신소재부품분야 기업맞춤형 교육과정 개발 및 운영 지원
- 참여기업 발굴 및 인센티브 제공을 통한 취업활성화 지원
- 고졸청년에 대한 취업 후 사회적응 및 경력개발 등 지원

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	51	0	51	10	21	20	0	0	0	50	0	10	20	20	0	0
국 비	30	0	30	10	10	10	0	0	0	30	0	10	10	10	0	0
도 비	10.5	0	10.5	0	5.5	5	0	0	0	10	0	0	5	5	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	10.5	0	10.5	0	5.5	5	0	0	0	10	0	0	5	5	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
교육자유 특구추진	계획①	교육자유특구 모델추진	-	• 교육자유 특구모델 구상	• 교육자유 특구모델 지정	• 교육자유 특구모델 운영	• 교육자유 특구모델 운영
	실적②	• 총 8개 시군 지정	-	• TF구성 및 시군 유치 희망 접수	• 총 8개 시군 지정		
	달성률 ②÷①	50%	-	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
직업교육 혁신지구 추진	계획①	직업교육혁신 지구추진	• 직업교육 혁신지구 추진	• 직업교육 혁신지구 추진	• 직업교육 혁신지구 추진	• 직업교육 혁신지구 추진	
	실적②	사업안내, 채용설명회	3개 기업 (54명 채용)	7개 기업 (123명 채용)	사업안내, 채용설명회		
	달성률 ②÷①	100%	30%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

○ 교육발전특구 용역 추진

- 용역계약 : 2024. 4. 30.
- 착수보고 : 2024. 5. 7.
- 중간보고 : 2024. 6. 27.

○ 교육자유특구 추진

- 시·군 전달회의('23.11.7.) 및 경북형 교육발전특구 TF 구성('23.11.22.)
- 경북도-교육청 교육발전특구 정책자문단 협의회('23.11.28.)
- 9개 시·군 유치희망 접수('23.12.28.)
- 경북도-교육청 교육발전특구 TF 추진단 회의 개최('23.12.29.)
- 1차 교육발전특구 협약체결(도-교육청-9개 시·군)('24. 1. 23.)
- 1차 교육발전특구 시범지역 지정 발표('24. 2. 28.)

※ 총 8개 시군 : 안동·예천, 포항, 구미, 상주, 칠곡, 봉화, 울진

- 1차 교육발전특구 시범지역 사업운영계획서 제출('24. 5. 30.)
- 2차 교육발전특구 컨설팅('24. 6. 11, 6. 13.)
- 2차 교육발전특구 협약체결(도-교육청-10개 시·군)('24. 6. 14.)
- 2차 교육발전특구 지방시대위원회 심의·의결('24. 6. 17.)
- 2차 교육발전특구 기획서 제출('24. 6. 30.)
- 2차 교육발전특구 시범지역 지정 발표('24. 7. 30.)

※ 총 5개 시군 : 김천, 영주, 영천, 경산, 울릉

○ 직업교육 혁신지구 지원사업

- '22. 3. ~ '23. 2. : 채용(3개 기업, 54명)
- '23. 3. ~ '24. 2. : 채용(7개 기업, 123명)
- '24. 3. ~ 6. : 도-교육청, 직업교육 혁신지구 참여기업 사업 안내(8개 기업), 채용 설명회(2회)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

○ 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 특별법 상 교육발전특구 설치 조항 삭제 및 법령 통과에 따라 개별법 제정 또는 운영을 위한 제도적 방안 마련 필요

□ 향후계획

- ('24. 하반기) 교육발전특구 1차 시범지역 사업 추진 및 2차 지정 지역 사업운영계획서 제출
- ('24. 하반기) 직무교육과정 및 현장실습 운영, 참여기업 지원금 등 지급 등

(관리카드) 30 **경북청년센터 설립 및 청년 정보통합시스템 활성화**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					88.3%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	청년정책과		담당자	이진희 이정순	880-2755 880-2772	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 청년정책 및 사업추진을 위한 전담 지원체계 구축으로 맞춤형 정책 발굴 · 추진과 안정적인 정책추진 환경 조성
- 청년 정책정보 제공을 통한 수혜자 확대 및 소통을 통한 청년의견 정책 반영

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 경북 청년(광역)센터 설립 · 운영
 - 누적된 연간 홈페이지 방문자 수(목표 3만/1년)
- ※ 경북청년포털 2022.11.17. 오픈 ⇨ 지표 산정기간을 2023.1.~2026.6. 설정

□ **공약개요**

○ **사 업 명 : 경북청년(광역)센터 설립 · 운영**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 24억원(도비)
- 사업내용
 - 청년정책 플랫폼 기능 및 청년지원사업 전담 운영
 - 공간지원을 통한 청년활동 활성화, 청년문제 연구 및 정책 발굴 등

○ **경상북도 청년정보 통합시스템 구축 및 활성화**

- (청년알림) 청년현황, 중앙·도·시군 통합 청년 지원정책 소개 및 신청
- (청년열림) 청년인재등록서비스, 정책제안플랫폼, 상호소통 공간 마련
- (청년어울림) 청년기업, 청년프리랜서(문화·예술 등 청년재능), 청년마을 소개
- (청년플림) 청년공간, 정책홍보영상, 청년참여영상 제공

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	37.9	0	29.8	3.2	0.6	9.6	8.1	8.1	8.1	6.77	0	3.24	0.63	2.9	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	37.9	0	29.8	3.2	0.6	9.6	8.1	8.1	8.1	6.77	0	3.24	0.63	2.9	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북청년센터 설립·운영	계획 ①	• 경북 청년 센터 개소 및 운영	• 센터운영 기본계획 연구용역 추진	• 설립방안 마련 • 관련규정 개정 및 예산확보	• 경북 청년 센터 개소 및 운영	• 경북청년 센터 운영 (계속)	
	실적 ②	예산확보(2억원), 9월 개소 준비	용역 착수	용역 완료, 조례 개정	예산확보(2억원), 9월 개소 준비		
	달성률 ②÷①	76.7%	100%	80%	50%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경상북도 청년정보 통합시스템 활성화	계획 ①	• 청년정보 통합시스템 구축 및 운영	• 청년정보 통합시스템 구축	• 방문자수 3만	• 방문자수 3만	• 방문자수 3만	• 방문자수 3만
	실적 ②	시스템 구축 및 운영	시스템 구축	방문자수 26만	방문자수 26만		
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%		

□ **추진실적 및 성과**

<경북청년(광역)센터 설립 · 운영>

- '22.12. 9. ~ '23. 5. 8. : 경상북도 청년센터 운영 기본계획 수립 연구용역
- '23.10. 5. : 『경상북도 청년 기본조례』개정(청년센터 설치·운영 조항 신설),
경북 청년센터 구축 계획 수립
- '24. 1월 : 위탁대행기관 선정(경상북도인재평생교육진흥원)
- '24. 2 ~ 3월 : 공공기관 위탁·대행 적정성 검토(지방보조금관리위원회)
- '24. 4 ~ 5월 : 도의회 위탁 동의, 1회 추경 예산편성

<경상북도 청년정보 통합시스템 구축 및 활성화>

- '22. 2월 ~ 4월 : 용역 입찰공고, 계약 체결 및 착수보고회
- '22. 5월 ~ 7월 : 청년사업 담당자(관계자 등) 회의 개최(3회)
- '22. 7월 ~ 10월 : 청년 홈페이지 명칭 공모전(729건 접수)
- '22. 10월 : 청년 홈페이지 오픈 API 연계 및 정책(사업) 등록
- '22. 11월 17일 : 홈페이지 오픈
- '23. 3월 ~ 4월 : 홈페이지 운영 및 홍보 기본계획 수립
- '23. 5월 ~ 12월 : 청년 홈페이지 SNS 홍보콘텐츠 제작 54건
- '23. 8월 ~ 12월 : 홈페이지 구독자 증대 이벤트(3회)
- '24. 2월 : 홈페이지 시스템 유지보수 및 운영 용역 시행
- '24. 2월 ~ 현재 : SNS카드뉴스 21건 제작 및 영상 4회 제작
- '24. 2월 ~ 현재 : SNS 청년e플림 서포터즈 사진 5회, 영상 3회 게시
- '24. 2월 ~ 현재 : 유튜브 시청인증이벤트 및 온·오프라인 이벤트 총 4회 실시

□ 향후계획

<경북청년(광역)센터 설립·운영>

- '24. 7월 : 위탁 공공기관 협약 체결
- '24. 7 ~ 8월 : 인력채용 등 개소 준비
- '24. 9월 ~ : 『경상북도 청년센터』본격 운영 및 홍보

<경상북도 청년정보 통합시스템 구축 및 활성화>

- MZ세대의 관계 형성 공간인 SNS채널을 통해 청년e플림 홈페이지 홍보
 - 청년들이 관심을 가질만한 주제로 영상을 제작하여 지속적으로 홍보
 - 홈페이지 접속 유도를 위한 SNS 구독 이벤트 진행
 - 청년 정책정보를 청년의 시각으로 제공하기 위한 청년 e플림 서포터즈 운영

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 청년 기본조례			○	

(관리카드) 31 대학-기업 연계 경북형 맞춤 청년일자리 프로젝트

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					60%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	청년정책과 경제정책노동과 디지털메타버스과		담당자	손종우 최혜은 김수연	880-2761 880-2648 880-2429	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 산학관 동반성장 상생협력으로 전문인력 양성과 지역기업의 성장 도모
- 산학협력 혁신생태계 강화로 우수인재 지역 정착 및 중소기업 육성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북형 맞춤 청년 일자리 지원사업
- 기업수요 맞춤형 전문인력 양성 및 일자리 연계
- 대학별 강점을 결집한 공유대학 설립과 지자체-대학-지역혁신기관이 협력하여 인재양성→취업→지역정착의 선순환 모델 구축

□ 공약개요

- 지역 특성에 맞는 청년창업기업 발굴 육성지원
 - 대 상 : 만19세~39세 이하의 청년창업가
 - (초기) 예비 및 창업 1년 이내 (심화) 창업 3년 이내 (성장) 창업 3~7년
 - 사업내용 : 청년CEO 1,200명 육성
 - 사 업 비 : 225억원(국비 16 도비 127, 시군비 81, 기타1)
- 청년유입·정착형 일자리 지원사업 지속 시행(청년유입·안착추진)
 - 대 상 : 만19세~39세 이하 39세 이하 전국·경북청년 12,000명
 - 사업내용 : 청년유입·지역정착을 위해 전국·지역 청년 12,000명 지원
 - (외지청년유입) 경북청춘 창업드림 지원사업, 경북청년 지역정착 지원사업
 - (지역청년정착) 경북청춘 뿌리내림 지원사업
 - (구직·근로활동지원) 중소기업 정규직 프로젝트, 경북 청년애꿈 수당
 - 기업(고용지원금) : 인턴 1인당 300만원(1·2개월) 지원, 근로자 : 300만원(3·10개월) 지급
 - 면접수당(1인 5만원/최대 6회), 취업성공수당(50만원/생애1회),근속장려수당(120만원/생애1회)
 - (복리후생) 청년근로자 행복카드 지원사업
 - 사 업 비 : 381억원(국비23 도비 202, 시군 156)

○ 대학, 유관기관 등 협력을 통한 청년 일자리 지원체계 마련(청년취업 역량강화)

- 대 상 : 경북청년(19~39세), 대학생, 특성화고생 등
- 사업내용
 - 대학일자리플러스센터지원(10개 대학) 등
 - 1사1청년 더 채용 지원(11개 시군, 상공회의소 연계 연900명)
 - 지역 기업-청년 희망이음 지원(30개사, 500명 지원)
 - 조기취업형 계약학과 육성지원(경일대, 4개학과 110명) 등
- 사 업 비 : 607억원(국비 323, 도 122, 시군 65, 기타 97)

○ 산·학·관동반성장 상생 일자리 프로젝트

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
- 참여대상 : 도내 중견·중소기업, 도내 대학 재학생 등
- 추진방법 및 역할
 - (기 업) 인턴십, 산학프로젝트 제공, 일자리(정규직) 제공
 - (학 교) 과정 개설 및 프로그램 운영, 인력 모집, 장학금 지급
 - (경북도) 참여 희망 기업, 대학 수요 조사, 운영예산 지원
 - (참여자) 참여사 입사, 채용 후 의무 근무

○ 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업

- 기술혁신
 - 전자정보 선도 기술개발, 미래차전환 핵심기술개발
- 인재혁신
 - DGM(공유대학)운영, 국립대학간(3개대학) 공동학과 신설운영, 현장공유캠퍼스구축(6개)
- 산업혁신
 - 협업기반 신시장 창출(창업) 및 성장지원, 공유 팩토리운영 및 디지털전환 지원

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	입지 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,736	1,191	4,545	907	1,000	913	866	859	0	5,170	1,191	907	1,014	686	686	686
국 비	2,918	237	2,681	511	582	544	523	521	0	2,776	237	511	588	480	480	480
도 비	1,424	456	968	210	219	193	175	171	0	1,197	456	210	222	103	103	103
시군비	663	361	302	69	67	55	55	56	0	498	361	69	68	0	0	0
민자등	731	137	594	117	132	121	113	111	0	699	137	117	136	103	103	103

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
청년창업 지원	계획①	1,200명	300명	570명	780명	990명	1,200명
	실적②	704명	296명	554명	704명		
	달성률 ②÷①	58.7%	98.7%	97.2%	90.3%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
청년유입· 안착 추진	계획①	12,000명	2,500명	5,000명	7,400명	9,800명	12,000명
	실적②	7,630명	3,029명	5,862명	7,630명		
	달성률 ②÷①	63.6%	121.2%	117.2%	103.1%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
청년취업 역량강화	계획①	12,000명	2,700명	5,400명	7,900명	10,000명	12,000명
	실적②	9,306명	4,076명	7,955명	9,306명		
	달성률 ②÷①	77.6%	151%	147.3%	117.8%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
산학관 동반성장 상생일자리 프로젝트	계획①	교과과정운영 일자리연계 •협약체결 •기반구축	•교과과정운영 •일자리연계	•교과과정운영 •일자리연계	•교과과정운영 •일자리연계	•교과과정운영 •일자리연계	•교과과정운영 •일자리연계
	실적②	•교과과정운영 •산학인턴십 •기반구축	•협약체결 •기반구축	•업무협약 •교과과정운영 •산학인턴십	•교과과정운영 •산학인턴십		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
지자체대학 협력기반 지역혁신 사업	계획①	지역혁신사업 •지역혁신 플랫폼출범 •총괄운영 센터운영	•지역혁신 플랫폼출범 •현장공유 캠퍼스운영 (2개소)	•공유대학 운영 (전공별5개) •현장공유 캠퍼스운영 (2개소)	•국립대학 간 공동학과 신설 (3개 학간) •산업체수요 기반교육 등 (10건)	•산업체수요 기반교육 등 (10건) •지역내 취· 창업자수 (500명)	•산업체수요 기반교육 등 (10건) •지역내 취· 창업자수 (250명)
	실적②	•공유대학 운영 (총10개트랙) •현장공유 캠퍼스운영 (6개소)	•지역혁신 플랫폼출범 •현장공유 캠퍼스운영 (6개소)	•공유대학 운영 (총10개트랙) •현장공유 캠퍼스운영 (6개소)	•국립대학 간 공동학과 신설 (3개대 학간) •산업체수요 기반교육 등 (5건)		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 청년창업 지원분야 등 3개분야 21개 사업 정상 추진중
 - 청년창업 지원(5개사업), 청년유입안착 추진(6개 사업), 청년취업 역량강화(10개 사업)
- 산·학·관동반성장 상생 일자리 프로젝트
 - 미래 차 전환 대비 산학관 인력양성 협력체계 구축을 위한 업무협약('22.10.)
 - 산학관 일자리 플랫폼 기반 구축(도내 우수기업, 정보 공유)
 - 경북대, 영남대 협업 산학관 동반성장 일자리 프로젝트 추진('23.4월~12월)
 - (영남대) 지역기업 인식개선 교육(공통), 미래차 특강, 전문가 연수 과정, 기업 연계 산학관 맞춤형 프로젝트, 대학원 과정 운영 등
 - (경북대) 지역기업 인식개선 교육(공통), 대학원 지역기업 연구 프로젝트
 - 산학관 협력 인력양성 업무협약 체결('23.6.7)
 - (협약기관) 예코프로 머티리얼즈/포스코 플랜텍 – 영남대학교 – 경상북도
 - (주요내용) 교과과정, 기업맞춤형 특화캠프, 인턴십, 채용 매칭 등 운영
 - 산학관 우수사례 공유 및 성과 공유('23.11.28~29)
 - 일자리 취업 박람회(2024. 3. 27~28, 76개사, 지역 청년 3,000명 참여)
- 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업
 - '22. 7. : 대구경북 지역혁신플랫폼 출범
 - '22. 12. : 지역혁신공유대학 구축시스템 마련 및 학칙개정
 - '23. 3. : 대구경북지역혁신공유대학(DGM) 운영 : 2개분야 10개트랙
 - 학생선발 : 1,067명(전자정보기기 522, 미래차전환부품 545)
※혁신인재 349명(전자 164, 미래차 185), 융합인재 478명(전자 238, 미래차 240), 실무인재 240명(전자 120, 미래차 120)
 - '23. 4. : 2차년도 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 추진
 - '23. 7. : '22년도 교육부 연차평가'A'등급 선정
 - '23. 6. : 공유캠퍼스 3개소 및 현장캠퍼스 3개소 구축
 - '23. 10. : '23년도(2차년도) 대구경북 지역혁신플랫폼 사업계획서 제출(교육부) 및 확정
 - '24. 3. : '23년도 교육부 연차평가'B'등급 선정

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- '23년 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업 종료(4개 사업) 따른 사업비 및 사업량 감소로 공약 이행 애로 발생
 - ('23년대비 24년 사업비) △119억원(국비 △49억원, 도비 △37억원, 시군비 △20억원, 기타 △13억원)
 - ('23년 종료사업) 스마트제조 청년스튜디오 지원사업, 경북청년 두배로성장 지원사업, 청년기업 일자리사업, 창업기업 일자리사업
- 향후 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업 신규 사업 추진 시 적극 대응

□ 향후계획

- 청년창업 지원분야
 - 청년창업기업 발굴 육성지원, 청년유입·정착형 일자리 지원사업 등 지속 추진
- 2024년 산·학·관 동반성장 상생 일자리 프로젝트 추진(계속)
 - 2024년 1학기 공통 교과과정 운영 협의(지역기업 및 전문가 섭외 등)
 - 프로젝트 참여 기업 추가 발굴(포스코 퓨처엠, 도레이 등 추가 협의 예정)
- 특성화고 특화 프로그램, 지역대학 인문계열 대상 취업 특강 프로그램 운영 등
- 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업
 - 2024년 대구경북혁신대학 및 국립대학 공동학과(경북대·금오공대·안동대) 운영 공동학과(스마트모빌리티공학과) 160명
 - 핵심분야(미래차전환부품, 전자정보기기) 제품 및 기술개발, 기업지원 추진

(관리카드) 32 **포스트코로나 민생살리기 특별본부 상시화**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	비예산
주관부서	경제정책노동과		담당자	김인걸	880-2646	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 민생살리기 특별본부 상시화를 통해 정부 경제정책을 모니터링하고 지속적인 민생안정 대책을 추진을 통해 지역경제 위기에 대응

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 경제위기 대응 경제 활성화 대책 추진실적

□ 공약개요

- 비상경제대책본부 구성·운영(상황에 따라 탄력적 운영)
 - 구 성 : 2개 회의 5개 대응반
 - 비상경제대책회의 운영 : 경제위기 시 수시개최
 - 행복경제 정책회의 운영 : 분기별 개최(도, 경제유관기관·단체 참여)
 - 총괄민생대응반, 규제·행정지원반, 산업혁신반, 문화·관광반, 농·축산·어촌반
 - 역 할 : 경제위기 시 가장 취약한 분야 긴급지원 대책 추진
 - 정부정책에 대한 신속대응과 도 대책 수립 및 점검
 - 경제위기에 가장 취약한 분야 기존사업 확대, 신규사업 발굴
- 경제상황 점검·관리
 - 경제유관기관 네트워크 구축 및 협조체계 강화
 - 경북행복경제 정책회의 개최, 지역경제 진단 및 이슈분석
 - 경북경제 상황 및 현안 지속관리, 대외여건 및 정부정책 동향 관리

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
포스트코로나 민생살리기 특별본부 상시화	계획 ①	민생 살리기 특별본부 상시화	• 비상경제 대책본부 상시 운영 • 행복경제 정책회의 개최(분기별)	• 비상경제 대책본부 상시 운영 • 행복경제 정책회의 개최(분기별)	• 비상경제 대책본부 상시 운영 • 행복경제 정책회의 개최(분기별)	• 비상경제 대책본부 상시 운영 • 행복경제 정책회의 개최(분기별)	• 비상경제 대책본부 상시 운영 • 행복경제 정책회의 개최(분기별)
	실적 ②	• 비상경제 대책회의 1회개최 • 행복경제 정책회의 2회개최 • 중앙-지방 협력회의 4회참석	• 비상경제 대책회의 4회개최 • 행복경제 정책회의 4회개최	• 비상경제 대책회의 2회개최 • 행복경제 정책회의 3회개최	• 비상경제 대책회의 1회개최 • 행복경제 정책회의 2회개최 • 중앙-지방 협력회의 4회참석		
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 오미크론 확산 대응 기관별 주요동향 및 경제활성화 제언('22.1.)
- 러.우사태 관련 기관별 주요동향 및 경제활성화 제언('22.4.)
- 고유가, 고물가 등 경제위기 긴급대응 방안 논의('22.7.)
- 고금리 등 경제위기 대응 및 경제활성화 대책 논의('22.12.)
- 경제활성화 종합대책 설명 및 기관별 정책 제언('23.3.)
- 하반기 지역경제 전망 및 경제활성화 대책 논의('23.6.)
- 2023년 하반기 경기활성화 대책 및 추진방향 논의('23.8.)
- 경제동향, 2024년 경제전망 및 주요기관 대책 논의('23.10.)
- 설 명절 맞이 종합대책 유관기관 점검('24.1.)
- 지역 산업 활력제고를 위한 규제개선 등 건의('24.5.)
- 지역경제 활성화를 주요전략 등 건의('24.7.)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 행복경제정책회의 분기별 회의개최
 - 지역경제활성화 대책 및 기관별 경제활성화 방안 논의
- 지역 경제산업 활성화를 위한 현안사항 간담회('24.7월)

(관리카드) 33 **중소기업 고용환경 강화 및 소상공인 패키지 지원**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					70.4%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	기업지원과 민생경제과		담당자	이장은 서정민	880-2673 880-2632	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 국내 소비 및 유통의 디지털 전환과 함께 도내 중소기업의 온라인시장 진출 요구 확대에 따른 맞춤형 서비스 지원
- 소상공인들이 체감할 수 있는 맞춤형 지원사업을 통해 소상공인·자영업자 경영위기 극복 및 역량 강화

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 온라인시장 진출 수혜기업 8,000개사 지원(판로 및 디자인 지원 등)
- 소상공인 일으키기 패키지 지원

□ **공약개요**

○ **중소기업 역동적 혁신성장을 위한 맞춤형 서비스 지원**

- 사업대상 : 도내 소재 중소기업
- 사업비 : 97억원(도비 68, 시군비 28, 기타 1)
- 사업내용 : 3개 분야로 구분하여 최초 제품 디자인 개발부터 물류비 지원까지 맞춤형 서비스 지원
 - (디자인) 제품 브랜드 디자인 개발, 상세페이지 제작 지원 등
 - (마케팅) 경북세일페스타 사업 연계 입점 및 홍보 지원
 - (물류) 상품의 입·출고 시 국내 운송비 지원

○ **소상공인 일으키기 패키지 지원사업**

사업명	사업내용
소상공인 새바람체인사업	전문 컨설팅 지원, 맞춤형 경영환경개선, 안전위생 지원, 홍보 지원 등
경북 소상공 행복점포 사업	행복점포 인증현판 부여, 경영노하우, 시설환경개선, 자생력 강화 컨설팅 지원 등
소상공 온라인 희망마켓	온라인 입점, 크라우드펀딩, 라이브커머스 진출 역량강화
소상공인 노란우산공제 희망장려금 지원	노란우산 가입 촉진을 통한 사회안전망 확충
경북 공공배달앱 운영	민관협력형, 할인지원, 지역사회상품권 연계 등
소상공인 IP 역량강화	IP(지식재산권) 출원지원, IP창출 종합패키지 지원, 상점가 등 공동브랜딩, 디자인 개발 및 권리화 지원

□ **예산투입 실적 및 계획**

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	978.2	75.6	902.6	148.6	187	174	189	204	0	543.2	75.6	152.6	177.9	137.1	0	0
국비	24	0	24	0	2	5	7	10	0	4	0	0	2	2	0	0
도비	620.1	43.1	577	115	108	113	118	123	0	349.3	43.1	116.2	108	82	0	0
시군비	239.5	17.5	222	24	63	40	45	50	0	138.97	17.5	26.8	54	40.67	0	0
민자등	94.6	15	79.6	9.6	14	16	19	21	0	50.93	15	9.6	13.9	12.43	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
온라인 맞춤형 서비스 지원 (수혜기업 수)	계획 ①	35,000개사	• 6,000개사 • 디자인지원 300건	• 6,500개사 • 신규온라인 채널개척 (2개)	• 7,000개사 • 온라인진출 전문 기업 육성	• 7,500개사 • 신규온라인진 출 세부사업 도출	• 8,000개사 • 사업성과 분석 및 향후 신규 사업 계획
	실적 ②	• 16,705개사	• 6,745개사 (디자인 지원포함)	• 8,975개사 • 온라인 채널 개척(27개사)	• 985개사		
	달성률 ② ÷ ①	47.7%	112.4%	138.1%	14.1%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소상공인 새바람 체인사업	계획 ①	1,279개소	• 219개소	• 250개소	• 260개소	• 270개소	• 280개소
	실적 ②	780개소	• 206개소	• 324개소	• 250개소		
	달성률 ② ÷ ①	61%	94%	129%	96%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소상공인 행복점포 육성	계획 ①	100개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소	• 20개소
	실적 ②	106개소	• 22개소	• 15개소	• 69개소		
	달성률 ② ÷ ①	100%	110%	75%	345%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소상공인 온라인 희망마켓	계획①	1,390개소	• 250개소	• 270개소	• 280개소	• 290개소	• 300개소
	실적②	560개소	• 229개소	• 331개소			
	달성률 ②÷①	40.3%	91%	122%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소상공인 노란우산공제 희망장려금 지원	계획①	21,000명	• 4,000명	• 4,100명	• 4,200명	• 4,300명	• 4,400명
	실적②	13,260명	• 4,759명	• 4,336명	• 4,191명		
	달성률 ②÷①	63.1%	118%	105%	99%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
공공배달앱 등록 가맹점수	계획①	44,500개소	• 8,700개소	• 8,800개소	• 8,900개소	• 9,000개소	• 9,100개소
	실적②	36,025개소	• 11,712개소	• 12,925개소	• 12,181개소		
	달성률 ②÷①	81%	134%	146%	137%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소상공인 ip 역량강화 지원접포수	계획①	290개소	• 30개소	• 50개소	• 60개소	• 70개소	• 80개소
	실적②	397개소	• 27개소	• 242개소	• 132개소		
	달성률 ②÷①	100%	90%	484%	220%		

□ 추진실적 및 성과

○ 중소기업 역동적 혁신성장을 위한 맞춤형 서비스 지원

- 23년 온라인 맞춤형 서비스 지원 8,975개사(경북세일페스타 8,177, 디자인 254, 물류비 544)
- 신규 온라인채널 발굴 : 2개사(네이버, SK자연이랑)
- 온라인 맞춤형 서비스 지원을 통해 중소·소상공인의 판매증대 및 경제활성화 도모

○ 소상공인 일으키기 패키지 지원사업

- 계획/실적 13,490개/18,173개
- 당초 지원계획 기준 달성률 134%
- 소상공인 일으키기 패키지 각종 지원으로 소상공인 경영안정 도모

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 소상공인 지원에 관한 조례	도의회 (황병직 의원)	기획경제위원회	의결 (‘20.6.24.)	2020.7.9.시행

□ 문제점 및 대책

○ 소상공인온라인 희망마켓

- ‘24년 예산 미반영, 향후 온라인 판로사업은 기업지원과에서 추진
- 지표삭제 필요

□ 향후계획

- 경북세일페스타 및 디자인 개발 지원사업
 - ‘24. 8~12월 : 경북세일페스타 온·오프라인 판로 및 디자인 개발 지원
- 국내 물류비 지원사업
 - ‘24. 8~9월 : 물류비 신청기업 최종 선정
- 연차별 사업예산 확보 철저 및 소상공인 지원사업 지속 확대 추진

(관리카드) 34 **소규모 외식사업장 환경개선 K-키친 프로젝트 추진**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	최지영	880-3832	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- ICT, 인공지능 등 신기술 접목으로 푸드테크 기반 스마트 주방 대전환
- 푸드테크 R&D 및 상용화 지원 확대 등 푸드테크 산업 선점 및 외식산업 대전환

❖ **공약이행 확인지표 (임기내 목표)**

- 외식업소 주방환경개선사업, K-키친 모델개발, 스마트-K키친 플랫폼 구축
- 푸드테크 R&D 및 상용화 지원, 산학연관 협력체계 구축, 지원센터 건립

□ **공약개요**

○ 사업기간 : 2022년~2026년

○ 사업내용

1) 스마트 주방 대전환 (2-track 전략 : ① 전반적 위생수준UP, ② 하이테크 신기술 접목)

- 주방환경개선사업 : 소규모 업소 주방 바닥, 벽면 후드 청소 및 교체 등
- K-키친 모델 개발 : **안심** + **경제** 주방 설계 (국내·외 표준화)
- 스마트 K-키친 플랫폼 구축 : ICT, 인공지능 신기술 결합 통합 플랫폼 구축

2) 외식·푸드테크 스타트업 선제적 육성

- 외식·푸드테크 스타트업 지원체계 구축
 - 푸드테크 스타트업 기술지원 : 푸드테크 R&D 및 상용화 지원 등
 - 산학연관 푸드테크 협력기반 구축 : 협력체 운영, 컨설팅 및 교육 등
- 외식·푸드테크 스타트업 기반 구축
 - 스타트업, 관광객 등 함께 즐기는 **오픈스페이스**(키친인큐베이팅, 쿠킹클래스, 공유주방 등)
 - 앵커기업, 대학 협업을 통한 **기술개발 실증**(스타트업·R&D 협업 Zone)

○ 총사업비 : 394억원

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	394	0	394	22	62	102	104	104	0	722	0	103	117	119	185	198
국 비	113	0	113	0	13	34	33	33	0	52	0	0	0	1	13	38
도 비	115	0	115	7	19	29	30	30	0	89	0	7	14	13	29	26
시군비	161	0	161	15	25	39	41	41	0	162	0	14	21	20	58	49
민자등	5	0	5	0	5	0	0	0	0	419	0	82	82	85	85	85

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
주방환경개선	계획①	주방개선	• 1,000개소 (환경개선)	• 1,000개소 (환경개선)	• 250개소 (모델보급 등)	• 300개소 (모델보급 등)	• 300개소 (모델보급 등)
	실적②	2830개소	• 1,350개소	• 1,480개소	• 271개소		
	달성률 ②÷①	100%	135%	148%	108%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
K-키친 모델 개발	계획①	모델개발	• 모델개발	• 모델개발	• 모델보급	• 모델보급	• 모델보급
	실적②	추진중 (5개소모집)	• 추진중(1억)	• 모델개발 설계완료	• 추진중 (5개소모집)		
	달성률 ②÷①	46%	100%	100%	30%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
플랫폼 구축	계획①	플랫폼구축	-	-	• 플랫폼구축	• 플랫폼구축	• 플랫폼운영
	실적②	업무협약	-	-	• 업무협약		
	달성률 ②÷①	10%	-	-	30%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
푸드테크 기술지원	계획①	기술지원 상용화	-	• 기술지원사업 (연구 10억, 상용 10억)	• 기술지원사업 (연구 10억, 상용)	• 기술지원사업 (연구 10억, 상용)	• 기술지원사업 (연구 10억, 상용)
	실적②	기술지원 추진중	-	• 장비구축(7중) • 모델구축(2건)	• 추진중		
	달성률 ②÷①	33%	-	100%	30%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
협력기반운영	계획①	협력기반	-	• 협력기반 구축	• 협력기반 구축	• 협력기반 구축	• 협력기반 구축
	실적②	박람회 개최 컨퍼런스 개최 BAFE 개최 푸드테크협의회 경북대 구지회 발족식	-	• 발대식 업무협약 • 로컬 크리에이 터양성(30명)	• 박람회 개최 • 컨퍼런스 개최 • BAFE 개최 • 푸드테크협의회 경북대 구지회 발족식		
	달성률 ②÷①	50%	-	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
푸드테크 융복합지원 센터 건립	계획①	센터건립	-	• 국비건의	• 기본조사· 설계	• 착공 등	• 지원센터 건축등
	실적②	공모선정	-	• 국비건의	• 공모선정		
	달성률 ②÷①	43%	-	100%	70%		

□ 추진실적 및 성과

- ('22. 9.) 푸드테크 기반 외식산업 혁신 생태계 MOU 체결
 - 협약기관 : 경북도-포항시-포스텍-한국푸드테크협의회-경북경제진흥원
- ('23. 4.) K-키친 추진위원회 발대식 및 민간기업 참여서명식 개최
 - 민간기업 10개(뉴로메카, 아워홈, 폴라리스3D, 엘에스비, 제일기술, 비온드허니컴, 락세프 등)
- ('23. 9.) 포스텍, 푸드테크 계약학과 선정(10명)
- ('23. 11.) 대체식품 산업 생태계 구축 글로벌 포럼 개최(불러, GFI)
- ('23. 12.) K-키친모델 개발(한식, 양식, 일식)
- ('24. 1.) K-키친 모델 보급 및 현장적용, 외식업소 디지털 전환지원
- ('24. 2.) 경상북도 푸드테크 육성 및 지원에 관한 조례 제정
- ('24. 3.) 푸드테크 기반 외식산업 디지털 대전환 업무협약
 - 협약기관 : 경북도-야놀자에프엔비솔루션-경북경제진흥원
- ('24. 4.) 경상북도 푸드테크 연구지원센터(식품로봇) 공모 선정
- ('24. 5.) 구미 국가 푸드테크 클러스터 구축 MOU 체결
 - 협약기관 : 경북도-구미시-한국푸드테크협의회
- ('24. 5.) 한국푸드테크협의회 경북대구지회 발대식

- ('24. 6.) 식품박람회 푸드테크 컨퍼런스 및 월드 푸드테크 컨퍼런스 개최
- ('24. 6.) 제2회 대체식품산업 글로벌 포럼(BAFE) 개최

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 푸드테크 산업 육성 및 지원에 관한 조례안	의원발의 (이철구)	'24.1.29	'24.2.2	

□ 문제점 및 대책

- 푸드테크 연구지원센터 구축 장비 예산 부족(50억원 정도)
 - 관련 예산 국비 증액 건의 및 자체 예산 확보
- 푸드테크 육성 및 지원 관련 제도적 장치 부족
 - 경상북도 조례 제정 및 「푸드테크 육성 및 지원 기본계획」 수립

□ 향후계획

- ('24. 7.~) 「푸드테크 육성 및 지원 기본계획」수립(국가사업발굴 예정)
- ('24. 7.~) 식품업 스마트 제조공정 구축 지원사업 국비 지원 건의 추진
- ('24. 7.~) AI 기반 통합외식업 데이터 플랫폼 구축 사업계획서 수립
- ('24. 8.~) GFI KOREA 설립 추진 협의

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					67.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	민생경제과 민생경제과 외교통상과 외교통상과 농식품유통과		담당자	서정민 이희천 강효순 김유정 성정우	880-2632 880-2637 880-2734 880-2735 880-3355	중앙협조	재정지원 해당없음

❖ 공약목표

- 소상공인 온라인 판로개척을 위해 온라인플랫폼 진출을 지원하여 소상공인들의 디지털 전환 및 온라인 진출 역량 강화
- 전통시장 디지털 전환을 통해 전통시장 새로운 도약의 발판 마련
- 수출기업 글로벌 온라인몰 입점(연간 100개사)
- 경북 소재 수출유망기업 디지털 수출 마케팅 지원(연간 50개사)
- 2026년 사이소 매출액 연간 600억원 달성!

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 글로벌 온라인몰 연간 100개사 지원
- K-스튜디오 연간 50개사 지원
- 사이소 매출액 ('22) 200억원 → ('24) 500억원 → ('26. 6) 300억원

□ 공약개요

○ 소상공인 온라인 희망마켓 확대 운영

- 기간/위치 : 2021년 ~ 2026년 / 경북 도내
- 사 업 비 : 65억원(도비)
- 주관/전담 : 경상북도 / 경제진흥원
- 사업내용
 - 상품기획 전문가의 입점설명 및 구매 상담회 개최
 - 대형 온라인 유통채널 입점 프로모션 지원
 - 클라우드 펀딩, 라이브 커머스 지원

○ 디지털 전통시장 활성화

- 기간/위치 : 2023.1.1. ~ 12.31 / 경북 도내
- 사 업 비 : 28억원(도비)
- 주관/전담 : 경상북도 / 경제진흥원
- 사업내용
 - (기반조성) 온라인 플랫폼 참여 시장 확대 및 상인 교육
 - (확장단계) 시장별 대표 상품 개발 홍보 및 마케팅
 - (고 도 화) 상품 종류 확대 및 특산물 판매 등 상품의 다변화
- ※ 특정일 선물세트 구성, 구독모델 등 모듈 플랫폼을 통한 서비스 고도화

○ 해외 인터넷몰에 경북상품 입점 및 판매

- 외국어 상품페이지 제작·홍보·물류·배송·정산 등 토탈지원(연간 단위 사업운영)
- 한국제품 선호도가 높은 북미 지역과 아시아 지역 집중 공략
- 주요 입점몰 : 아마존(미국·일본), 이베이(미국·호주·영국), 쿠팡(일본·싱가포르), 쇼피(싱가포르·말레이시아·필리핀·대만·베트남), 옻시(미국) 등

* 아마존(미국 및 세계 최대 온라인몰), 이베이(미국 및 글로벌 오픈마켓), 쿠팡(아시아 대표 온라인쇼핑몰), 쇼피(동남아 신흥 모바일쇼핑몰), 옻시 : 핸드메이드 제품 중심 글로벌쇼핑몰로 2023년 신규입점 예정

○ K스튜디오 설치·운영

- (화상상담) 경북기업 상시 화상 상담 지원
- (청년·기업 상생프로젝트)경북기업 맞춤형 콘텐츠 기획·활용지원
- (홍보동영상) 기업별 맞춤 홍보동영상 제작
- (사업연계) 경북 해외 우수상품 및 온라인 입점 사업 연계

○ 경북고향장터 사이소 확대 운영

- 유관기관과의 협업을 통한 외연 확장
 - 시군통합쇼핑몰 운영, 기업체 복지몰 입점, 관광 및 복지 연계사업 추진
 - 수산물 판매 강화, 고향사랑기부제 연계 추진
 - 민간 제휴물과의 협업 지속적으로 확대 추진
 - 사이소 판매수수료 적립금을 활용한 적립 포인트 운영
- 쇼핑몰 기능개선을 통한 소비자 만족도 제고
 - 민간 쇼핑몰 수준의 고객응대 서비스 실시(결제수단 다양화 및 간편화 등)
 - AI 자동 고객응대 시스템(챗봇) 도입
 - 보안성 검토를 통한 취약점 보완 및 시스템 안정화

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기투 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,690.8	5,500.6	183.2	29.5	29.7	39	41	44	7	5,531	5,500.6	13	9.7	7.7	0	0
국 비	6.5	0	5.5	1.5	1	1	1	1	1	0						
도 비	5,684.3	5,500.6	177.7	28	28.7	38	40	43	6	5,531	5500.6	13	9.7	7.7		
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소상공인 온라인 희망마켓	계획①	1,390개소	• 250개소	• 270개소	• 280개소	• 290개소	• 300개소
	실적②	560개소	• 229개소	• 331개소			
	달성률 ②÷①	40.3%	91%	122%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
찾아가는온라 인마케팅 교육	계획①	12회	-	• 2회	• 4회	• 4회	• 2회
	실적②	-	-				
	달성률 ②÷①	-	-				

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
시장별 대표 상품 개발홍보 및 마케팅	계획①	30개소	-	• 5개소	• 10개소	• 10개소	• 5개소
	실적②	38개소	-	• 38개소			
	달성률 ②÷①	100%	-	760%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
디지털전통시장 육성	계획①	16개소	-	• 3개소	• 5개소	• 5개소	• 3개소
	실적②	17개소	-	• 7개소	• 10개소		
	달성률 ②÷①	100%	-	233%	200%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
글로벌 온라인물 입점	계획①	500개사	• 100개사	• 100개사	• 100개사	• 100개사	• 100개사
	실적②	414개사	• 118개사	• 138개사	• 158개사		
	달성률 ②÷①	82.8%	100%	138%	158%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
K스튜디오 설치·운영	계획①	250개사	• 50개사	• 50개사	• 50개사	• 50개사	• 50개사
	실적②	250개사	• 42개사	• 173개사	• 35개사		
	달성률 ②÷①	100%	84%	346%	70%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
사이소 매출확대	계획①	2,000억원	• 200억원	• 450억원	• 500억원	• 550억원	• 300억원
	실적②	981억원	• 382억원	• 455억원	• 144억원 (5월)		
	달성률 ②÷①	49.1%	191%	101%	29%		

□ 추진실적 및 성과

- 소상공인 온라인 희망마켓 확대 운영
 - 계획/실적 : 270개/331개 점포지원
 - 당초 지원계획 기준 달성률 122%
 - 소상공인 온라인 진출 지원으로 매출증대 및 경영안정 도모
- 디지털 전통시장 활성화
 - 2022년 「경상북도 전통시장 특별관」운영 및 온라인 마케팅 지원
 - 동네시장 장보기 10개 시장, 80백만원 ※ 시장당 8백만원
 - 전국배송 25개 점포, 75백만원 ※ 점포당 3백만원
 - 라이브커머스 4회, 40백만원 ※ 온라인마케팅 우수 상점 지원
 - 2023년 전통시장 온라인 특판전 운영
 - 운영기간 : 2023. 3. ~ 12.
 - 네이버 : 총99개 점포, 449,439천원 매출
 - 우체국, 티몬.위메프 : 총135개 점포, 782,009천원 매출
 - 2023년 온통스쿨 운영
 - 운영기간 : 2023. 10. ~ 12.

- 온라인 아카데미 온통스쿨 28명수료(수료자 티문입점 및 판촉전 진행)
- 지역특화상품개발 2개소 지원(포항죽도시장, 포항큰동해시장)
- 지역특화상품개발 상품 출시 및 2024년 1월 자체 프로모션 추진
- 디지털환경 동향 조사
 - 사업내용 : 도내 전통시장의 규모, 매출동향, 상권특징 조사를 통한 시장분석
 - 대상시장 : 21개 시군 79개소

○ 글로벌온라인몰

- 2022년 11개국 5개 글로벌에 118개사 입점, 46만불 판매
- 2023년 9개국 5개 글로벌몰에 138개사 입점, 62만불 판매
- 2023년 10개국 7개 글로벌몰에 158개사 입점, 5월까지 28만불 판매

○ K-스튜디오 운영

- 구미상공회의소 내 완공 및 개소식 개최(2022.11.29.)
- 수출용 상품 촬영, 온라인전시장(바이코리아) 상품등록, 수출용 카탈로그 제작 등
 - 2023년 173개사 지원, 2024년 6월까지 35개사 지원

○ '사이소' 판로확대 및 매출증대를 위한 타 기관 등과 협업 추진(7건, 3,592백만원)

- (중소벤처기업부) 소상공인 구독경제화 지원사업 3년 연속 선정(국비 2.2억원)
- (도 보건정책과) 출산축하 쿠폰 지원사업(도비 1,102백만원)
- (도 자치행정과) 고향사랑 기부제 답례품 사이소 상품권 등록(도비 300백만원)
- (도 관광마케팅과) 버스타고 경북관광, '23년 신규 협업(도비 300백만원)
- (도 교통행정과) 민생살리기 이동광고 지원사업(도비 300백만원)
- (5개 시군) 쇼핑몰 운영 위탁 및 판매 프로모션 지원(시군비 1,470백만원)
- (민간, 경북농협) 데일리 사과참품한우 할인전, '23년 신규 협업사업(농협 10백만원)

○ 경북 농특산물 판로확대를 위한 업무협약 체결

- 코리아세븐 컵과일 등 공급추진 업무협약('23. 4월)

○ 전 시군 쇼핑몰 통합 완료('23. 11월)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 소상공인 지원에 관한 조례	도의원 (황병직의원)	기획경제위원회	의결 ('20.6.24.)	2020.7.9.시행

□ 문제점 및 대책

○ 디지털 전통시장 활성화

- 상인 고령화 및 인식 부족으로 전통시장 디지털 전환 어려움
 - 대표적인 디지털시장 육성으로 성공사례 전파
 - 지속적인 상인교육 및 홍보를 통한 인식 개선 추진

○ 소상공인온라인 희망마켓

- '24년 예산 미반영, 향후 온라인 판로사업은 기업지원과에서 추진
- 지표삭제 필요

○ 찾아가는 온라인 마케팅 교육

- 예산없음, 지표삭제 필요

○ 시장별 대표 상품 개발홍보 및 마케팅

- 입찰공고 중

□ 향후계획

- 글로벌 온라인몰 참가업체 모집, 시장성 평가, 외국어상품페이지 제작, 입점판매 등
- 외국어 디지털콘텐츠 제작 참가업체 모집, 분기별 디지털 마케팅 수행 등
- '사이소' 시스템 전면 개편 예산확보 및 시스템 개발
 - 모바일 최적화 디자인 적용, 전자정부 SW플랫폼 언어(JAVA)이용 개발 등
- 판로 확대를 위한 업무협약 지속 추진

(관리카드) 36 여성일자리 확대 및 창업 활성화 인프라 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				53.5%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	여성가족과		담당자	유지영	880-4673	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 여성 취·창업 확대를 통한 지역경제 활성화 기반 조성

▶ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 여성일자리 35,530개 확충

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년간)
- 사업대상 : 취·창업을 희망하는 도내 여성
- 사업내용
 - 경북 맞춤형 취업지원 및 미래인력 양성을 위한 직업교육훈련 강화
 - 여성새로일하기센터 활용 경력단절여성 취업지원
 - 경북 여성일자리본부 운영으로 지역 맞춤형 직업교육훈련 개발 및 운영
 - 창업활성화 분위기 조성 및 여성기업 지원
 - 창업자 발굴에서 성장, 사후관리까지 지원하는 원스탑 지원 플랫폼 단계적 구축
 - 경영컨설팅, 해외 판로개척 지원 및 기업환경개선·직장문화개선 컨설팅 제공

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	415	0	415	83	83	83	83	83	0	208	0	83	63	62	0	0
국 비	200	0	200	40	40	40	40	40	0	117	0	40	39	38	0	0
도 비	145	0	145	29	29	29	29	29	0	56	0	26	15	15	0	0
시군비	70	0	70	14	14	14	14	14	0	35	0	17	9	9	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
여성일자리 (창업 포함)	계획①	35,530개 창출	3,097개 창출	8,900개 창출	9,120개 창출	9,280개 창출	5,133개 창출
	실적②	19,015개	3,937개	9,369개	5,709개		
	달성률 ②÷①	53.5%	127.1%	105.3%	62.6%		

□ 추진실적 및 성과

- '23. 1월 : 도내 여성새로일하기센터가 2022년 여성가족부 평가에서 우수센터로 선정
 - 유형별 우수센터 : 경북광역새일센터
 - 평가영역별 우수센터 : 포항새일센터(취·창업지원 영역), 경산새일센터(센터 운영 영역)
- '23. 3~12월 : (여성새로일하기센터) 직업교육훈련 45개 과정 운영
- '23. 6월 : 경북여성 창업아이디어경진대회 및 창업 페스티벌 개최(칠곡)
- '23. 9월 : 내 일을 이어주는 일·삶·쉼 페스티벌 개최(포항)
- '24. 3월 : 도내 여성새로일하기센터가 2023년 여성가족부 평가에서 우수센터로 선정
 - 평가영역별 우수센터 : 포항새일센터(취·창업지원 영역)
- '24. 3~6월 : (여성새로일하기센터) 직업교육훈련 18개 과정 운영
- '24. 6월 : 경북여성 창업아이디어경진대회 및 창업 페스티벌 개최(영주)

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 급격한 금리 상승 및 경기둔화로 기업 경쟁력 약화 등 구인업체 감소
- 대책 : 여성일자리 연계·발굴 노력 및 여성 취·창업지원 플랫폼 구축

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방에 관한 조례(개정)			○	

□ 향후계획

- 경북 맞춤형 취업지원 및 미래인력 양성을 위한 직업교육훈련 강화
- 찾아가는 구인/구직 연계 취업상담서비스 확대

(관리카드) 37 경북형 장애인 디지털훈련센터 설치							
사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				36%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	장애인복지과		담당자	정인희	880-3767	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 4차 산업혁명 시대에 장애인 인재육성 및 장애인 고용기회 확대를 위한
「경북형 장애인 디지털 훈련센터」 설치를 통해 맞춤형 직업 훈련 강화

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북 장애인 디지털 훈련센터 설치

□ 공약개요

- 기간/위치 : 2023년 ~ 2025년 / (1순위)포항 (2순위)안동 (3순위)구미
- 사 업 비 : 22억원(고용노동부 장애인고용촉진및직업재활기금)
- 주관/전담 : 고용노동부 / 한국장애인고용공단
- 사업내용 : 장애인 디지털 훈련센터 설치
 - (IT훈련 집중) 장애인 IT훈련 관련 직무 발굴 및 훈련과정 개발
 - (디지털 특화) 장애인 디지털 분야 특화 전문인력 양성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	22	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	22	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북형 장애인 디지털 훈련 센터 설치	계획①	센터운영	• 업무협의	• 업무협의 • 신청 및 선정	• 센터개소 • 업무협약	• 훈련생모집 홍보 및 사업체추천	• 훈련생모집 홍보 및 사업체추천
	실적②	업무협의	• 업무협의	• 업무협의	• 업무협의		
	달성률 ②÷①	36%	100%	50%	5%		

□ 추진실적 및 성과

- 지역에 장애인 디지털훈련센터 우선적으로 설치될 수 있도록 건의
 - 한국장애인고용공단 본부 및 경북지사 업무담당 및 관계자 등 방문, 유선전화를 통해 지역의 유치 타당성 건의('22. 하반기)
 - * 한국장애인고용공단 고용개발원 용역(22년 「IT 산업 장애인 직업능력개발 훈련수요 조사」) 결과, 경북 신설 1순위
 - 한국장애인고용공단 능력개발부('23.7.11, 8.3, '24.4월) 및 경북지사와 수시 업무협의(~'24.4월)
- 국비 확보를 위해 고용노동부, 국회 건의
 - ('23.11월) 한국장애인고용공단 조직예산부 및 경북지사와 업무협력
 - ('23.11.13.) 국회 방문 및 지역구 의원(한노위 및 예결특위) 협력 요청
 - ('24.4월) 고용노동부에 신규 설치에 대한 예산반영 요청

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 경북 장애인 디지털훈련센터 신설을 위한 고용노동부 예산(장애인고용촉진및 직업재활기금) 확보 필요
- 국비 확보 및 경북 장애인 디지털훈련센터 신설을 위해 고용노동부 및 한국 장애인고용공단, 지역구 국회의원과 지속적 협력체계 유지

□ 향후계획

- 국비 확보 및 경북형 장애인디지털 훈련센터 설치 지속적 건의
 - * 주관기관 : 고용노동부(한국장애인고용공단)

(관리카드) 38 신중년·시니어 세대를 위한 동행일자리 창출

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					66.2%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	경제정책노동과 어르신복지과		담당자	하보배 박초연	880-2653 880-3744	중앙협조	재정지원

- ❖ **공약목표**
- 고용지원 사각지대에 있지만 중추적인 역할을 하고 있는 신중년 일자리 지원으로 근로의욕 고취와 고용창출 유도
 - “도민이 중심이 되는 통합복지” 구현, 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진으로 지역 어르신이 행복한 복지경복 실현

- ❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**
- 신중년 일자리 창출(매년 목표 500명)
 - 23개 시·군 유형별(공익활동, 사회서비스형, 시장형사업단, 취업알선형) 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진

□ **공약개요**

- **경북 신중년 일자리 지원 사업**
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4년)
 - 사업대상 : 경북도내 신중년
 - 사업내용 : 신중년 일자리 창출, 교육 및 컨설팅 지원 등
 - 신중년 일자리 지원센터 운영 : 원스톱 일자리 지원, 구직자 프로그램 운영
 - 퇴직(예정)근로자 이전직 준비 지원 : 생애경력설계·전직스쿨 프로그램 운영
 - 신중년 창업 모델 발굴 및 육성 : 기술창업, 지역특화 협동조합 육성
 - 인건비 지원(파트타임, 중소기업) : 지역산업맞춤형 지방이양사업
- **노인일자리 및 사회활동지원 사업**
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 사업비 : 7,588억원(국비 3,794, 도비 1,138, 시군비 2,656)
 - 사업대상 및 내용

유형	내용	대상	월평균시간	보수기간
공익활동	지역사회 공익 증진을 위한 사회참여활동 (노년케어·보육시설 봉사, 공공의료 복지시설 봉사 등)	기초연금 수급자	30 (3시간,10일)	월 27만 원 (11개월)
사회 서비스형	노인의 경력과 역량 활용하여 사회적으로 필요한 영역에 서비스를 제공하는 일자리 (교육시설 학습보조 지원, 노인맞춤돌봄서비스 지원, 공공행정 업무지원 등)	만 65세 이상 (일부 60세)	60 (3시간,20일)	월 71만 원 (10개월)
민 간 형	시장형 사업단 취업 알선형	수행기관이 매장·사업단을 운영하면서 노인 채용 관련직종 업무능력 보유자를 수요처로 연계 (경비·청소·가사·간병인 등)	만60세 이상	근로 조건에 따라 상이

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,638	0	7,638	956	1,904	1,904	1,904	970	0	5,592	0	998	1,867	2,665	0	0
국 비	3,794	0	3,794	473	947	947	947	480	0	2,749	0	473	933	1,343	0	0
도 비	1,138	0	1,138	142	284	284	284	144	0	873.1	0	161.6	300	411.5	0	0
시군비	2,706	0	2,706	341	673	673	673	346	0	1,981	0	363.4	663.7	941	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
신중년 일자리 사업	계획①	• 신중년일자리 창출 2,500명	• 신중년일자리 창출 500명	• 신중년일자리 창출 500명	• 신중년일자리 창출 500명	• 신중년일자리 창출 500명	• 신중년일자리 창출 500명
	실적②	• 신중년일자리 창출 1,538명	• 신중년일자리 창출 645명	• 신중년일자리 창출 622명	• 신중년일자리 창출 291명		
	달성률 ②÷①	62.3%	129%	124%	58%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
노인일자리 및 사회활동 지원사업	계획①	251,000개	• 50,000개	• 50,100개	• 50,200개	• 50,300개	• 50,400개
	실적②	175,651개	• 53,460개	• 57,306개	• 64,885개		
	달성률 ②÷①	70%	106%	114%	129%		

□ **추진실적 및 성과**

- **경북 신중년 일자리 지원 사업**
 - 22년 신중년 일자리 창출 645명
 - 일자리지원센터 알선·매칭 82명, 퇴직근로자 이전직 지원 93명
 - 신규창업 지원 10명, 협동조합 육성 및 고용 창출 11명
 - 중소기업, 소상공인의 신중년 채용 지원 449명
 - 23년 신중년 일자리 창출 622명
 - 신중년 일자리지원센터 운영 177명 구직등록·상담, 117명 알선취업
 - 신중년 현실공감 토크콘서트 개최('23.6.21.)
 - 퇴직(예정)근로자 생애경력설계 프로그램 추진 200명 수료, 126명 취업

- 기업 지원 신중년 고용연계 23명 채용, 로컬 자원 활용 5개팀 창업 완료
- 중소기업 및 소상공인에 신중년 351명 채용 인건비 보조 지원
- 24년 신중년 일자리 창출 291명
 - 고용서비스 제공(구직등록·상담) 108명, 알선취업 43명
 - 퇴직(예정)근로자 생애경력설계 교육 140명, 수료 136명, 취업 13명
 - 기업지원 연계 채용 14명, 창업 5개팀 지원 중
 - 중소기업 및 소상공인에 신중년 채용 인건비 보조 지원 216명
- 노인일자리 공약 전체목표 251,000개 대비 175,651개 창출(70% 달성)
 - 2022년 보건복지부 평가에서 우수사업으로 선정 (시장형 사업단)
 - 구미 '재활용수집', 문경 '동네점빵', 청송 '은모닝도시락' 등
 - 2023년 신규 아이템 발굴 시범사업 '전기차충전소 관리' 사업추진
 - 2024년 상반기 노인일자리 64,885개 달성
 - ※ 공익형 49,616개, 사회서비스형 9,907개, 시장형 3,149개, 취업알선형 2,213개

□ 문제점 및 대책

- 2024년 신중년 대상 일자리 사업계획 확정 및 추진
- 청년에 비해 신중년의 채용경쟁력이 비교적 낮음
 - 신중년 채용의 메리트 제공 및 사업 홍보 강화

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- 2024년 신중년 대상 일자리 사업계획 확정 및 추진
- 퇴직 기술 인력 연계를 통한 기업 경쟁력 강화와 고용 창출 유도
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 활성화를 위한 사업유형 발굴
 - 한국노인인력개발원과 연계하여 신규 아이템 발굴 시범사업 추진
 - 폐지수집 노인 신규 노인일자리 발굴 및 복지시스템 연계
 - 경로당중식도우미 노인일자리 하반기 추진('24년 신규) ※ 안동시 100명

(관리카드) 39 포용적 다문화 고용확대 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	외국인공동체과		담당자	김진영 김우규 황선준	880-4549 880-4655 880-4550	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 결혼이민여성 인재를 발굴하여 경쟁력 있는 국제교류 전문가로 양성
- 다문화가족자녀의 이중언어 및 학습능력 제고로 미래 글로벌 인재로 육성
- 외국인의 정착을 촉진하고, 외국인과 주민이 통합하여 지역사회의 지속가능한 발전에 참여할 수 있도록 지역특화형 비자 시범사업 추진

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 결혼이민여성 글로벌인재양성 연 40명, 결혼이민여성 이중 언어강사 보수교육 연3회, 다문화가족지원 연 170명 및 취업교육 22개소
- 지역우수인재 배정인원 달성

□ 공약개요

- 결혼이민여성의 사회진출 서비스
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 대 상 : 경북 거주중인 결혼이민여성
 - 사 업 비 : 72억원
 - 사업내용 : 결혼이민여성 글로벌인재양성, 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출
- 다문화가족 인재육성
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 대 상 : 경북 거주중인 다문화가정
 - 사 업 비 : 193억원
 - 사업내용 : 다문화가족 지역맞춤형학습 및 프로그램, 방문교육, 다문화엄마학교 운영

○ 지역특화형 비자 시범사업 추진

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(시범사업기간 2022. 10. ~ 2023. 10.)
- 사업지역 : 5개 시군(영주, 영천, 의성, 고령, 성주)
- 대 상 : 지역우수인재(290명), 재외동포(무제한)
- 사업내용 : 지역특화형비자 시범사업에 선정된 시군에서 거주하며 취업하는 지역우수인재 및 재외동포에게 체류특례* 부여

* (체류 특례) 거주(F-2), 재외동포(F-4) 등 상위 비자 발급, 취업조건 완화, 가족 초청 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기 내(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	265	0	265	53	53	53	53	53	0	155	0	53	55	47	0	0
국 비	85	0	85	17	17	17	17	17	0	47	0	17	17	13	0	0
도 비	60	0	60	12	12	12	12	12	0	36	0	12	12	12	0	0
시군비	120	0	120	24	24	24	24	24	0	72	0	24	26	22	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

구분	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
결혼이민여성 사회진출	계 획 ①	•글로벌 레아디 인재양성 (교육 연40명) • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 (교육 연3회) • 방문 교육 (자회사 연70명)	•글로벌 레아디 인재양성 • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 • 방문 교육	•글로벌 레아디 인재양성 • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 • 방문 교육	•글로벌 레아디 인재양성 • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 • 방문 교육	•글로벌 레아디 인재양성 • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 • 방문 교육	•글로벌 레아디 인재양성 • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 • 방문 교육
	실 적 ②	•글로벌 레아디 인재양성 － 교육 48명 (22회 500명) • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 － 교육 4회 • 방문 교육 (자회사130명)	•글로벌 레아디 인재양성 － 교육 40명 (38회 연801) • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 － 교육 3회 • 방문 교육 (자회사190명)	•글로벌 레아디 인재양성 － 교육 40명 (6회 연137) • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 － 교육 1회 • 방문 교육 (자회사190명)	•글로벌 레아디 인재양성 － 교육 48명 (22회 500명) • 결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출 － 교육 4회 • 방문 교육 (자회사130명)		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	68%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
지역특화형 비자사업	계획 ①	• 우수인재 배정인원 달성	• 공모선정	• 쿼터 100명	• 쿼터요청	• 쿼터요청	• 쿼터요청
	실적 ②	• 공모선정 • 사업지역 확대(15개 시군) - 쿼터 700명	• 공모선정	• 우수인재 모집 (290명)	• 공모선정 • 사업지역 확대(15개 시군) - 쿼터 700명		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

○ 결혼이민여성의 사회진출 서비스

- '23. 1~ 12(글로벌레아디 인재양성교육) : 총 17회 123시간, 연 412명
- '23. 1~ 12(결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출) : 이종언어강사 보수교육 3회/208명, 양성교육 1회/24명
- '23. 1~ 12(방문교육) : 방문교육지도사 190명, 22개소

○ 결혼이민여성의 사회진출 서비스(24년)

- '24. 1~ 6(글로벌레아디 인재양성교육) : 48명, 총 22회(167시간)
- '24. 1~ 6(결혼이민여성 이종언어강사 일자리창출) : 이종언어강사 보수교육 3회(210명), 양성교육 1회(14명)
- '24. 1~ 6(방문교육) : 방문교육지도사 130명, 22개소

○ 지역특화형 비자 시범사업 추진

- '22. 9 ~ 12(시범사업 추진) : 공모선정(95), 특별비자설립(2회), 안동홍보(5회), 1차 모집공모(11.9) - 1차 모집결과 : 우수인재 61명 추천서 발급(숙련11, 비숙련6, 유학생44)
- '23. 1 ~ 5(법무부 지역특화형 비자 시범사업 초기 추진완료)
- 지역특화형 비자사업 취업박람회 개최('23.3, 대구대 체육관)
- 지역특화형 비자사업 모집현황 : 우수인재 290명 추천서 발급완료

○ 지역특화형 비자 본사업 추진

- '23. 12. 8.~ '24. 1. 8. 2024년 지역특화형 비자 사업 지자체 모집공모
- '24. 1. 17. K-드림외국인지원센터 개소(지역특화형 비자사업 운영)
- '24. 1. 26. 지역특화형 비자사업 선정 : 경상북도(700명) * 15개 전체 인구감소시군 선정
- '24. 3. 29.~ 4. 20. 지역우수인재 추천서 발급(1차) : 93명 * 동포가족 12가구 29명(영천)
- '24. 5. 1.~ 5. 20. 지역우수인재 추천서 발급(2차) : 49명 * 동포가족 8가구 22명 (영주 2가구 7명 / 영천 6가구 15명)
- '24. 6. 3.~ 6. 21. 지역우수인재 추천서 발급(3차) : 25명 * 동포가족 4가구 7명 (안동 1가구 1명 / 영천 3가구 6명)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

○ 결혼이민여성의 자립역량강화 지원

- '24. 1~ 12. : 사업계획 수립 및 추진

○ 지역특화형 비자사업 추진

- '24. 7. ~ : 지역특화형 비자사업 찾아가는 교육실시 및 홍보 추진
- '24. 8. : 경상북도 지역특화형 비자사업 취업 박람회 추진(교육부 주관)

(관리카드) 40 대구경북신공항, 중·남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	공항추진과		담당자	남건규 송진호	880-8823 880-8832	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 장래 증가하는 항공수요를 반영한 충분한 규모의 중남부권 스마트 경제물류공항 조기 건설

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 충분한 규모의 중남부권 스마트 경제물류 공항 착공

□ 공약개요

- 기간/위치 : 2016~2030 / 군위군 소보면 및 의성군 비안면 일원
- 사 업 량 : 0.8km²(25만평) ※ 군공항 : 16.9km²(511만평), 11.4조원(별도)
- 사 업 비 : 1조 4,000억원 정도 (국비)
- 주 관 : 국토교통부
- 주요내용
 - 중·장거리 국제선 운항이 가능한 활주로
 - 1천만명 이상 수용 가능한 여객터미널
 - 30만톤 이상 처리가 가능한 화물터미널 등

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)										예산 확보(억원)					
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,000	0	2,818	4	0	30	480	2,304	11,182	0	0	0	0	0	0	0
국 비	14,000	0	2,818	4	0	30	480	2,304	11,182	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
중·남부권 거점 스마트 경제물류공항 조기건설	계 획 ①	착공 전 행정 절차 이행 완료	·사전타당성 검토 추진 ·대구경북신공항 건설을 위한 특별법 제정 추진	·대구경북신공항 건설을 위한 특별법 제정 ·예비타당성 조사	·기본계획 수립 및 고시	·실시계획 및 고시 ·보상 추진 ·실시설계	·승인 ·보상 실시 ·공사 착공
	실 적 ②	특별법 제정 및 예타면제 확정	·국토부 사타용역 계속 중 (~23.3월) ·'22.8.2 특별법 발의	·대구경북신공항 특별법 제정 완료 (23.4.25) ·민간공항 건설 사전타당성조사 용역 결과 발표 (23.8.25) ·기재부 예타면제 확정 (23.10.31)			
	달성률 ② ÷ ①	40%	100%	100%			

□ 추진실적 및 성과

○ 충분한 규모의 민간공항 시설 확보

- 23.8.25. 국토부, 「대구공항 민간공항 이전 사전타당성 조사 용역」 결과 발표
 - 항공수요('60년)는 여객 1,226만명, 화물 21.8만톤
 - 활주로 길이 3,500m, 총 사업비 2조6천억원으로 검토
- ※ 향후 기본계획 수립 시 항공수요, 시설규모, 총사업비 등 확정 및 고시
- '23.9. 대구경북신공항 화물터미널 배치 관련 지역간 이견 발생
- '23.10.31. 기재부, 재정사업평가위원회 심의-예타 면제 확정
- '23.11. 대구경북신공항 항공물류 활성화 국토부 건의
 - ☞ 항공물류 활성화를 위해 의성지역에 화물전용터미널 설치 건의
- '23.12. 대구경북신공항 민항이전 기본계획 수립 용역 발주(국토부)
- '24.01. ~ 05. 화물터미널 전문가 자문기구에서 경북도 건의안 검토
- '24.03.26. 박상우 국토부장관 화물터미널 복수 설치 건의 (도지사)

○ 대구경북신공항 특별법 제정

- '22.8.2. 주호영 의원, 「대구경북신공항 건설을 위한 특별법안」 대표 발의
- '22.11.11. 대구경북신공항 특별법 관련 관계기관 회의 (1차)
 - 특별법 관련 관계기관 의견청취 및 협의
- '22.11.22. 대구경북신공항 특별법 관련 당정협의회
 - 국비 지원 필요성에 공감대 형성
- '22.12. 1. 대구경북신공항 특별법 관련 관계기관 회의 (2차)
 - 개별 조문별 관계기관 의견 청취 및 협의
- '22.12.21. 대구경북신공항 특별법 관련 관계기관 회의 (3차)
 - 대구경북신공항 특별법 통합의견 작성
- '22.12. 부·울·경 정치권 중심으로 대구경북신공항 특별법에 반대 의견
 - '23.2.10. 영남권 5개 단체장, 대구경북신공항과 가덕도신공항의 조기 개항을 위한 협력 약속
- '23.4.25. 「대구경북신공항 건설을 위한 특별법」 제정
 - 대구경북신공항 특별법 하위법령(시행령) 제정, '23.8.26. 시행
- '24.6.13. 주호영 의원, 「대구경북통합신공항 특별법 일부개정안」 대표발의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후계획

- 국토부 기본계획 수립 용역에 충분한 규모의 항공수요 및 시설규모 반영될 수 있도록 지속적으로 건의

(관리카드)
41

신공항 시대 공항경제권 육성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	공항추진과 항공산업과		담당자	서원직 배연준	880-8841 880-3292	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 대구경북신공항의 항공물류 경쟁력 강화를 위하여 첨단 스마트 통합물류시스템을 갖춘 항공물류단지 조성
- 새로운 미래교통 수단인 AAM을 선제적으로 도입하고 미래산업으로 육성하기 위한 AAM 공급망(Supply Chain) 구축 및 산업생태계 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 항공물류단지 국가정책사업 추진 및 물류단지개발계획 수립을 통한 일반물류단지 지정 추진
- 국토부 「한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵」에 따라 UAM 지역시범사업 선정을 위한 경북형 미래항공교통(G-AAM) 단계별 실행계획 수립 및 산업생태계 조성

□ 공약개요

○ 스마트 항공물류단지 조성

- 기간/위치 : 2022~2030 / 의성군 일원
- 사업비 : 1,000억원(국비)
- 사업내용 : 첨단 물류시스템을 갖춘 스마트 항공물류단지 조성
※ 스마트 통합물류시스템을 갖춘 복합물류센터 및 신선화물 전용처리 시설구축 등

○ 미래항공교통(AAM) 산업생태계 구축

- 기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 3억원(도비) ※ '24년 연구용역을 통한 사업비 산정 예정
- 사업내용
 - 시범공역 구축 R&D, 기체·부품 성능 고도화, 기술개발 및 사업화 지원
 - 경북도 내 기업 AAM 산업으로 업종 전환 및 협력사업 발굴·추진
 - 관련기업과 대학을 연계한 교육프로그램 제공 및 인재양성
 - AAM 버티포트 조성, MRO 센터 건립, 항공교통관리 등 산업생태계 구축

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,003	0	43	0	0	3	10	30	960	3.0	0	0	0	3	0	0
국 비	1,000	0	40	0	0	0	10	30	960	0	0	0	0	0	0	0
도 비	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3.0	0	0	0	3	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
스마트 항공물류단지 조성	계획①	물류단지 개발계획 수립	• 공항신도시 및 산업단지 중장기 발전전략 수립 연구용역 시행	• 스마트 항공물류 단지 기본구상 수립 연구용역 완료 • 국가정책사업 추진 등 부처 건의 3회	• 사업시행자 지정 • 사전-예비타당성 조사 착수 • 국가정책사업 추진 및 시행자 지정 등 관계기관 건의 5회	• 사전-예비 타당성 조사 완료 • 물류단지 개발 계획 수립 착수 • 예산 확보 등 사업 조기착수 관련 부처 건의 5회	• 물류단지개발 계획 완료 및 지정신청 • 일반물류단지 지정 및 고시 • 사업 조기착수 및 자유무역지역 예정지역 지정 등 관계 부처 건의 2회
	실적②	• '24.2월 연구용역 중간 보고회 • 화물기 전용 화물터미널 건설 등 건의 3회	• '22.12.21. 연구용역 완료	• '23.8월 연구용역 착수 및 보고회 • 특별법 등 관련 건의 3회 • '23.11월 모빌리티 특화도시 공모 선정	• '24.2월 연구용역 중간 보고회 • 화물기 전용 화물터미널 건설 등 건의 3회		
	달성률 (②÷①)	40%	100%	90%	30%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
미래항공교통 (AAM) 산업생태계 구축	계획①	지역시범 사업추진 (2년차)	• AAM 사업화 검토	• AAM 관련기관 협업	• 지역시범사업 신청 • G-AAM 중장기 전략 수립	• (1년차) 지역시범 사업 추진 • AAM 산업 생태계 조성 및 기업지원	• (2년차) 지역시범 사업 추진 • AAM 산업 생태계 조성 및 기업지원
	실적②	• G-AAM 세부실행계 획 연구용역 시행 • 산업육성 사업공기관 위탁 심의 요청	• AAM 사업화 검토	• MOU 체결 3건	• G-AAM 세부실행계획 연구용역 시행 • 산업육성 사업 공기관 위탁 심의 요청		
	달성률 (②÷①)	40%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 「공항신도시 및 산업단지 중장기 발전전략 수립 연구용역」 완료
 - (용역기간) 2022. 4. 26. ~ 2022. 12. 21.
 - (주요내용) 대구경북신공항 건설 추진상황과 연계한 단계별 개발계획 수립
- '23. 6. 9. 「대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법」 시행령 관련 관계기관 회의
 - 시행령(안) 제6조제4항 주변지역개발사업에 물류활성화에 관한 지원사업 추가 건의
- '23. 8. 16. 「대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법」 시행령 제정
 - 시행령 제6조제4항 주변지역개발사업에 물류활성화에 관한 지원사업 반영
- 「스마트 항공물류 단지 기본구상 수립 연구용역」 추진중 ('23.9월 착수보고회)
 - (용역기간) 2023. 8. 14. ~ 2024. 4. 9.
 - (주요내용) 중남부권 항공물류 거점공항 조성을 위한 첨단 물류시스템 기반을 갖춘 스마트 항공물류단지 마스터 플랜 수립
- '23. 10. 27. 「화물기 전용 화물터미널 설치」 대통령 건의
- '23. 11. 13. 「화물기 전용 화물터미널 설치」 국토교통부 장관 건의
- '23. 11. 14. 「미래 모빌리티 특화도시」 공모사업 선정
 - (주요내용) 사업계획 수립비 3.5억원(국비) 확보, 본 사업 추진 행정·재정·기술 지원
- '24. 1. 4. 「대구경북통합신공항 건설 협의기구」 1차 회의
- '24. 3. 26. 「화물기 전용 화물터미널 건설」 국토교통부 장관 건의
- '24. 1. ~ 6. 「TK신공항 화물터미널 전문가 자문기구」 회의 6회
- '24. 6. 5. 「대구경북통합신공항 건설 협의기구」 2차 회의
- 미래항공교통(AAM) 산업생태계 구축
 - ('23. 4. 12.) 경북도 ↔ 한국공항공사 ↔ 경북대 MOU 체결
 - 경북형 도심항공교통(G-UAM) 육성을 위한 업무협약 체결
 - ('23. 7. 11.) 경북도 ↔ 한국도로공사 MOU 체결
 - UAM 지역시범사업, 미래항공 모빌리티 생태계 조성 협력
 - ('23. 11. 15.) 경북도 ↔ K-UAM 드림팀 컨소시엄* MOU 체결
 - * 한국공항공사, 한화시스템, SK텔레콤, 티맵모빌리티
 - 경상북도 UAM 시범사업 및 상용화 추진을 위한 협력
 - ('24. 4. 29.) 경북형 미래항공교통 구축 세부 실행계획 수립 연구용역 시행
 - 국토부 UAM 지역시범사업 신청 준비
 - 경북형 도심항공교통(G-UAM) 구축을 위한 단계별 세부계획 수립
 - ('24. 6. 26.) 경북형 도심항공교통 산업육성 및 활성화 사업 공공기관 위탁 심의 요청
 - 경북 기업 + 산·학·연 컨소시엄을 통하여 중앙부처 R&D 발굴
 - 연구회 및 도심항공교통 관련 기업, 연구소, 대학 등 파트너십 구축

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 대구경북신공항 화물기 전용 화물터미널 배치 미확정에 따른 항공물류단지 기본구상 수립 등 지연

□ 향후계획

- 스마트 항공물류단지 기본구상 수립 연구용역 완료
 - 중남부권 항공물류 거점공항 조성을 위한 첨단 물류시스템 기반을 갖춘 스마트 항공물류단지 마스터 플랜 수립
- 관련 중앙부처 국가정책사업 추진 및 국비 건의
- 사업시행자 지정 및 사전(예비)타당성 검토 추진
- 경북형 미래항공교통 구축 세부 실행계획 수립 연구용역 추진('24년 본예산)
 - 국토부 UAM 지역시범사업 지정 신청 준비
 - G-AAM 구축을 위한 단계별 세부계획 수립
 - 도 내 공항 인프라를 활용한 AAM 네트워크 구축 및 산업생태계 조성
- 관련 중앙부처 국가정책사업 추진 및 국비 건의('24년 UAM법 시행 이후)

(관리카드)
42

영일만항 거점항만 기능 강화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					65%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	안미진	880-7767	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 포항영일만항 활성화로 동해안 거점 항만 구축

- 항만 배후부지 활용으로 포항영일만항 기능 강화

- 통합신공항과 연계한 투 포트 시스템 구축

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 항만 배후단지 1-2단계 준공 및 2단계 시행 조속 추진

- 영일만항을 이용한 다양한 화물 유치 실적

□ **공약개요**

- 포항영일만항 거점 항만 기능 강화
- 항만배후단지 조속 추진으로 부가가치 기업 유치강화

• 항만배후단지 2단계 개발 조속 추진 지속적 건의

• 인센티브 제도를 활용한 선사 및 화주 유치

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	392	292	100	20	20	20	20	20		350	292	20	20	18	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	196	146	50	10	10	10	10	10	10	175	146	10	10	9	0	0
시군비	196	146	50	10	10	10	10	10	10	175	146	10	10	9	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
항만 배후단지 건설	계 획 ①	배 후단지 2차 임대 포항영일만항 2단계 개발 추진		• 항만배후단지 1-1단계 2공구 분양 • 항만배후단지 1-1단계 48천㎡ 준공	• 항만배후단지 1-1단계 2공구 기반시설 공사추진 촉구 건의	• 항만배후단지 2단계 조속 추진 해수부 건의	• 제2차신항만 건설기본계획 조속 추진건의 • 포항구항기능 0전 조속 추진 해수부건의
	실 적 ②	• 항만배후단지 1-1단계 2공구 임대 완료 • 항만배후단지 1-1단계 48천㎡ 호안 공사 준공		• 항만배후단지 1-1단계 2공구 임대 완료 • 항만배후단지 1-1단계 48천㎡ 호안 공사 준공			
	달성률 ②÷①	25%		100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
화물의 다양화	계 획 ①	컨테이너 외 신규화물 유치 추진	• 자동차화물 시범 운항	• 자동차화물 정기 운항	• 화주 간담회를 통한 화물 유치 추진	• 컨테이너 외 신규화물 유치 1건 이상	
	실 적 ②	• '컨부두'활용 관계기관 간담회 • 항만배후단지 입주기업 간담회	• 자동차화물 시범 운항완료	• 공력 벌크화물 계약 완료 • 국산차 수출 시범운항완료	• '컨부두'활용 관계기관 간담회 • 항만배후단지 입주기업 간담회		
	달성률 ②÷①	70%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
인센티브 제도 확대	계 획 ①	경상북도 포항영일만항 활성화 지원조례 개정		• 인센티브제도 개선을 위한 조례개정			
	실 적 ②	• 조례개정 완료		• 조례 개정 완료			
	달성률 ②÷①	100%		100%			

□ **추진실적 및 성과**

- 포항영일신항만을 통한 중고자동차 직수출 시범운항 3항차 완료(3,204대)
- '22. 09. ~ '22. 11. : 이집트, 러시아 등 수출('22. 11. MOU 체결)
- 포항영일신항만을 통한 국내신차 시범운항 완료(2,399대)
- '23. 07. ~ '23. 08. : 양하1회, 선석2회(전량 미국 수출)

- 포항항 배후단지 1-1단계 입주기업 모집 완료('23. 8.)
- 포항영일만항 풍력지원사업 임대계약('23. 1. 10.(선수금 79억원))

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 포항영일만항 활성화 지원 조례(개정)			○	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 포항항 발전추진협의회로 영일만항 개발 조속 추진 건의
- 국제여객터미널 운영방안 협의회를 통한 국제 여객 활성화 방안 모색

(관리카드) 43 자율운항 레저선박 테스트베드 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	한동해전락기획단	담당자	박은서	880-7620	중앙협조	재정지원 제도마련	

❖ 공약목표

- 자율운항 레저선박 테스트베드 및 기술개발 지원센터 구축

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 테스트베드 구축 및 기술개발 지원센터 구축

□ 공약개요

- 육상 및 해상 연구기반 구축, 실증시험을 통한 자율운항 레저선박 기술개발
 - (육상) 원격관제센터 구축 및 운영계획, 선박건조 시설 및 시제품 제작
 - (해상) 연구개발, 실증시험, 현장적용실적 확보를 위한 해상시험장(Test-bed) 구축
 - (선박) 위성항법시스템, 레이더, 카메라, 센서 등 자율운항 시스템 개발

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	320	0	240	0	0	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
국비	200	0	150	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
도비	15	0	9	0	0	3	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0
시군비	35	0	21	0	0	7	7	7	14	0	0	0	0	0	0	0
민자등	70	0	60	0	0	20	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
테스트베드 구축	계획 ①	• 테스트베드 구축 (공정률 70%)	• 대선공약건의	• 연구용역시행 • 신규국가 사업건의	• 신규 국가 사업 반영 및 공모신청 준비	• 2~3월 : 공모선정 • 4~5월 : 추가경정 예산확보 • 6월사업시작 • 테스트베드 설계및착공 (설계완료, 건축공정률 20%)	• 테스트베드 구축 (공정률 70%)
	실적 ②	• 신규 국가 사업 반영 및 공모신청 준비	• 대선공약건의	• 연구용역시행 • 신규국가 사업건의	• 신규 국가 사업 반영 및 공모신청 준비		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	50%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
기술개발 지원센터 구축	계획 ①	• 지원센터 구축 (공정률 70%)	• 대선공약건의	• 연구용역시행 • 신규국가 사업건의	• 신규 국가 사업 반영 및 공모신청 준비	• 2~3월 : 공모선정 • 4~5월 : 추가경정 예산확보 • 6월사업시작 • 테스트베드 설계및착공 (설계완료, 건축공정률 20%)	• 지원센터 구축 (공정률 70%)
	실적 ②	• 신규 국가 사업 반영 및 공모신청 준비	• 대선공약건의	• 연구용역시행 • 신규국가 사업건의	• 신규 국가 사업 반영 및 공모신청 준비		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- ('22.7.) 해수부방문 및 협의(해양레저관광과, 해양개발과)
- ('22.11.) '23년 기획연구용역 예산 편성(40백만원)
- ('23.8.) 해수부 방문 및 협의(해양레저관광과)
- ('23. 04. ~ 11.) 자율운항 레저선박 테스트베드 구축 연구용역 추진

□ 향후계획

- ('24.) 신규 국가연구사업 반영 및 공모신청 준비

(관리카드) 44 환동해 연안항 활성화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					46.7%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	박근록	880-7768	중앙협조	연안항 지정

❖ 공약목표 : 연안항 개발 등을 통한 동해안 수산물 유통 및 관광거점 향만으로 육성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 강구항 개발사업 준공
- 구룡포항 남방파제 확장공사 실시설계용역 완료 및 공사 착공
- 감포항 연안항 지정 건의

□ 공약개요

- 제4차 강구항 항만개발
 - 4차 항만 기본계획에 따라 강구항 개발 추진
- 제4차 구룡포항 항만개발
 - 4차 항만 기본계획에 따라 방파제 확장, 해수교환시설 설치 등 추진
- 감포항 연안항 지정
 - 해양수산부에서 추진중인 감포항 사업 준공(2025년 예정) 후 감포항 연안항 지정 건의

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	820	340	406	115	66	80	80	65	74	507	340	115	46	6	0	0
국 비	340	340	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0		
도 비	480	0	406	115	66	80	80	65	74	167	0	115	46	6		
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
강구항 4차 항만개발	계획①	• 제3차 강구항 개발사업 준공	• 제3차 강구항 개발사업 추진(88%)	• 제3차 강구항 개발사업 준공			
	실적②	• 제3차 강구항 개발사업 준공	• 제3차 강구항 개발사업 추진(88%)	• 제3차 강구항 개발사업 준공			
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
구룡포항 4차 항만개발	계획①	• 공사착공	• 구룡포항 남방파제 확장공사 실시설계 용역 착수	• 구룡포항 남방파제 확장공사 실시설계 용역 준공			
	실적②	• 구룡포항 해수교환시설 설치공사 실시설계용역 착수	• 구룡포항 남방파제 확장공사 실시설계 용역 착수	• 구룡포항 남방파제 확장공사 사업중단	• 구룡포항 해수교환시설 설치공사 실시설계용역 착수		
	달성률 ②÷①	40%	100%	-	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
감포항 연안항 지정	계획①	• 감포항 국비 사업 준공(예정) • 연안항 지정 건의				• 감포항 국비 사업 준공(예정) • 연안항 지정 건의	
	실적②	-					
	달성률 ②÷①	-					

□ 추진실적 및 성과

- 구룡포항 해수교환시설 설치공사 실시설계용역 착수(2025년 4월 완료예정)
- 감포항 태풍피해복구 공사 등 추진 중(해양수산부 직접사업)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

- 주민반대로 인하여 “구룡포항 남방파제 확장공사” 추진을 중단하고 해수교환 시설 설치공사 추진 중

□ 향후계획

- 구룡포항 4차 항만개발
 - 2025. 4. : 구룡포항 해수교환시설 설치공사 실시설계용역 완료
 - 2025. 하반기 : 구룡포항 해수교환시설 설치공사 착공
- 감포항 연안항 지정
 - 現 추진 중인 감포항 사업 완료 후 2025년 감포항을 지방관리 연안항으로 지정될 수 있도록 재협의
 - 해수부 추진사업 : 감포항 호안보강 및 태풍피해 복구공사(15,981백만원)
감포항 외곽시설 설치공사(33,719백만원)

(관리카드) 45 **통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					80%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농식품유통과		담당자	이은정	880-3336	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 통합신공항과 연계한 항공특화단지 조성으로 경상북도 푸드밸리 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 푸드밸리 6개 사업중 4개 사업 타당성 용역 완료, 1개 사업 준공

□ 공약개요

○ 통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성(총 790억원)

- 청년중심 스마트팜 육성(20억원)
- 가정간편식 종합지원센터 건립(200억원)
- 유기농산업 복합서비스단지 조성(140억원)
- 경상북도 먹거리통합지원센터 건립(190억원)
- 농식품수출종합지원센터 건립(180억원)
- 사이소 명품 복합지원센터 조성(60억원)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기중 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	790	0	140	0	8	66	66	0	650	74	0	0	8	66	0	0
국 비	275	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-
도 비	342	-	70	-	4	33	33	-	272	37	-	-	4	33	-	-
시군비	133	-	70	-	4	33	33	-	63	37	-	-	4	33	-	-
민자등	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
통합신공항 연계 경상북도 푸드밸리 조성	계획 ①	• 4개사업 용역완료 • 1개사업 완공	• 2개사업 용역완료	• 2개사업 용역완료	• 1개사업 설계·착공	• 1개사업 공사진행	• 1개사업 완공
	실적 ②	• 4개사업 용역완료 • 1개사업 실시설계 용역 착수	• 2개사업 용역완료	• 2개사업 용역완료	• 1개사업 실시설계 용역 착수		
	달성률 ②÷①	80%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

○ 청년 중심 스마트팜 육성

- 24년 청년 창업형 스마트농업 단지 조성사업 공모 신청('23. 11.) - 서류평가 통과('23. 12.)

○ 가정간편식 종합지원센터 건립

- 경북 간편식품산업 육성 및 통합지원센터 설립·운영 연구용역 완료('22.10)
- 농식품부 관련 사업 국비 지원 건의('24. 3.)

○ 유기농산업 복합서비스단지 조성

- 투자심사 등 예산관련 제반사항 완료('22.09)
- 기본계획 및 실시설계 용역 사업비 교부('23.3)
- 단지조성 각종 용역 등 시행('23~'24)
- * 문화재지표조사용역('23. 3.20~5.18), 건축기획 및 사전검토 용역('23.4.12~'24.4.10), 전략환경영향 평가 용역('23.4.28~'24.4.26), 군 관리계획결정(변경) 용역('23.5.10~'24.5.8)
- 기본계획 변경 및 승인('23. 9.)

- 군 공공건축 위원회 심의 및 군 관리계획 입안('23. 11)

- 군 공공건축 위원회 심의 및 실시설계 제안 공모 심사('24. 2.)

- 실시설계 용역 계약, 착수보고회 및 자문회의 개최('24. 3.)

- 지구 단위 계획구역 결정('24. 6.)

○ 경상북도 먹거리통합지원센터 건립

- 경상북도 먹거리 통합지원센터 건립 및 운영에 관한 연구용역 완료('22.10)

○ 농식품수출종합지원센터 건립

- 농식품 수출종합지원센터 건립 및 운영에 관한 연구용역 완료('23.10)

○ 사이소 글로벌 명품 복합센터 조성

- 사이소 글로벌 명품복합센터 건립에 관한 연구용역 완료('23.12)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 청년 창업형 스마트농업 단지 조성 사업(농식품부 공모) : 대면평가 예정('24. 7월 중)
- 가정간편식 종합지원센터 건립 : 농식품부 사업 신청('25)
- 유기농산업 복합서비스단지 조성
 - 국유재산 용도폐지 및 소규모 환경영향평가 용역 완료('24. 7.)
 - 공사 착공 ('25. 2.)
- 경상북도 먹거리통합지원센터 건립 : 농식품부 사업 신청('25)
- 농식품수출종합지원센터 건립 : 농식품부 사업 신청('26)
- 사이소 명품 복합지원센터 조성
 - 타당성 조사 및 기본구상을 토대로 기본계획 수립('24)
 - 기본 및 실시설계, 각종 인허가, 공항공사 협의 등('26 ~ '27)
 - 사업 착수 및 완료('28 ~ '29)

(관리카드) 46 **환동해 마린머드 활용 바이오산업 플랫폼 구축**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	환동해전략기획단		담당자	한상식	880-7627	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 동해안의 생태자원을 활용한 부가가치 산업 활성화 및 연관기업 육성 도모

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 환동해 마린머드 실증센터 건립

□ 공약개요

- 환동해 마린머드 활용 바이오 플랫폼 구축
 - 기간/위치 : 2023~2030년 / 울진군 죽변면 후정리
 - 사업규모 : 실증단지 1식(연구센터, 상용센터, 원료숙성고, 시설장비)
 - 사업내용
 - 1단계('23 ~ '25) : 머드특성평가, 인프라구축, 소재화 연구(실증사업)
 - 2단계('26 ~ '30) : 실증단지 1식(연구센터, 상용센터, 원료숙성고, 시설장비)
 - 시행주체 : 울진군, (재)환동해산업연구원
 - 총사업비 : 181억원(국비 104, 지방비 77)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	181	0	121.5	1.5	4	16	50	50	59.5	8	0	0	4	4	0	0
국 비	104	0	68	0	0	8	30	30	36	2	0	0	0	2	0	0
도 비	77	0	53.5	1.5	4	8	20	20	23.5	1.8	0	0	1.2	0.6	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	2.8	1.4	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
동해안 마린펠로이드 바이오소재 산업화 플랫폼 구축	계획①	• 환동해 마린머드 실증센터 건립 추진	• 환동해 마린머드 활용 바이오산업 플랫폼구축 기획 용역	• 환동해 마린머드 실증사업 추진	• 환동해 마린머드 실증센터 실시설계용 역	• 환동해 마린머드 실증센터 착공	• 환동해 마린머드 실증센터 건립 추진
	실적②	• 타당성 용역 추진 중	• 사전용역 추진	• 실증사업 추진	• 타당성 용역 추진 중		
	달성률 ②÷①	30%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- '22. 3월 ~ 12월 : 환동해 해양머드 활용 바이오산업 플랫폼 구축 사전용역 추진
- '22. 12월 : 해양신산업 발굴을 위한 해양정책연구 포럼(국회)
- '23. 2월 ~ 12월 : 마린펠로이드 산업화 대비 실증사업 추진
- '23. 2월 ~ 7월 : '24년도 「동해안 마린펠로이드 바이오소재 산업화 플랫폼 구축」 타당성조사 용역비 국비 2억원 해양수산부 반영 건의
- '23. 12월 : 타당성조사 용역비 국비 2억원 확보
- '24. 3월 : 타당성 조사 연구용역 착공 및 용역 수행중
- '24. 6월 : '25년도 실시설계를 위한 국비 1.68억원 건의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- '24. 9월 : 사업 타당성조사 연구용역 중간보고회
- '24. 12월 : 사업 타당성조사 연구용역 최종보고회
- '25. 2월 : 사업 실시설계 용역 착공

(관리카드) 47 2025 APEC 정상회의 경주 유치 및 MICE 산업 강화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
	○						100%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	외교통상과 관광마케팅과		담당자	김동영 김지은	790-2791 880-3204	중앙협조	-

❖ 공약목표

- 2025 APEC 정상회의의 경주 유치를 통해 경북의 세계화에 날개를 달고 세계로 진출할 기회 마련
- 마이스 산업 활성화 기본계획 수립

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- APEC 정상회의의 유치 홍보 및 행사 운영, 민간추진위원회 운영 개최 실적
- 마이스 산업 활성화 기본계획 수립

□ 공약개요

- 2025APEC 정상회의의 경주 유치 추진
 - 사업비 : 130백만원(도비)
 - 사업내용
 - APEC 정상회의의 유치를 위한 성공유치 홍보물 제작
 - APEC 정상회의의 유치 민간추진위원회 구성(13명), 발대식 개최 및 정기회의의 운영 등
- 2025APEC 정상회의의 경주 유치 추진지원
 - 사업기간 : 2023. 1월~12월
 - 사업비 : 300백만원(도비 150, 시비 150)
 - 사업내용
 - APEC 정상회의의 유치를 위한 성공유치 홍보 사업 및 행사 추진
 - APEC 정상회의의 유치 추진위원회 구성(400명), 발대식 개최 및 정기회의의 운영 등
- MICE 산업 활성화 추진
 - 사업기간 : 2023. 1월~12월
 - 사업비 : 20백만원 (연구용역비)
 - 사업대상 : 컨벤션센터* 및 유니크베뉴** (소규모 회의시설)
 - * 컨벤션센터 : HICO(경주), GUMICO(구미), ADCO(안동), 포항(추진중)
 - ** 유니크베뉴 : 황룡원, 평산아카데미연수원 등 21개소
 - 사업내용 : 경북 마이스산업 활성화 계획 수립, 발전방안, 컨벤션센터 협력 네트워크 구축 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	11	0	11	4.5	3.5	3.0	0	0	0	48.5	0	4.6	25.5	18.4	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
도 비	5	0	5	1.8	1.7	1.5	0	0	0	22.5	0.0	1.8	11.5	9.2	0.0	0.0
시군비	6.1	0	6.1	2.8	1.8	1.5	0	0	0	26	0.0	2.8	14.0	9.2	0.0	0.0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년
정상회의 유치업무 추진	계획①	정상회의 경주 유치	- 정상회의유치 홍보물제작 - 온오프라인 홍보 1회	- 정상회의유치 홍보물제작 - 민간상임위원회 구성 및 발대식 - 온오프라인 홍보 3회, 행사 2회	- 정상회의유치 홍보물제작 - 민간상임위원회 운영 - 온오프라인 홍보 2회
	실적②	- 경주 유치 6개 기관업무협약식 - 경북유치 특위 서울 경기도 의회 방문 및 서울시장 지지요청 - 경주 유치 외교부 장관 면담 - 개최도시 유치신청서 제출 - 후보도시 현장실사 - 개최도시 최종 PT설명회 개최 - 개최도시 최종 확정	- 정상회의 유치 홍보 PPT, 마스크, 책자, 리플렛 등 제작 - 정상회의 홍보동영상 송출 및 서울역 맞이방 옥외광고	- 정상회의유치 홍보물제작 - 민간상임위원회 구성 및 발대식 - 온오프라인 홍보 3회, 행사 2회	- 경주 유치 6개 기관업무협약식 - 경북유치 특위 서울 경기도 의회 방문 및 서울시장 지지요청 - 경주 유치 외교부 장관 면담 - 개최도시 유치신청서 제출 - 후보도시 현장실사 - 개최도시 최종 PT설명회 개최 - 개최도시 최종 확정
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
MICE산업 강화	계획①	마이스산업 활성화기본 계획 수립	마이스산업 활성화유역 시행계획수립	- 연구용역시행 - 마이스산업 활성화 기본 계획수립			
	실적②	정책연구과제 수행 완료	정책연구 의뢰 완료	정책연구과제 수행 완료			
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%			

□ 추진실적 및 성과

- 홍보물품 제작
 - APEC 정상회의 경주 유치 홍보동영상 제작 발주
 - 정상회의 유치 홍보 책자, 리플렛, 전단지 등 320,000부 제작
- 온·오프라인 홍보
 - 서울(명동, 강남고속버스터미널 등), 대구, 경주 주요장소 옥외광고
 - 언론(포항극동방송, 조선비즈) 홈페이지 및 배너 광고
- APEC 정상회의 민간추진위원회 구성 및 위원회 운영(2회)
- APEC 정상회의 범시민유치위원회 출범(700명)
- 2025 APEC 정상회의 경주유치 희망 포럼 개최
- 2025 APEC 정상회의 경주유치 기원 슈퍼콘서트 개최
- APEC정상회의의 경주 유치 6개 기관 업무 협약식
- 경북유치 특위 서울·경기도 의회 방문 및 오세훈 서울시장 지지요청
- APEC 경주 유치 외교부 방문 장관 면담(도지사, 국회의원, 경주시장)
- APEC 정상회의 개최도시 유치신청서 작성 제출
- APEC 정상회의 개최도시 후보도시 현장 실사(실사단 20명 방문)
- APEC 정상회의 개최도시 최종 PT 발표회 개최
- 제4차 개최도시선정위원회 회의 개최(경주시 건의안 의결)
- APEC 정상회의 제2차 준비위원회 개최(경주시 개최도시 확정)
- '24. 6. 27. : 2025 APEC 정상회의 개최도시 선정 브리핑 개최(도청 안민관)
- '24. 7월 : APEC 정상회의 준비지원단 TF 출범
- 마이스산업 활성화를 위한 마이스산업육성 기본구상
 - 경북연구원 정책연구과제 의뢰('22.12.)
 - 마이스산업 인프라(컨벤션센터, 유니크베뉴) 및 국제회의 개최 현황 조사
 - 마이스산업 활성화 기본계획안 및 단계별 방안 제시
 - 정책연구 착수('23.5.) 및 추진('23.5.~7.)
 - 국내외 및 경북 마이스산업 현황 분석 및 육성·활성화 기본계획구상 수립
 - 정책연구과제(경북 마이스산업 육성 기본구상) 수행 완료('23.8.)
 - 마이스산업 여건 및 현황분석, 마이스산업 활성화 기본구상 등
- 컨벤션센터 운영(예정) 시군 의견 청취 간담회('23.7.)
 - 4개 시군(포항, 경주, 안동, 구미)의 컨벤션센터 운영현황 파악 및 활성화 아이디어 논의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- 정상회의 유치업무 추진
 - '24. 9월 : APEC 정상회의 준비지원단 정식 출범 및 개소식
 - '24. 9월 ~ : APEC 정상회의 준비 및 사업 진행
- MICE산업 권역별 거점화
 - (포항) 산관학 연계형 신성장산업 MICE 거점 / (경주) 탄소중립형 MICE 거점 (안동) 체류형 MICE 거점 / (구미) 비즈니스교류형 MICE 거점
- 마이스 경쟁력 강화를 위한 시군 지원방안 검토
 - 전시컨벤션센터는 다소 수익성이 낮아 도·시비에 의존(재정부담)
 - ⇒ 경북 마이스산업의 경쟁력 제고를 위하여 시군별 마이스 지원 방안 마련필요

(관리카드) 48 지역공항 활성화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					49%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	공항추진과		담당자	김시윤 서한나	880-8826 880-8827	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 지역공항 인프라 활용 다각화를 통한 지역경제 활성화 도모

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 울릉공항 건설 국비 확보 및 지역항공사 설립 검토

□ 공약개요

- (포항경주공항) 명칭변경 후속 활성화사업 추진
 - 지역항공사 설립 검토
 - 지역항공사 설립 타당성 조사 용역 추진
- (울릉공항) 원활한 울릉공항 건설사업 추진을 위한 국비 확보
 - (위 치) 울릉군 울릉읍 사동리 일원
 - (사업기간) 2020년 ~ 2025년
 - (사 업 비) 7,292억원
 - (사업내용) 소형항공기 이착륙이 가능한 소형공항 건설
 - 활주로(1,200m×36m), 여객터미널 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,292	1,558	5,734	1,449	1,080	1,200	2,005	0	0	3,778	1,558	1,140	1,080	0	0	0
국 비	7,292	1,558	5,734	1,449	1,080	1,200	2,005	0	0	3,778	1,558	1,140	1,080	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
지역항공사 설립 추진	계획 ①	지역항공사 설립	• 용역 착수	• 용역 수행 및 검토	• 설립 계획 수립 및 협의	• 항공사 유치 및 업무협의	• 지역항공사 설립
	실적 ②	• 설립 및 유치 실무 검토	• 용역 착수	• 용역 완료	• 설립 및 유치 실무 검토		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
울릉공항 건설 국비 확보	계획 ①	• 공정을 100%	• 공사추진 (공정율 30%)	• 공사추진 (공정율 45%)	• 공사추진 (공정율 60%)	• 공사추진 (공정율 80%)	• 공항 개항
	실적 ②	• 공정을 48%	• 공사추진 (공정율 26.5%)	• 공사추진 중 (공정율 40%)	• 공사추진중 (공정율 48.4%)		
	달성률 ②÷①	48%	88%	90%	81%		

□ 추진실적 및 성과

- 지역항공사 설립 타당성조사 연구용역 추진 ('23.12월 공정율 100%)
 - 용역기간/금액 : '23.1.16~'23.11.15 / 149,000천원
- 울릉공항 건설 국비 확보 ('23.11월 공정율 40%)
 - '23년 : 855억원, '24년 : 900억원
- ('22.12.~'23.11.) 「울릉공항 발전전략 수립 연구용역」 추진
- ('23.4.~'24.5.) 「울릉공항 및 주변지역 활성화 정책수립 연구용역」 추진
- ('23.9.~10.) 울릉공항 면세점 도입 TF팀 구성 및 광역단체 실무회의(경북,인천,전남)
- ('24.2.~5.) 면세점 도입 관계기관 업무협의(국토부, 행안부, 울릉군, 경북문화관광공사)
- ('24.2.~6.) 울릉공항 연계 MaaS 구축을 위한 관계기관 업무회의 (국토부, 울릉군, 한국공항공사, 경북문화관광공사, 한국도로공사, KT 등)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 기상여건 등 도서지역의 특수성에 따른 공사 지연 우려 ➡ 철저한 공정관리 대책 필요

□ 향후계획

- 지역항공사 설립 추진 검토 및 중앙부처 협의
- 울릉공항 건설 국비 확보 지속 건의('25년 3,151억원)

(관리카드) 49 지역공항 리뉴얼 프로젝트

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				52.5%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	공항추진과		담당자	김시윤 서한나	880-8826 880-8827	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 항공교육 인프라 확보를 통한 항공산업 경쟁력 제고 및 일자리 창출
- 회전익 정비 특화단지 조성을 통한 신성장 동력 확보 및 일자리 창출

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 종합항공훈련 특화단지 조성사업 착수 및 국비 확보
- 군용·민용 회전익(헬기) 정비 특화단지 조성사업 국비 확보

□ 공약개요

- (울진비행훈련원) 종합항공훈련 특화단지 조성
 - 사업기간/사업비 : 2022년~2027년/1,620억원
 - 사업내용
 - (1단계) 종합항공훈련센터 건립 및 기반시설 확충
 - (2단계) 항공전문인력 양성사업 추진
 - (3단계) 전시·교육·체험 가능한 항공훈련테마파크 조성
- 군용·민용 회전익(헬기) 정비 특화단지 조성
 - 사업기간/사업비 : 2022년~2030년/500억원 정도
 - 사업내용 : 군용민용 회전익(헬기) 및 드론 정비 특화단지 조성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,120	0	1,075	4	1	20	540	510	1,045	5	0	4	1	0	0	0
국 비	2,116	0	1,071	1	0	20	540	510	1,045	1	0	1	0	0	0	0
도 비	4	0	4	3	1	0	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
종합항공훈련 특화단지 조성	계획①	특화단지 조성 착수	• 연구용역 추진	• 연구용역 추진	• 국비 건의	• 국비 확보	• 사업 착수
	실적②	연구용역 완료	연구용역추진	• 연구용역 추진 중	• 연구용역 완료		
	달성률 ②÷①	60%	100%	70%	50%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
군용·민용 회전익(헬기) 정비 특화단지 조성 추진	계획①	국비 확보	-	• 연구용역예산 확보 및 착수	• 연구용역 추진	• 국비 건의	• 국비 확보
	실적②	용역 추진 중	-	• 용역 발주 중 (‘23.7월 착수)	• 용역 추진 중 (‘24.7월 완료예정)		
	달성률 ②÷①	40%	-	100%	80%		

□ 추진실적 및 성과

- 「종합항공교육 인프라 도입 및 항공훈련 특화단지 조성방안 연구용역」
 - 용역기간/금액 : ‘23.1.26~’24.6.20/ 295백만원
 - 용역기관 : 한국교통연구원(70%), 엔지니어링글로벌(30%)
 - 주요내용
 - 항공교육·훈련 관련 정책 및 국내외 항공교육·훈련기관 현황 조사·분석
 - 종합항공훈련 특화단지 기본방향
 - 한국항공교육원(KAA) 유치를 위한 전략 수립 및 타당성 분석
 - ※ 착수보고회(‘23.2.17.) / 중간보고회(‘23.8.10.) / 최종보고회(‘24.5.27.) 개최
- 「예천 군공항 활성화 방안 연구용역」
 - 용역기간/금액 : ‘23.7.26~’24.2.20/ 46백만원
 - 주요내용
 - 예천 군공항 민항기 재취항 가능성 및 소요시설 조성 사업비 분석
 - 군·민 회전익 정비 특화단지 조성 모델 개발 및 타당성 분석
 - ※ (‘23.9.4) 착수보고회 / (‘23.12.7) 중간보고회 / (‘24.7월 중) 최종보고회 개최 및 완료 예정

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후계획

- 용역 결과를 반영하여 국토부 방문 사업추진 및 국비 확보

(관리카드)
50

울릉 사동항 3단계 개발추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					75%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	비예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	박근록	880-7768	중앙협조	항만개발계획 반영

❖ 공약목표 : 크루즈 부두 및 마리나를 개발하여 울릉공항 취항과 함께 울릉도를 국제관광도시의 거점으로 육성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 제4차 전국 연안항 기본(수정)계획에 반영

□ 공약개요

- 울릉 사동항 3단계 개발추진
 - 울릉 사동항 3단계 개발 타당성 기본구상 용역 결과를 토대로 제4차 전국 연안항 기본(수정)계획에 반영될 수 있도록 해수부 지속 건의

□ 예산투입 실적 및 계획(비예산)

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기중 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
울릉 사동항 3단계 개발추진	계 획 ①	• 제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의	• 기본구상 용역 착수	• 용역완료 • 제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의	• 제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의	• 제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의	
	실 적 ②	• 제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의('24.4.)	• 기본구상 용역 착수	• 사동항 3단계 개발 타당성 기본 구상 용역 완료('23.3.)	• 제4차 전국 연안항 기본(수정) 계획에 반영 해양수산부 건의('24.4.)		
	달성률 ②÷①	75%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 사동항 3단계 개발 타당성 기본구상용역 (울릉군, 2023. 3. 완료)
 - 제4차 전국연안항 기본(수정)계획에 반영 해양수산부 건의('23.11., '24.4.)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 사동항 3단계 개발 타당성 기본구상용역 성과를 근거로 제4차 전국 연안항 기본(수정)계획에 반영될 수 있도록 해양수산부에 지속 건의

(관리카드) 51 동해안 해양레저 관광 활성화							
사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				43%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	해양레저관광과		담당자	서성배 김성진	880-7782 880-7783	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 감포 해양레저복합단지 및 포항 국제서핑특화지구 조성으로 해양 레포츠 저변확대 및 해양관광 활성화

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 감포 해양레저복합단지 및 포항 국제 서핑특화지구 조성 착공 및 공정률 70% 이상 달성

□ 공약개요

- 경주 감포 해양레저복합단지 조성
 - 기간/위치 : 2023년 ~ 2027년 / 경주시 감포읍 일원
 - 사 업 비 : 450억원(국비 225, 지방비 225)
 - 사업내용 : 방파제건설, 요트 계류시설, 클럽하우스, 전망대 등
- 포항 국제 서핑특화지구 조성
 - 기간/위치 : 2023년 ~ 2027년 / 포항 흥해읍 용한리 일원
 - 사 업 비 : 300억원(국비 150, 지방비 150)
 - 사업내용 : 서핑 클럽하우스, 서핑 아카데미, 서핑 샵, 해변공원 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기중 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	750	0	370	0	20	50	120	180	380	40	0	0	13	27	0	0
국 비	375	0	185	0	10	25	60	90	190	20	0	0	10	10	0	0
도 비	112.5	0	55.5	0	3	7.5	18	27	57	6	0	0	3	3	0	0
시군비	262.5	0	129.5	0	7	17.5	42	63	133	14	0	0	0	14	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경주 해양레저관광 거점 사업	계획 ①	해양레저관광 거점사업 조성	• 기본구상 용역 완료	• 해양레저 관광 거점 공모 신청 • 기본계획 용역착수	• 기본 및 실시설계 용역 준공	• 기반시설 및 건축 착공	• 기반시설 및 건축 시설 공정률 70% 달성
	실적 ②	위수탁업체 선정	용역 진행중	공모선정 및 예산배정	위수탁업체 선정		
	달성률 ② ÷ ①	39%	100%	80%	15%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
포항 국제서핑 특화지구 조성	계획 ①	국제서핑 특화지구 조성사업 착공	• 용한리 서퍼 비치센터 준공	• 기본구상 및 타당성조사 연구용역 착수	• 국제서핑 특화 지구 조성 국비 보조사업 건의	• 기본 및 실시설계용 역	• 국제서핑 특화지구 조성사업 착공
	실적 ②	용역완료 및 국비건의	준공('22.5)	용역착수	용역완료 및 국비건의		
	달성률 ② ÷ ①	46%	100%	100%	30%		

□ 추진실적 및 성과

- 경주 해양레저관광 거점 사업
 - '23. 05. : 해양레저관광 거점조성 공모신청
 - '23. 06. ~ 07. : 해양레저관광 거점조성 1, 2차 현장평가 및 종합평가완료
 - '23. 07. ~ 12. : 해양레저관광 거점조성 최종선정 및 보조금교부(국비 10억)
 - '24. 02. : 농어촌공사 위수탁 체결(경주시)
- 포항 국제서핑특화지구 조성
 - '22. 05 : 용한리 서퍼 비치센터 준공
 - '23. 12 : 국제서핑특화지구 조성 기본구상 연구용역 착수
 - '24. 2 : 국제서핑 특화지구 조성 기본구상 연구용역 완료

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 해양레저관광 육성 및 지원 조례			0	

□ 향후계획

- 해양레저관광 거점조성 기본구상 및 실시설계 용역 추진
- 국제서핑 특화지구 조성 '25년 국비 지원 건의

(관리카드)
52

백두대간 웰니스 문화관광 벨트 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				45%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	관광마케팅과 기후환경정책과		담당자	신민섭 김정훈	880-3213 880-3525	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 경북형 고품질, 고부가 웰니스관광 자원 발굴 및 육성기반 마련
- 경북 동북부권 생태관광활성화 기반구축

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 경북 웰니스관광지 선정(30개소) 및 육성지원
- 경북 웰니스 페스티벌 개최(5회)
- 웰니스 매니저 전문인력 양성(200명)
- 경북 웰니스관광산업 혁신허브센터 조성계획 수립 및 건립
- 웰니스 의료관광 협의체 구성
- 영양 에코촌 조성

□ 공약개요

○ 경북 웰니스관광 자원 발굴

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 대 상 : 경상북도 일원
- 경북 웰니스 관광지 30개소 선정 및 육성지원
- 특화 웰니스 프로그램 개발, 경북 웰니스 페스티벌 개최
- 사 업 비 : 57억원(도비 43.5, 시군 13.5)

○ 웰니스관광산업 기반구축

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 대 상 : 경상북도 일원
- 웰니스·의료관광 융합 클러스터 공모, 경북 웰니스·의료관광산업 협의체 구성·운영
- 경북 웰니스관광산업 혁신허브센터 건립 및 운영
- 사 업 비 : 49억원(국비 27, 도비 22)

○ 영양 밤하늘 청정 에코촌 조성

- 사업위치 : 영양군 수비면 죽파리
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)
- 사 업 비 : 120억원(국비 60, 도비 18, 군비 42)
- 사업규모 : 부지30,561㎡ / 건축연면적 1,560㎡
- 사업내용 : 숙박동, 에코센터(전시, 교육), 생태체험장 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	226	0	226	13	120	33	35	25	0	150.2	0	20.1	109	21.1	0	0
국 비	87	0	87	5.5	55	11.4	10	5	0	70	0.0	9.0	52.5	8.5	0.0	0.0
도 비	83.5	0	83.5	3.5	27	14	22	17	0	31.3	0.0	4.6	20.1	6.6	0.0	0.0
시군비	55.5	0	55.5	4.0	38	7.5	3	3	0	48.9	0.0	6.5	36.4	6.0	0.0	0.0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
웰니스관광 클러스터 활성화	계 획 ①	• 웰니스관광지 공모선정(5개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(25명) • 혁신허브센터 건립	• 웰니스관광지 공모신청 • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스매니저 양성(25명)	• 웰니스관광지 공모선정(5개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(50명) • 웰니스 의료관광 협의체구성	• 웰니스관광지 공모선정(10개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(50명) • 혁신허브센터 연구용역	• 웰니스관광지 공모선정(10개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(50명) • 혁신허브센터 착공	• 웰니스관광지 공모선정(5개소) • 웰니스 페스티벌 개최 • 웰니스 매니저 양성(25명) • 혁신허브센터 건립
	실 적 ②	• 5개 시군 공모선정(영주,영양,영덕,봉화,울진) • 웰니스페스티벌 개최(영덕,영주) • 웰니스매니저 양성	• 5개 시군 공모선정(영주,영양,영덕,봉화,울진) • 웰니스 페스티벌 개최(영주,영덕) • 웰니스매니저 양성	• 3개 웰니스관광지 공모선정(포항,영덕,영양) • 웰니스페스티벌 개최(영덕) • 웰니스매니저 양성 • 웰니스의료관광 협의체 구성	• 웰니스관광지 공모선정 예정(5개소 예정) • 웰니스 페스티벌 개최(김천,영덕) • 웰니스매니저 양성		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
영양 밤하늘 청정 에코촌 조성	계 획 ①	영양 에코촌 조성	• 실시설계	• 실시설계 및 사전행정 절차 완료 • 공사 착공	• 에코촌 조성 사업 완료		
	실 적 ②	사전행정절차 이행 중	• 기본구상 변경 및 실시 설계 착수	• 지구단위계획 수립 등 사전 행정절차 이행 용역 착수 • 부지보상선정	• 건축기본설계 완료 • 지구단위계획 수립 등 사전 행정절차 추진 중		
	달성률 ②÷①	40%	100%	50%	30%		

□ 추진실적 및 성과

- 웰니스관광 클러스터 활성화
 - 2023년 3월 문화체육관광부 주관 웰니스·의료관광 융복합 클러스터(대구·경북) 공모사업 최종선정, 국비 2.5억원 반영
 - 2024년 문화체육관광부 주관 웰니스·의료관광 융복합 클러스터(대구·경북), 국비 2억원 반영-영주(국립산림치유원), 영양(장계향문화체험교육원), 영덕(인문힐링센터여명) 봉화(국립백두대간수목원), 울진(금강송에코리움) 등 기존 5개 거점시설에 대구 의료관광과 한방에 특화된 경산·영천 국제여객터미널을 보유한 포항을 추가한 융복합 클러스터 조성 추진
 - 5개 시군(영주, 영양, 영덕, 봉화, 울진) 거점시설과 연계하여 웰니스관광 특화상품 개발 및 운영, 홍보마케팅 지원을 위한 공동사업 추진
 - 2022년 영주, 2023년 영덕, 2024년 김천에서 경상북도 웰니스관광 페스타 개최-영주('22.10.7.~10.10/4일간/영주선비세상), 영덕('23.10.7.~10.9/3일간/영덕고래불국민야영장) 김천('24.5.25.~5.26/2일간/김천사명대사공원)
- 영양밤하늘 청정에코촌 조성
 - '22. 1. ~ 9. : 사업부지 변경검토 및 기본구상변경
 - '22. 12. : 사업대행 위수탁협약체결(영양군-국립공원공단)
 - '23. 1. ~ 9. : 사유지 매수진행(감정평가완료, 대상토지: 11명 14필지)
 - '23. 3. : 지구단위계획변경 및 전략환경영향평가용역 발주
 - '23. 5. : 공공건축 사전검토 완료(국가공공건축센터)
 - '23. 9. : 건축설계용역 발주
 - '24. 5. : 건축기본설계 완료
 - '24. 6. : 사유지 매수 95% 완료(10명 13필지)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 웰니스 관광 육성 및 지원에 관한 조례			0	

□ 향후계획

- 2024년 10월 영덕 국제 Hi-Wellness 페스티벌 개최 예정
- 2025년까지 3년간 웰니스·의료관광 융복합 클러스터 조성 추진(경북·대구 공동)
 - 비전 : '가고 싶은 도시, 치유가 되는 도시, 한국 대표 웰니스·의료관광 거점도시'
 - K-컬처 기반 웰니스·의료관광 지역특화형 관광자원 발굴 및 지속가능한 관광 기반 마련을 위해 융복합을 통한 웰니스·의료관광 시너지 극대화

- 관광서비스 통합 협력세일즈 및 민·관 협력을 통한 새로운 소비층 확보, 전담조직 운영을 통한 웰니스 페스티벌 공동개최 등 글로벌 브랜드 구축
- 2025년까지 3년간 웰니스·의료관광 융복합 클러스터 조성 추진(경북·대구 공동)
 - 비전 : '가고 싶은 도시, 치유가 되는 도시, 한국 대표 웰니스·의료관광 거점도시'
 - K-컬처 기반 웰니스·의료관광 지역특화형 관광자원 발굴 및 지속가능한 관광 기반 마련을 위해 융복합을 통한 웰니스·의료관광 시너지 극대화
 - 관광서비스 통합 협력세일즈 및 민·관 협력을 통한 새로운 소비층 확보, 전담 조직 운영을 통한 웰니스 페스티벌 공동개최 등 글로벌 브랜드 구축
- 영양밤하늘 청정에코촌 조성
 - '24. 07. : 지구단위계획수립 및 용도지역변경 입안
 - '24. 09. : 부지보상 완료
 - '25. 03. : 지구단위계획수립 및 용도지역변경 완료, 관련 인·허가 등 사전행정절차 완료
 - '25. 04. : 착공

(관리카드) 53 **낙동강 문화관광 르네상스**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	관광정책과		담당자	김민지	880-3194	중앙협조	-

❖ **공약목표 : 철기 중심 소국 문화 등 역사문화 기반의 낙동강 생태자원을 보유한 낙동문화권을 활용한 문화관광 중심의 지역 성장 기반 마련**

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 낙동강 문화관광 르네상스 중앙부처 국비 반영**

□ 공약개요

○ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2028년(5년간)
- 범 위 : 대구, 경북, 경남 22개 시군(영남내륙권 낙동문화권)
- 총사업비 : 5,920억원(국 4,004, 지방 1,716, 민자 200)
- 사업내용 : 낙동강 유역의 문화·생태 자원을 활용한 지역 관광거점 조성

○ 추진내용

(1) 유휴관광자원 업사이클링

- 저이용, 유휴 문화관광자원의 재해석, 재생을 통한 지역부가가치 창출
- 폐교 활용한 문화예술 아트빌리지 조성, 철도유휴부지 활용 수익시설 유치, 유휴방치 산업시설을 활용한 복합문화시설 조성, 빈집 활용 관광 공용 숙박시설 조성

(2) 낙동문화권 에코뮤지엄 조성

- 낙동문화권 내 자연사회 유산에 기반한 농촌·산촌생태마을을 활용, 문화, 역사, 생태 등 장소 자체가 전시가 되는 지붕 없는 박물관인 에코뮤지엄으로 조성

(3) 관광형 통합교통 서비스 구축

- 농촌, 산촌 등 교외 지역이 다수인 지역관광활성화를 위해 4차 산업혁명 시대 대응형 관광형 통합 모빌리티 서비스 구축

(4) 낙동강 4美 4昧

- 낙동문화권 상류 지역 경북 특화 관광지 연계를 통한 메가 관광 브랜드 육성으로 신공항 배후 명품 관광레저 경제권 조성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									임기후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'22	'23	'24	'25	'26	계		기투자	'22	'23	'24	'25	'26	
계	5,132	0	3,549	0	0	1,183	1,183	1,183	1,583	200	0	0	6	10	92	92	
국 비	3,206	0	2,400	0	0	800	800	800	806	100	0	0	3	5	46	46	
도 비	514.8	0	308.7	0	0	102.9	102.9	102.9	206.1	30	0	0	0.9	1.5	13.8	13.8	
시군비	1,211.2	0	720.3	0	0	240.1	240.1	240.1	490.9	70	0	0	2.1	3.5	32.2	32.2	
민자등	200	0	120	0	0	40	40	40	80	0	0	0	0	0	0	0	

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
낙동강문화관광 르네상스	계획 ①	국비 확보	• 낙동강문화 관광르네상스 국비반영추진	• 낙동강문화 관광르네상스 국비반영추진	(국비반영시) • 1차년도 사업추진	• 2차년도 사업추진	• 3차년도 사업추진
	실적 ②	국비 반영	국비 미반영	국비 반영	국비 반영		
	달성률 ② ÷ ①	30%	0%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 낙동문화권 에코뮤지엄 조성 → 국토부 해안 및 내륙권발전사업 국비 반영
- '23년 국비 3억원, '24년 국비 5억원 반영
- 기본계획 수립 용역 준공, 공원조성계획 결정 및 실시설계 용역 발주 진행 중

<사업개요>

- 위 치 : 고령군 개진면 오사리 일원
- 총사업비 : 200억원(국비 100, 지방비 100)
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 수상레저 시설조성, 부레관광지 연계 관광기반 구축 등

□ 향후계획

- 국비 미 반영 3개 과제, 2025년 국비 반영 위한 중앙부처 방문 건의 지속 추진

(관리카드) 54 **천년 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화유산과		담당자	권창희	880-3162	중앙협조	사업시행 지역특성반영

❖ **공약목표**

- 신라왕경의 디지털 복원과 가상현실 구현을 통해 글로벌 K-콘텐츠로 육성하고, 세계유산의 가치를 확장하여 세계적 디지털 헤리티지로 성장

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축 완료**

□ **공약개요**

- 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
 - 사업범위 : 신라 및 통일신라시대 서라벌(경주)
 - 총사업비 : 270억원(국비 270억원)
 - 사업내용
 - 신라천년의 문화유산들에 대한 3차원 모델링 및 콘텐츠 제작
 - 관련 문헌자료 빅데이터 구축 및 최신기술을 활용한 역사적 사건, 배경, 인물 등 과거의 생활상을 알 수 있도록 재구성

□ **예산투입 실적 및 계획**

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	270	0	270	0	90	90	90	0	0	135	0	0	90	45	0	0
국비	270	0	270	0	90	90	90	0	0	135	0	0	90	45	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축	계획①	플랫폼 구축 및 서비스시행	• 연구용역 추진	• 플랫폼 구축 • 사업추진 협업체 구성	• 플랫폼 구축	• 플랫폼 구축	• 플랫폼 구축 및 서비스시행
	실적②	• 2차년도 용역착수	• 연구용역	• 용역 발주 및 사업추진	• 2차년도 용역착수		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	50%		

□ **추진실적 및 성과**

- 천년 신라왕경 디지털 복원 프로젝트 연구용역 시행('22. 6월 ~ 12월)
- 신라왕경 타임머신 플랫폼 구축 국비 예산 확보('22. 12월)
 - 23년 국비 90억원(총사업비 270억원) 확보
 - 문화재청 직접 추진 사업(전액 국비 사업)
- 사업추진 방향 관련 사업추진 협업체 구성방안 협의('22. 12월)
- 신라왕경 디지털복원 추진 협업체 구성 및 회의 개최('23. 1월)
 - 문화재청(디지털문화유산팀, 국립문화재연구원 등), 경상북도, 경주시
- 효율적 사업추진을 위한 문화재청-경북도 사업추진 방향 협의('23. 2월)
- 서라벌 천년 시간여행 용역 제안서 평가 및 계약('23. 5월)
 - 경북연구원 주관 컨소시엄(NC소프트, 시공테크, VR크루, 나라지식정보) 계약대상자 선정
- 용역 착수보고회(1차 연도) 개최('23. 6월)
- 서라벌 천년 시간여행 구축과 활용 기술세미나 개최('23. 9월)
- 용역 중간보고회(1차 연도) 개최('23. 9월)
- 용역 완료보고회 및 성과보고회(1차 연도) 개최('23. 12월)
- 2차 연도 용역 착수보고회('24. 2월)
- 확장현실(XR) 실감콘텐츠(1차 연도 성과물) 체험·전시('24. 6월, 경주엑스포대공원)
 - 제작 콘텐츠 체험·전시 기회 제공으로 사업성과 대국민 홍보

□ **문제점 및 대책**

- 국가 직접 추진 사업으로 지역의견 원활한 반영을 위한 방안 마련
 - 사업 추진 협업체 구성을 통한 지역 의견 반영(경북도, 경주시 참여)
- 디지털 콘텐츠 중심의 사업으로 디지털 취약계층의 향유 방안 필요
 - 사업추진 성과의 홍보 및 콘텐츠 활용을 위한 현실공간에 체험 공간 검토 필요
- 신라왕경 가상 재현의 고증자료 부족 문제 해결 방안 필요
 - 신라사대계 및 고고학 전문가 상세 자문을 통해 가상 재현의 근거 확보

□ **향후계획**

- 신라왕경 디지털(타임머신) 플랫폼 구축 사업과 연계 사업 발굴 및 추진
 - 신라왕경 핵심유적 복원정비 사업의 디지털화 추진으로 신라왕경 복원의 가시적 성과 달성
- 신라왕경 디지털(타임머신) 콘텐츠 활용을 위한 체험관등 홍보 시설 마련
- 디지털 문화유산관련 지역 산업육성 및 전문인력 양성을 통한 문화재 디지털 복원의 거점 지역으로 육성
- 신라 문화에 국민적 관심 유도로 지역 관광산업 발전 및 지역경제 활성화

(관리카드) 55 **국립 세계문화유산센터 건립**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				20%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화유산과		담당자	권민정	880-3172	중앙협조	제도마련 입지경복

❖ **공약목표** : 센터 건립 유치를 통해 유산의 가치 제고 및 문화강국으로서의 국제적 위상 강화

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 국립 세계문화유산센터 공사 및 개관

□ 공약개요

- 국립 세계문화유산센터 건립(유치)
 - 기간/위치 : 2022년 ~ 2026년, 세계문화유산 소재지역(경주, 안동, 영주)
 - 사 업 비 : 500억원(국비)
 - 사업내용 : 센터건립, 통합플랫폼 구축, 디지털아카이브 및 재난안전 예방관리 시스템 구축 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기 내(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	500	0	500	0	5	5	245	245	0	1	0	0	1	0	0	0
국 비	500	0	500	0	5	5	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 경상북도 기본구상 연구용역 先 추진(20백만원, 2022. 5.완료), 토지매입비 별도

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
국립 세계문화유산 센터 건립	계획①	준공 및 개관	•건립 기본구상 연구용역	•건립 타당성 연구, 법개정 •토지확보 등 제반사항 논의	•건립기본및 실시설계용 역	•센터 건립공사	•센터 건립 준공 및 개관
	실적②	•기본구상 연구용역 (도완료) •국비건의	연구용역 실시	•연구용역 발주(도) •국비 건의	•연구용역 완료(도) •국비 건의		
	달성률 ②÷①	20%	100%	100%	-		

□ 추진실적 및 성과

- '21.12.~'22.5. 디지털기반 세계유산 통합관리체계구축 기본구상 연구용역
- '23.10.~'24.6. 국립 세계문화유산원 건립 기본구상 및 타당성 조사 연구용역

□ 문제점 및 대책

- 국립세계유산원 건립 타당성 연구용역비(국비 5억원) 지속적으로 건의하였으나 예산 최종 미반영('23.12.)
- 기본구상 및 타당성 조사 연구용역(도) 결과를 토대로 세계유산 통합관리 논리 강화하여 부처 신규사업 지속 건의

□ 향후계획

- 세계유산법 등 관련 법 개정 및 부지확보 등 제반사항 논의
- '25 국립세계유산원 건립 신규사업 반영 및 타당성 연구용역 추진(국가유산청)

※ 2024년 하반기 : 국립세계유산원 건립 부처 신규사업 미반영으로 사업 지연, 공약조정요청 예정(사업기간 등)

(관리카드) 56 **한글기반 첨단 산업 육성**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				77.5%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	문화예술과		담당자	정성웅	880-3136	중앙협조	-

❖ **공약목표 : 전통기록물 인식·해독 인공지능 모델 개발로 한글기반 첨단산업 육성**

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 옛한글 판독이 가능한 학습용데이터 구축을 통한 인식률 85% 달성
- 전통기록물을 인식 해독할 수 있는 인공지능 모델 개발

□ 공약개요

- 옛한글 OCR 데이터 구축사업
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
 - 사업비 : 19억원(국비 17, 도비 2)
 - 주관 : 안동대학교 산학협력단
 - 사업내용 : 인공지능이 옛한글 판독이 가능하도록 학습용 데이터 구축
- 메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝기반 전통기록물 해독사업
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2029년
 - 사업비 : 102.5억원(국비 87.5, 도비 15)
 - 주관 : 경북대학교 산학협력단
 - 사업내용
 - 전통기록물을 자동·인식할 수 있는 인공지능 모델 개발
 - 해독한 전통기록물을 일반인이 쉽게 접할 수 있는 가상서원 구현

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	142.5	21	87.5	30.8	10.7	12	17	17	34	108.5	21	30.8	10.7	12	17	17
국 비	123.5	19.0	74.5	25.8	8.7	10	15	15	30	93.5	19	25.8	8.7	10	15	15
도 비	19	2	13	5	2	2	2	2	4	15	2	5	2	2	2	2
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
옛한글 OCR 데이터 구축사업	계획 ①	데이터 인식률 85% 달성	• 데이터 인식률 75% 달성	• 데이터 인식률 80% 달성	• 데이터 인식률 82% 달성	• 데이터 인식률 84% 달성	• 데이터 인식률 85% 달성
	실적 ②	데이터 인식률 80% 달성	• 데이터 인식률 75% 달성	• 데이터 인식률 80% 달성	• 데이터 인식률 80% 달성		
	달성률 ② ÷ ①	95%	100%	100%	98%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝기반 전통기록물 해독사업 추진	계획 ①	옛한글에 대한 글자 인식 및 번역 모델 개발	• 학습용 데이터 수집 • 고문서(초서) 글자인식 초기 모델 및 번역 모델 개발	• 학습용 데이터 수집 • 고문서(초서) 글자인식 모델 및 번역 모델 개선 및 보완	• 학습용 데이터 수집 • 고문서 해독 인공지능 통합 초기 모델 완성 • 메타버스 가상서원 초기 모델구현	• 학습용 데이터 수집 • 옛한글에 대한 글자인식 및 번역 모델 개발	• 학습용 데이터 수집 • 옛한글에 대한 글자 인식 및 번역모델 개선 및 보완
	실적 ②	고문서 해독 인공지능 통합 초기 모델 및 메타버스 가상서원 초기 모델 개발 중	• 고문서(초서) 글자인식 초기 모델 및 번역 모델 개발	• 고문서(초서) 글자인식 모델 및 번역 모델 개선	• 고문서 해독 인공지능 통합 초기 모델 및 메타버스 가상서원 초기 모델 개발 중		
	달성률 ② ÷ ①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 옛한글 OCR 데이터 구축사업
 - 옛한글 데이터 인식률 80% 달성(최초 데이터 인식률 60% 수준)
- 메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝기반 전통기록물 해독사업 추진
 - 고문서(초서) 글자인식 초기 모델 및 번역 모델 개발
 - 메타버스 가상서원 초기 모델 개발 중

□ 향후계획

- 메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝기반 전통기록물 해독사업 추진
 - 고문서 해독 인공지능 통합 초기 모델 완성
 - 메타버스 가상서원 초기 모델 구현

환동해 해양관광 자원화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	경제정책노동과 환동해전략기획단		담당자	김인걸 박진우	880-2646 880-7528	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 지진 피해 및 철강산업 침체 극복과 3대 국가전략특구 중심의 신성장 산업전시, 고부가가치 MICE 산업 육성 등 포항시 경제 재도약 계기 마련
- 경북 ~ 강원 동해안 일대에 해양헬스케어 제조산업과 관광산업을 연계한 「환동해 해양헬스케어 융합산업 벨트」 조성 추진

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 환동해 해양복합전시센터 건립 공사진행률 80%
- 해양 바이오 헬스케어 특화 소재 개발 및 상용화를 위한 기술 지원

□ 공약개요

○ 환동해 해양복합전시센터 건립

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2026년 12월
- 위 치 : 포항시 북구 장성동 1287일원(27,387㎡)
- 사 업 량 : 지하 1층~지상 4층, 건축면적(15,430㎡), 연면적(47,931㎡)
- 전시시설(7,679㎡), 회의시설(3,541㎡), 부대시설(22,514㎡), 주차(674대)
- 총사업비 : 1,766억원(국비 270, 도비 210, 시비 1,286)
- 사업내용 : 국제규모 행사가 가능한 해양복합 전시센터 건립

○ 환동해 해양헬스케어 산업육성 기반 조성

- 해양헬스케어 기능성 소재 발굴 및 제품화 개발 지원
- 해양헬스케어산업 육성을 위한 기술상용화 지원 및 시장경쟁력 강화

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,810.1	235	1,575.1	67.1	32	756	359	361	0	1,224.6	235	302.1	51	636.5	0	0
국 비	294.7	0	294.7	28.7	9	148	54	55	0	113		28.7	9	75.3		
도 비	229.4	0	229.4	20.4	7	114	44	44	0	88.4		20.2	7	61.2		
시군비	1,286.0	235	1,051	18	16	494	261	262	0	1,023.2	235	253.2	35	500		
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
환동해 해양복합전시 센터완공	계 획 ①	공사진행률 80%	• 지방재정 투자심사 • 기본 및 실시 설계 용역	• 교통영향 평가 시행 • 건립공사 착공	• 공사 진행률 20%	• 공사 진행률 60%	• 공사진행률 80%
	실 적 ②	• 시행사 선정	• 기본 및 실시 설계 용역	• 교통영향 평가 시행	• 시행사 선정		
	달성률 ② ÷ ①	50%	100%	90%	50%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
환동해 해양헬스케어 산업육성 기반 조성	계 획 ①	MOU2건 특허출원2건 시제품2건	• 「환동해 해양 헬스케어융 합산업벨트 조성」 시범 사업추진	• 시범사업 평 가 및 '24년 본사업 추진 계획	• 해양헬스케 어 소재 개발 지원 (유효 소재 특 허 1건 이상 출원) • 해양바이오 산업 육성을 위한 연구기 관(대학) 협 업 (MOU 등 유 관기관 공동 협력 1건 이 상)	• 해양헬스케 어 소재 개발 지원 (유효 소재 특허 1건 이 상 출원) • 해양 바이오 산업 제품 및 기술이전 (시제품 1건 이상 개발)	• 해양 바이오 사업 제품 및 기술이전 (시제품 1건 이상 개발) • 해양 바이오 산업을 위한 연구기 관(대학) 협 업 (MOU 등 유 관기관 공동 협력 1건 이 상)
	실 적 ②	• 해양바이오 산업육성 MOU 체결 (‘24.3.29)	• 시범사업 완료	• 시범사업 성 과평가 및 본 사업계획서 수립 완료	• 해양바이오 산업육성 MOU 체결 (‘24.3.29)		
	달성률 ② ÷ ①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 환동해해양복합전시 센터 건립
 - '22. 07. : 지방행정연구원 타당성 조사 완료
 - '22. 10. : 지방재정 중앙투자심사 조건부 통과
 - '22. 12. : 건축설계 공모 완료에 따른 기본 및 실시설계 용역추진
 - '23. 01. : 기본 및 실시설계 용역추진
 - '23. 03. : 교통영향평가 용역 및 심의
- 환동해 해양헬스케어 산업육성 기반 조성
 - 해양바이오 산업육성을 위한 업무협약 체결
 - '24. 3. 29. 경북도, 울진군, 한국콜마, 한국지질자원연구원, 환동해산업연구원
 - 협약내용 : 동해안 마린펠로이드 바이오 산업 육성과 경쟁력 강화
 - 연구기관 및 대학 연계 협력을 통한 해양헬스케어 산업 육성 기반 조성
 - 해양생물자원 추출물을 활용한 난임치료 등에 유효한 후보물질 발굴
 - '24. 5 : 임상실험 전문기관 선정(차의과학대학교 분당차병원)
 - 연구결과에 대한 특허 출원 등 바이오 산업 육성 기초 마련

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 환동해해양복합전시 센터 건립
 - 건설사업관리용역 발주('24. 2월)
 - 시공사 선정 및 건축('24. 3월~)
- 환동해 해양헬스케어 산업육성 기반 조성
 - 해양바이오 소재 연구로 특허 출원 및 기술 이전, 시제품 상용화 등 추진

(관리카드) 58 SMR[소형모듈원자로] 특화 국가산단 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	원자력산업과		담당자	남동일	880-7657	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 글로벌 미래혁신원전 수출시장 선점을 위한 SMR 특화 국가산단 구축

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
 - 신규 국가산단 후보지 선정('22. 12, 국토부)
 - 국가산업단지 개발을 위한 공기관 예비타당성조사 통과('24. 12, KDI)
 - 국가산업단지 지정 및 개발계획 승인('25. 12, 국토부)
 - 국가산업단지 및 기반시설 착공('26. 6, LH)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년(9년간)
- 사업위치 : 경주시 동경주 일원(150만㎡)
- 사업비 : 3,500억원(국비)
- 사업내용
 - 문무대왕과학연구소와 연계한 I-SMR 수출모델 공급망 구축
 - SMR 규제·안전 표준센터 및 SMR 제조·소부장 클러스터 조성
 - 해외 원전수출 및 첨단산업 육성을 위한 원전 산업생태계 조성 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,500	0	1,650	0	50	100	500	1,000	1,850	0	0	0	0	0	0	0
국비	3,500	0	1,650	0	50	100	500	1,000	1,850	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
SMR 특화 국가산단 조성	계획①	국가산단 착공 기반시설 착공	• 국가산단 후보지 선정	• 개발시행자 선정 • 개발 용역 발주	• 에타 통과	• 국가산단 지정 • 개발 계획 승인 • 토지매입 등	• 국가산단 착공 • 기반시설 착공 (도로, 상하수도 등)
	실적②	• 에타 보고서 작성중	• 제안서 제출 및 현장평가	• 국가산단 후보지 선정 • 개발시행자 선정 • 개발 용역 발주	• 에타 보고서 작성중		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	30%		

□ 추진실적 및 성과

- 신규 국가산업단지 후보지(예정지) 선정 공고('23.3.15., 국토부)
- 경북 원자력 3.0 국가산단 조성 T/F 회의
 - 일시/장소 : 2023. 4. 13(목) 10:30 / 경북도청 회의실
 - 참석 : 25명 정도(경주,울진, 한수원, 한전기술, 원자력연구원 등)
 - 주요내용 : 국가산단(경주,울진) 조성계획 발표 및 주요 기관 의견교환 등
- 신규 국가산단 (예비)사업시행자 선정('23.5.1.) : 한국토지주택공사
- 신규 국가산단 조성 상생협력 MOU 체결
 - 일시/장소 : 2023. 6. 14(수) 14:00 / 안동시
 - 협약기관 : 경북도-경주-안동-울진-국토교통부-LH-경북개발공사
 - 주요내용 : 신규 국가산단 성공적인 조성을 위한 상생협력(7개 협력분야)
- SMR 소부장 산업생태계 구축 협력 업무협약 체결
 - 일시/장소 : 2023. 7. 7(금) 11:00 / 경북도청 회의실
 - 협약기관 : 경상북도-경주시-한국재료연구원
 - 주요내용 : SMR 소재·부품·장비 관련 기술개발 및 기반구축 등
- 경주 SMR 국가산단 기본계획 수립 및 사업타당성조사용역 추진
 - 사업비 : 346백만원 / 시행사 : 한국토지주택공사
 - 용역사 : 건화(80%), 한국엔지니어링(20%) / 용역기간 : '23.10.10.~'25.10.09(2년간)
- 원자력 관련 국비 예산 확보를 위한 국회 방문
 - 일시/참석 : 2023. 11. 22(화) / 도지사 외 5명 등
- 중수로해체기술원* 착공식
 - 일시/장소 : 2023. 12. 19(화) 14:00 / 경주시 양남면 나산리 일원
 - * ~'26년, 723억원, 부지 29,461㎡, 3개동(사무연구동, Mock-up동, 실증분석 등)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- 기본협약 체결('24.7, LH, 경주시)
- 예비타당성조사 추진('24년 하반기)
- 산업단지계획 수립('25년 하반기)
- 산업단지계획 확정 및 지정('26년 하반기)

(관리카드) 59 원자력 활용 수소생산 실증 및 국가산단 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	원자력산업과		담당자	남동일	880-7657	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 원자력의 저렴한 전기와 열을 이용해 대량의 수소 생산을 위한 생산·실증단지 조성 및 원자력수소 특화 국가산단 조성

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
- 신규 국가산단 후보지 선정('22. 12, 국토부)
 - 수소생산실증단지 및 국가산단 예비타당성조사 통과('24. 12, KDI)
 - 국가산업단지 지정 및 개발계획 승인('25. 12, 국토부)
 - 국가산업단지 및 기반시설 착공('26. 6, LH)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업위치 : 울진군 죽변면 일원(158만㎡)
- 사업비 : 8,000억원(국가산단 3,000, 생산·실증단지 5,000)
- 사업내용
 - (생산실증) 상용원전·고온가스로를 활용한 청정수소 생산·실증단지 조성
 - (국가산단) 청정수소 생산·저장·운반·활용 산업생태계 구축 및 국가산단 조성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,000	0	2,250	0	50	100	800	1,300	5,750	0	0	0	0	0	0	0
국 비	7,000	0	1,650	0	50	100	500	1,000	5,350	0	0	0	0	0	0	0
도 비	300	0	200	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
시군비	700	0	400	0	0	0	200	200	300	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
생산실증 단지조성	계획①	실증단지 착공	· 예타기획 용역 완료	· 예타신청	· 예타통과	· 개발계획 승인	· 실증단지 착공
	실적②	· 관련기관 용역중	· 예타기획 용역 완료	· 관련기관 협약	· 관련기관 용역중		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	-		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
국가산단 조성	계획①	국가산단 착공 및 기반 착공 (도로상하수도 등)	· 후보지 선정	· 시행자 선정 · 개발용역발주	· 예타 통과	· 국가산단 지정 · 계획승인 등 · 토지매입 등	· 국가산단 착공 · 기반시설 착공 (도로상하수도 등)
	실적②	· 예타면제 확정	· 제안서 제출 및 현장평가	· 후보지 선정 · 시행자 선정 · 개발용역발주	· 예타면제 확정		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 신규 국가산업단지 후보지(예정지) 선정 공고('23.3.15., 국토부)
 - 위치/면적 : 경북 울진군(약 158만㎡)
 - 사업비 : 3,996억 원
- 경북 원자력 3.0 국가산단 조성 T/F 회의
 - 일시/장소 : 2023. 4. 13(목) 10:30 / 경북도청 회의실
 - 참석 : 25명 정도(경주.울진, 한수원, 한전기술, 원자력연구원 등)
 - 주요내용 : 국가산단(경주.울진) 조성계획 발표 및 주요 기관 의견교환 등
- 신규 국가산단 (예비)사업시행자 선정('23.5.1.) : 한국토지주택공사+경북개발공사
- 신규 국가산단 조성 상생협력 MOU 체결
 - 일시/장소 : 2023. 6. 14(수) 14:00 / 안동시
 - 협약기관 : 경북도-경주-안동-울진-국토교통부-LH-경북개발공사
 - 주요내용 : 신규 국가산단 성공적인 조성을 위한 상생협력(7개 협력분야)
- 「원자력 열이용 협의체」 발족 및 협약 체결
 - 일시/장소 : 2023. 8. 11(금) 10:00 / 대전(원자력연구원)
 - 참여기관 : 13개 기관(한국원자력연구원 현대엔지니어링 SK에코플랜트 포스코홀딩스 등)
 - 주요내용 : 「원자력열이용협의체」 발족 및 협약 서명식 등
- 울진 원자력수소 국가산단 기본계획 수립 및 사업타당성조사용역 추진
 - 사업비 : 350백만원 / 시행사 : 한국토지주택공사
 - 용역사 : 선진엔지니어링종합건축사사무소 / 용역기간 : '23.10.24.~'25.10.23(2년간)
- 울진 원자력수소 국가산단 기본협약 체결('23.12.13)
- 울진 원자력수소 국가산단 예타면제 국무회의 의결(6.18) 및 확정(7월중)
 - 국무회의 의결('24.6.18), 예타면제 신청(LH→기재부), 예타면제 확정('24.7월중)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

- 산업단지계획 수립('25년 상반기)
- 산업단지계획 확정 및 지정('26년 하반기)
- 건설공사 착공('27년 상반기)

(관리카드) 60 수소연료전지 발전 클러스터 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래에너지수소과	담당자	김재준	880-7647	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표

- 지속가능한 발전기회 마련
- 친환경 미래 에너지로 저탄소 시대를 선도

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 수소연료전지 클러스터 세부추진 실적

□ 공약개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2030년(10년간)
- 위 치 : 경상북도 일원
- 사 업 비 : 2,062억원(국 826, 도 207, 시 459, 민자 570)
- 사업내용
 - 수소연료전지 산업 집적화 단지 조성 및 전문기업 육성
 - 수소연료전지 인증센터 구축 운영 및 핵심부품 국산화 기술개발 지원 등
 - 수소산업 융복합 연구역량 강화 및 기업연계 프로그램 운영 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,062.2	39.4	1,683.8	65.1	342.6	387.1	579	310	339	241.6	39.4	65.1	58.6	78.5	0	0
국 비	826.1	18.1	550	45	37	8	230	230	258	103.48	18.1	45	35	5.38	0	0
도 비	207.2	6.4	196.8	7.3	58	78.5	50	3	4	49.23	6.4	7.3	7.95	27.58	0	0
시군비	458.7	8.4	442.3	9.2	129.1	182	115	7	8	71.65	8.4	9.2	12.05	42	0	0
민자등	570.3	6.5	494.8	3.6	118.6	118.6	184	70	69	17.24	6.5	3.6	3.6	3.54	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
수소연료전지 발전클러스터	계획①	•인증센터구축 •에타추진 •전문가그룹운영 •기업육성	•인증센터 평가장비 구축(28중) •인재육성 기업연계 R&D(5개)	•인 증 센 터 평 가 장 비 구 축(2중) •기 업 연 계 R&D(5개) •수소분야 기업육성 (3개)	•수소연료 전지 전문가 그룹 운영 •수소분야 기업육성 (3개)	•인증센터 장비 활용 지원 •수소분야 기업육성 (3개)	•연료전지 산업 집적화 단지 조성 •수소분야 기업육성 (3개)
	실적②	•전문가그룹운영 •기업육성 12개 •R&D 20개	•장비 28중 •R&D 5개 •인력 12명	•장비구축 2중 •R&D 5개 •기업육성 7개 •에타통과(7월)	•전문가그룹운영 •기업육성5개 •인재육성 기업연계 R&D(10개)		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- '22. 1~2. : 스택평가장비 구축 계획 수립 및 인력양성 확대 계획 수립 등
- '22. 3. : 핵심부품 R&D 지원과제 선정 공고 및 평가장비 구입 발주
- '22. 4. : 핵심부품 R&D 지원과제 및 기업연계 인력양성 추진
- '22. 12. : 인증센터 장비 구축(32중), R&D 지원과제 및 인력양성사업 완료
- '23. 3~4. : 수소분야 사업공고 및 지원기업 선정(7개사)
- '23. 6. : 수소연료전지 에타 기획재정부 재정사업평가위원회 종합평가 실시
- '23. 7. : 수소연료전지 발전 클러스터 에타 최종통과(B/C 1.09, 1,918억원)
- '23. 11. : 수소연료전지 발전 클러스터 조성 기업협의체 구성 간담회 개최
- '23. 12. : 인증센터 스택평가장비 및 전기안전성능 장비 구축완료
- '23. 12. : 수소연료전지 활성화 참여기관 브라운 백 미팅 실시
- '24. 4. : 수소 클러스터 기업 협의체 출범식 개최
- '24. 6. : 산업부 수소특화단지 지정 신청(포항시)
- '24. 7. : 하이브리드 청정수소 생산기지 구축 연구용역 착수보고회

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- '24.10. : 클러스터 부지조성 및 건축 실시설계 용역 추진
- '25. 3. : 수소연료전지 평가 핵심 장비 등 구입 및 배치 계획 수립

(관리카드) 61 미래에너지 활용 기반구축 수소도시 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	미래에너지수소과		담당자	주봉균	880-7639	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 미래에너지 활용 기반구축 수소도시 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 수소도시 조성 세부추진 실적

□ 공약개요

○ 수소도시사업

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 총사업비 : 416억원(균특 200, 도 60, 시 140, 민 16)
- 대상지역 : 포항시 남구 오천읍 및 블루밸리 산업단지 일원
- 사업내용 : 수소도시 인프라 구축 및 지역특화사업(R&D) 추진
 - 수소 배관, 수소버스 및 충전소, 건물·가정용 연료전지 등 인프라 구축
 - 수소연료전지 연계 연구개발 사업 추진

○ 지역특화산업 연계 수소도시 연차적 확대 조성('30년까지 총 3개소)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	416	0	416	0	20	137	139	120	70	100	0	0	20	80	0	0
국 비	200	0	200	0	10	65	67	58	30	50	0	0	10	40	0	0
도 비	60	0	60	0	3	20	20	17	12	15	0	0	3	12	0	0
시군비	140	0	140	0	7	46	47	40	28	35	0	0	7	28	0	0
민자등	16	0	16	0	0	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
수소도시 조성 세부추진 실적	계획①	통합관리 센터운영	• 수소도시 국비지원 확정	• 수소 도시 마스터플랜 수립 • 유관기관 업무협약 및 회의 등	• 배관설계 추진 • 수소버스 도입 추진 • 연료전지 설치	• 통합관리 센터 설립 추진 • 수소배관 설치	• 통합관리 센터 운영
	실적②	• 배관설계 추진(포항)	• 국비 200억 확보	• 수소도시 마스터 플랜 수립 • 유관기관 업무협약 및 회의 등	• 배관설계 추진(포항)		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- '22. 7. : 수소도시사업 최종 계획서 제출(포항시→국토부)
- '22. 8. : '23년 수소도시 국비지원 확정(국토부 국비 10억)
- 국비 200억원 확보(4년간)
- '23. 4. ~ 12. : 수소도시 마스터 플랜 수립 용역 실시
- '23. 12. : 수소차량 2대 구입
- '24. 5. : 수소배관망 실시설계 용역 착수보고회

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 유관기관 협의 및 주민 수용성 확보
 - 수소도시 운영협의체 및 전문가 자문위원회 구성 후 상시적 소통
 - 주민의견 수렴을 위하여 정기적으로 간담회, 주민설명회, 보도자료, 홍보 등 추진

□ 향후계획

- '24.5~9. : 수소배관 공사 기술검토 및 안전성 평가 협의(한국가스안전공사)
- '24. 10. : 시공업체 선정 및 수소배관 구축공사(1단계, 4.8km) 구축공사 착수

(관리카드) 62 녹색융합 클러스터 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	기후환경정책과		담당자	최창석	880-3536	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 녹색융합클러스터 신규 지정 및 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 녹색융합 클러스터 조성 1개소

□ 공약개요

- 녹색융합클러스터 조성
 - 기간/위치 : 2023년 ~ 2027년, 경북 구미 금전동 839번지 일원
 - 사업비 : 490억원(전액 국비)
 - 사업추제 : 환경부
 - 참여기관 : 경상북도(탄소중립지원센터), 구미시(구미전자정보기술원)
 - 주요기능
 - 폐기물 자원화 및 실증 테스트베드 구축
 - 기술개발·사업화지원, 녹색산업 육성·지원 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	490	0	466	0	0	22	312	132	24	22	0	0	0	22	0	0
국 비	490	0	466	0	0	22	312	132	24	22	0	0	0	22	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
녹색융합 클러스터 조성	계획①	조성공사 공정률 60%	• 사업계획서 작성	• 현장평가 • 사업대상지 선정	• 조성계획 • 실시설계	• 공사착공	• 설치공사 (공정률 60%)
	실적②	조성계획 수립용역 발주	• 사업계획서 작성	• 현장평가 1순위 • 사업대상지 선정	• 조성계획 수립용역 발주		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- '22. 11.~'23. 3. 관계기관 및 참여기업 간 MOU체결(SK실트론 등 15개 기관)
- '23. 3. 24. 클러스터 희망지자체 현장평가(환경부 평가단)
 - * 전북 부안(3.22.), 인천(3.23.), **경북 구미(3.24.)**, 전남 해남(3.30.), 충남 보령(3.31.)
- '23. 6. 30. 녹색융합클러스터 기본계획 확정
 - * 1. 경북 구미, 2. 전남 해남, 3. 충남 보령 ※ 경북 평가 1위(순위 비공개)
- '23. 8. 29. '24년 정부예산안 확정(조성계획 4억원 반영)
- '23.11. 16. 국회 환노위 예산안 의결(실시설계비 18억원 증액)
- '24. 5월 첨단전자산업 녹색융합클러스터 조성계획 수립 용역 시행

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- '25. 상 실시설계 용역 시행
- '26. 상 공사 착공
- '28. 하 준공 및 클러스터 운영

(관리카드) 63 스마트팜 혁신밸리 시즌2

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					61.9%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	스마트농업혁신과	담당자	박신연	880-3362	중앙협조	재정지원 제도마련	
	농업기술원 작물연구과		강민구	320-0286			
	농업기술원 농업테크노파과		정정수	320-0240			
	농업기술원 농업테크노파과		문의영	320-0256			

❖ 공약목표

- 2026년까지 시설원에 스마트화 25% 달성
- 농업분야 ICT 접목 농산업화로 지속가능한 농업·농촌 실현

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 2025년까지 시설원에 스마트화 25%달성
- 미래 첨단 기계화 농업인력 육성 : ('22) 33개소 → ('26) 166개소
- 데이터 기반 디지털농업 시범사업 적용농가 확대 : ('22) 30호 → ('26) 70호
- 농업환경정보통합플랫폼 종합 정보 제공 건수 : ('22) 27,000회/년 → ('26) 40,000회/년
- 병해충 예보 시스템 대상 작목 확대 : ('22) 사과, 복숭아 등 7작목 → ('26) 16작목
- 농촌자원 활용 가공·창업, 치유농업 지원 : ('22) 15개소 → ('26) 83개소

□ 공약개요

- 시설 스마트원예화 활성화 추진
 - 청년농 임대형 스마트팜 조성('26년까지 4개소)
 - 기존농업인 임대형 스마트팜 조성(7ha, 스마트팜 혁신밸리 내)
 - 노지 스마트농업 단지 신규 조성('26년까지 2개소)
 - 시설원에 및 과수분야 ICT시설 보급 → 스마트팜 단지화
- (인력전환) 미래 첨단 기계화 농업인력 육성
 - 드론 방제단·기계화 영농대행단 운영 : ('22) 6개단 → ('26) 26개단
 - 청년 아이디어 활용 농창업 지원 : ('22) 27개소 → ('26) 140개소
- (기술전환) 데이터 기반 디지털농업 시범사업 추진
 - 품목별 데이터 기반 디지털농업 시범사업 운영 : ('22) 30호 → ('26) 70호
 - 생산과정에서 획득된 데이터가 농업인에게 활용되는 지식기반 농업생산시스템 구축

○ (기술전환) 미래농업 농업환경정보 통합플랫폼 기반 구축

- 농작물지리정보, 토양정보 등 농업환경정보통합플랫폼을 통한 종합 정보 제공
 - 기간/위치 : 2022년 ~ 2026년(5년), 경북농업기술원
 - 사 업 비 : 15억원(지방비 100%)
 - 사업내용 : 농업환경정보 통합플랫폼 시스템 개선, 업데이트 등
- 농작물 병해충 발생 예보를 통한 적기 방제 정보 제공
 - 기간/위치 : 2022년 ~ 2026년(5년), 경북농업기술원
 - 사 업 비 : 7억원(지방비 100%)
 - 사업내용 : 농작물 병해충 예보대상 작물 확대

○ (생산전환) 농촌자원 활용 가공·창업, 치유농업 활성화

- 농업인 농산물가공 및 향토음식 상품화 창업활동 지원 : ('22) 8개소 → ('26) 38개소
- 교과과정 연계 농촌교육농장 및 농촌자원 치유산업화 지원 : ('22) 7개소 → ('26) 45개소

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,957.3	2,278.1	2,679.2	477.7	840.1	564.1	521	276.3	0	3,553.7	2,278.1	477.7	435.9	362.0	0	0
국 비	2,249.5	958.8	1,290.7	200.3	338.4	326.2	293.4	132.4	0	1,455.1	958.8	200.3	150.4	145.6	0	0
도 비	707.6	373.1	334.5	106.2	69.5	63.7	59.8	35.3	0	651	373.1	106.2	97.3	74.4	0	0
시군비	1,506.3	843.8	662.5	152.3	157.3	142.4	135	75.5	0	1,252.2	843.8	152.3	155.3	113.8	0	0
민자등	493.9	102.4	391.5	18.9	274.9	31.8	32.8	33.1	0	182.4	102.4	18.9	32.9	28.2	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
시설원에 스마트화를	계획①	25%	7%	10%	15%	20%	25%
	실적②	6%	5%	6%			
	달성률 ②÷①	24%	71%	60%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
미래 첨단 기계화 농업인력 육성	계획①	기계화 농업인력 육성 166개소	•대행단 6개단 •농창업 27개소	•대행단 12개단 •농창업 52개소	•대행단 18개단 •농창업 80개소	•대행단 22개단 •농창업 110개소	•대행단 26개단 •농창업 140개소
	실적②	기계화 농업인력 육성 95개소	•대행단 6개단 •농창업 27개소	•대행단 12개단 •농창업 57개소	•대행단 18개단 •농창업 77개소		
	달성률 ②÷①	57.2%	100%	107.8%	97%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
데이터기반 디지털농업 시범농가	계획①	디지털농업 시범농가 70호	• 30호	• 50호	• 60호	• 60호	• 70호
	실적②	디지털농업 시범농가 71호	• 32호	• 61호	• 71호		
	달성률 ②÷①	100%	106.6%	122%	118%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
농업환경정보 통합플랫폼	계획①	정보제공 40,000회	•정보제공 : 27,000회 •정보항목 : 8항목 •토양 DB 등 : 6,000건 구축	• 30,000회 • 9항목 • 12,000건	• 33,000회 • 10항목 • 18,000건	• 37,000회 • 11항목 • 24,000건	• 40,000회 • 12항목 • 30,000건
	실적②	정보제공 28,000회	• 28,000회 • 8항목 • 6,000건	• 519,700회 • 9항목 • 120,000건			
	달성률 ②÷①	70%	103.7%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
병해충 예보시스템 대상작목	계획①	대상작목 16작목	• 7작목	• 9작목	• 12작목	• 15작목	• 16작목
	실적②	대상작목 7작목	• 7작목	• 9작목			
	달성률 ②÷①	56%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
농촌자원 활용 가공창업, 치유농업 활성화	계획①	가공창업, 체험관광 농가 83개소	•가공창업 8개소 •체험관광 7개소	•가공창업 14개소 •체험관광 16개소	•가공창업 22개소 •체험관광 25개소	•가공창업 30개소 •체험관광 34개소	•가공창업 38개소 •체험관광 45개소
	실적②	가공창업, 체험관광 농가 50개소	•가공창업 8개소 •체험관광 7개소	•가공창업 14개소 •체험관광 16개소	•가공창업 22개소 •체험관광 28개소		
	달성률 ②÷①	63.9%	100%	100%	106%		

□ 추진실적 및 성과

- 시설 스마트원예화 활성화 추진
 - 청년농 임대형 스마트팜 조성
 - 상주 1개소 완료 / 영천 1개소, 봉화 1개소 조성 중, 예천 1개소 조성 중
 - 기존농업인용 임대형스마트팜 조성(6.3ha조성 중)
 - 노지 스마트농업 단지 신규조성(의성, 마늘 선정, '23~'25년)
 - 시설원예 및 과수분야 ICT 시설 보급('24년 8.7억원 투자)
 - 스마트팜 혁신밸리 거점 빅데이터 센터 운영(포항TP위탁운영, 562백만원)
- (인력전환) 미래 첨단 기계화 농업인력 육성
 - 드론 방제단 및 기계화 영농대행단 운영 : 18개소
 - 청년농업인 경쟁력 제고 및 자립기반구축 지원 : 77개소
- (기술전환) 데이터 기반 디지털농업 시범사업 추진 : 71개소
 - (노지채소) 자동관수시스템 및 데이터 수집장치 설치 : 10개소(포항)
 - (시설채소) 데이터 수집 및 환경제어장비 설치 등 : 25개소(의성, 고령, 성주)
 - (콩 재배) 자동관수시스템, 데이터수집장치, 드론 등 : 4개소(예천)
 - (노지과수) 자동관수시스템, 데이터수집장치, 드론 등 : 32개소(김천, 상주, 의성)
- (기술전환) 미래농업 농업환경정보 통합플랫폼 기반 구축
 - 농업환경정보 28,000건 제공(토양검정 현장필지관리 등 8항목), 토양 DB 6,000건 구축
 - 농업환경정보 통합플랫폼 고도화 홈페이지 개정(기능추가)(2023. 3. 2.)
 - 메인화면 대시보드화: 이용자 편의성 증대
 - GS, 토양검정 화상병 현장 예찰시스템 추가 업데이트: 민원 컨설팅 및 업무 활용성 확대
 - 농업환경정보 통합플랫폼 현장활용시스템 개발 사업 완료(2023. 12. 26.)
 - 현장에서 토양검정, 예찰정보 등 수정 가능한 모바일 앱(App) 개발
 - 병해충 발생예보 2,898회 완료(9작목 - 사과, 복숭아, 고추, 포도, 감, 인삼, 벼, 밀, 보리)
 - 2023년 병해충 예보대상 작물 2종 추가(밀 녹병, 보리 붉은 곰팡이병 등)
- (생산전환) 농촌자원 활용 가공·창업, 치유농업 활성화 : 50개소
 - 농산물 부가가치 증진을 위한 농가형 가공 아이템 발굴 및 창업 지원 : 22개소
 - 농촌자원 융·복합 활용 농촌관광·치유농업 육성 : 28개소
 - 우리나라 장류산업 활성화를 위한 한국장데이 행사 추진(5.30.) : 250명
 - 경북 전통주 산업 발전 세미나 개최(6.19.) : 25명 (전통주 트렌드, 우수사례 교육 등)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 스마트팜 조성에 필요한 주요 자재·설비 단가 상승으로 건립 비용 증가
 - 국내·외 주요 자재비 50%이상 상승, 노임단가 11%이상 상승
 - 농식품부 지원한도액이 실제 단가 대비 낮게 책정되어 지방비 부담 증가
- (대 책) 임대 등 공공형 스마트팜 조성, 기존 시설 스마트화
 - 임대형스마트팜 지원단가 상향 조정 건의 및 지방비 확보
 - 기존 시설원예를 스마트팜으로 전환하기 위한 ICT장비 보급 확대
- 농촌자원 활용 가공·창업, 치유농업 활성화
 - 사업운영 초기 기반조성사업에 집중되어 사업장 운영 소득 창출 미흡
 - 농촌융복합 가공·체험·관광 프로그램 등 개발로 도 내외 홍보 및 소비확산 유도
 - 포스트 코로나 시대 최신 관광 트렌드에 맞는 농촌체험프로그램 지속 개발·운영

□ 향후계획

- 시설 스마트원예화 활성화 추진
 - '25년 지역특화 임대형스마트팜 국비 공모사업 추진으로 임대형스마트팜 확대 조성
 - 스마트농업육성법 시행에 따른 스마트팜혁신밸리 스마트팜거점단지 지정
 - 스마트농업육성계획 수립 및 스마트농업육성지구 선정 공모 신청
- 첨단 농업기계 및 다양한 아이디어 활용 농창업 청년농업인 육성
- 품목별 데이터 기반 생산모델 보급 확대
- 미래농업 농업환경정보 통합플랫폼 기반 구축
 - 농업환경정보 통합플랫폼 모바일 앱 사용자 교육 실시(24년 1월 ~ 3월)
 - 경상북도 농작물 병해충 발생예보 대상작물 확대 및 고도화
- 지역경제 활성화 소규모 가공창업, 체험관광분야 육성 및 지원 확대

경북형 디지털 혁신 농업타운 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농업대전환과	담당자	최조임	880-3320	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표 : 민선8기 내 첨단농업을 구심점으로 공동영농이 이뤄지는 시범단지 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 디지털 혁신 농업타운 3개소 조성

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,743억원(국비 321, 도비 178, 시군비 248, 기타 2,997)
- 사업내용 : 첨단농업과 공동영농, 청년과 기존농이 함께하는 농촌마을조성
 - 청년농 유입과 경쟁력 확보를 위한 스마트팜, 식물공장 등 첨단농업 단지화
 - 지속가능한 농업·농촌 환경조성을 위한 신규마을 조성 등 주거환경 정비

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	잔여 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,742.8	0	3,742.8	10	320.1	429.7	100	0	0	461.5	0	10	196.5	255	0	0
국 비	320.5	0	320.5	5	63.5	182	70	0	0	170	0	5	47.5	117.5	0	0
도 비	177.5	0	177.5	2.5	71.1	94.9	9	0	0	133.6	0	2.5	68.4	62.7	0	0
시군비	247.8	0	247.8	2.5	77.5	146.8	21	0	0	145.6	0	2.5	68.3	74.8	0	0
민자등	2,997	0	2,997	0	2,991	6	0	0	0	12.3	0	-	12.3	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
디지털 혁신 농업타운 조성	계획①	• 3개소 조성	• 사업대상지 선정 (3개소)	• 사업착공 (3개소) • 법인구성 (3개소)	• 사업준공 (1개소)	• 사업준공 (2개소)	• 연계사업 추진 • 사후관리 등
	실적②	사업준공 (문경 7월예정)	• 사업대상지 선정 (3개소)	• 사업착공 (문경, 구미) • 법인구성 (2개소)	사업준공 (문경 7월예정)		
	달성률 ②÷①	40%	100%	90%	90%		

- 도·시군·마을주민 간담회(구미4회, 문경6회, 예천5회)
- 지구별 전문가 컨설팅 추진(4~12월)
- ('23.06.19) 농업대전환 행사(희망씨앗 파종)
- ('23.06.30) 문경지구 공동영농장비 구입 완료(13종, 29대)
- ('23.09.08) 농업대전환 시즌2 계획 수립 및 보고
- ('23.10.26) 구미 기본계획 승인
- ('23.11.28) 예천지구 임대형 스마트팜 국비공모 선정
- ('23.12.28) 문경지구 소득배당(80농가, 998백만원)
- ('24.05.23) 공동영농 성과보고회(문경)
- ('24.06.20) 구미지구 공동영농 현장발대식

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

- 예천지구 용도지역 변경 추진(양잠단지, 수직농장 지연) ▶ '24년 9월 착공 예정

□ 향후계획

- '24. 7월 : 문경지구 준공
- '24. 9월 : 예천지구 착공(양잠단지 9월, 수직농장 10월)

(관리카드) 65 **스마트 수산가공 종합단지 조성 및 선진 유통체계 구축**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				36.7%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	해양수산과		담당자	김영찬 서영주	880-7717 880-7719	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 경북형 스마트 수산식품거점단지 구축과 스마트 양식클러스터 조성 및 콜드체인 시스템 연계를 통한 생산·가공·유통 수산업 전단계의 선진체계 구축

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 스마트 수산가공종합단지 조성 : '23년 해수부 공모사업 선정 후 '26년 내 사업 준공
- 스마트양식 클러스터 조성 : 사업순기 내 준공('21~'24) 및 운영
- 수산가공융합 콜드체인시스템 구축 : '24년 해수부 국비 건의 및 예산반영을 통한 사업추진, '26년 내 사업준공

□ **공약개요**

- 스마트 수산가공종합단지 조성
 - 수산식품 핵심공정 자동화 및 스마트 품질검사 시스템 개발
 - HMR식품, 간편식 등 시제품 생산 및 수요자 맞춤형 수산가공식품 개발
 - 비대면 마케팅, 메타버스기반 제품 홍보·마케팅, 기업공동 마케팅 등
 - NFT 기술을 적용한 경북형 수산물 공동브랜드 개발 및 인증 활성화
- 스마트양식 클러스터 조성 및 콜드체인 시스템 구축을 통한 수산업 선진화
 - ICT·AI 등 첨단기술 융·복합화로 노동집약적 양식산업을 기술집약적 지식산업으로 재편
 - 스마트 냉동냉장 유통망 확보를 위한 콜드체인시스템 구축과 양식클러스터, 가공종합단지 연계를 통한 생산·가공·유통 전단계의 선진화 시스템 구축

□ **예산투입 실적 및 계획**

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	480	0	480	0	14	36	220	210	0	368	15	80	183	90	0	0
국비	316	0	316	0	10	23	144	139	0	188	7.5	41	94.5	45	0	0
도비	129	0	129	0	4	10	58	57	0	48.6	1.35	7.2	31.95	8.1	0	0
시군비	35	0	35	0	0	3	18	14	0	71.4	3.15	16.8	32.55	18.9	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	3	15	24	18	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
스마트 수산가공 종합단지 조성	계획①	종합단지 준공	· 지방재정영 향평가	· 공모사업 신청 · 지방재정투 자심사 · 기본 및 실 시설계용역 추진	· 공종별 착 공	· 민·관 실무 협의	· 스마트 수산가공 종합단지 조성 (준공)
	실적②	· 사업대상지 부자매입 완료 · 사업대상지 지반조사 완료	· 지방재정 영향평가완료	· 공모선정 · 중앙투자 조건부 승인	· 사업대상지 부자매입 완료 · 사업대상지 지반조사 완료		
	달성률 ②÷①	30%	100%	70%	20%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
스마트양식 클러스터조성	계획①	스마트양식 체계 구축	· 기본 설계 및 설계 추진 · 개발행위, 농지전용 등 사전절차 완료	· 테스트베드 실시설계 추진 · 배후단지 조성 기본 및 실시설 계 추진 · 공종별 착공	· 스마트양식 클러스터 테스트베드 및 배후단 지 조성(준 공)	· 스마트양식 체계 구축 및 가공, 유통 연계추진	
	실적②	테스트베드 실시설계 완료	사전절차완료	테스트베드 실시설계 착수(2월)	테스트베드 실시설계 완료(6월)		
	달성률 ②÷①	55%	100%	50%	70%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
수산가공업 융합 콜드체인 시스템 구축	계획①	준공	-	· 기본구상 용역 · '24년 국비 지원 건의	· 기본 및 실시설계 추진	· 공종별 착 공	· 수산가공 융합 콜드체인 시스템 구축(준공)
	실적②	· '25년 국비 지원 건의 (해수부)	-	· 기본구상용역 추진 ('24. 2월 준공) · '24년 국비 지원 건의 (해수부)	· '25년 국비 지원 건의 (해수부)		
	달성률 ②÷①	25%	-	100%	-		

□ 추진실적 및 성과

- 스마트 수산가공 종합단지
 - '23. 4. : 스마트 수산가공 종합단지 조성 공모사업 선정
 - '23. 8. ~ 9. : 공유재산심의회 안건 가결, 기본계획 확정(해수부 → 道) 및 고시(道)
 - '23. 11. : 중앙투자심사 조건부 승인, 공유재산관리계획(안) 가결, 공공건축 사업계획 사전검토 요청
 - '24. 3. : 사업대상지 부지매입 완료(영덕군 → 道)
 - '24. 5. : 사업대상지 지반조사 용역 완료('24. 4. ~ 5.)
- 스마트 양식 클러스터
 - '20. 4. : 스마트양식 클러스터 조성사업 기본계획 용역
 - '21. 1. ~ 12. : 사업자 선정, SPC설립, 지방재정투자심사(승인)
 - '22. 1. ~ 12. : 기본계획(승인), 개발행위·농지전용 인허가(완료), 기본설계용역(완료)
 - '23. 12. : 테스트베드 지반공사 준공
 - '24. 3. : 테스트베드 양식장 건축토목 실시설계 완료
 - '24. 6. : 배후단지 조성(농공단지) 타당성 및 지정계획 용역 완료
 - '24. 6. : 테스트베드 설계 적정성 및 경제성 검토 용역 시행
- 수산가공융합 콜드체인시스템 구축
 - '23. 10. : 경상북도 수산가공융합 스마트 콜드체인 시스템 구축 기본계획 용역 실시('24. 2월 완료)
 - '24. 4. : 25년 신규사업 국비 건의(해수부)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 영덕군 제2로하스 농공단지 조성 추진
 - 스마트 수산가공 종합단지의 배후부지로 연계할 제2로하스 농공단지 조성 필요
 - 영덕군에서 추진 중이며, 국비확보를 위해 경북도-영덕군 공동대응 필요

□ 향후계획

- 스마트 수산가공 종합단지 조성
 - 공공건축사업 심의 후 발주부서(건축디자인과) 업무협약 및 이관('24. 8.)
 - 기본 및 실시설계 발주('24. 10. ~ '25. 10.)
- 스마트양식 클러스터 : 테스트베드 양식장 건축·토목 공사 착공('24. 10.)

(관리카드) 66 곤충양잠산업 거점단지 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	스마트농업혁신과		담당자	박진우	880-3362	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 지속가능한 곤충양잠산업의 생태계 구축 및 확산을 위한 생산·가공·유통 기반이 집적화된 거점단지 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 곤충양잠산업 거점단지 조성

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)
- 사업위치 : 예천군(지보면 매창리)
- 총사업비 : 200억원(국비 100, 도비 50, 군비 50)
- 사업규모 : 9,490㎡(지원시설 1,600, 생산시설 6,490, 가공시설 1,400)
- 사업내용 : 실시설계 용역비, 혁신지원센터, 임대형 곤충 스마트농장, 곤충 먹이원 보급센터, 소재가공센터 건립 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 소계(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	200	0	200	10	95	95	0	0	0	115	0	10	95	10	0	0
국비	100	0	100	5	47.5	47.5	0	0	0	57.5	0	5	47.5	5	0	0
도비	50	0	50	2.5	23.75	23.75	0	0	0	28.75	0	2.5	23.75	2.5	0	0
시군비	50	0	50	2.5	23.75	23.75	0	0	0	28.75	0	2.5	23.75	2.5	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
곤충양잠산업 거점단지조성	계획①	곤충양잠산업 거점단지조성	• 사전이행 절차수행	• 기본계획수립 • 실시설계	• 센터건립	• 센터시험 운영	• 센터本格 운영
	실적②	• 보조금교부 • 기본계획 수립완료 • 기반조성 실시설계 용역발주	• 보조금교부 • 협약제결	• 보조금교부 • 기본계획 수립완료 • 기반조성 실시설계 용역발주	• 건축물 실시설계 용역발주		
	달성률 ②÷①	30%	100%	70%	10%		

□ 추진실적 및 성과

- 보조금 교부 '22년(1년차) 7.5억, '23년(2년차) 71.25억 (도→예천군)
- ('22. 12월) 위수탁 협약 체결(한국농어촌공사 경북지역본부)
- ('23. 4 ~ 12월) 기본계획 수립 용역 완료
- ('23. 12월) 기반조성 공사 실시설계 용역 발주 3년차 사업비 확정
- ('24. 4월) 건축공사 실시설계 용역 발주

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

- 기본계획 수립 용역 준공 지연 및 사업계획 변경으로 인한 전체공사 일정 지연
* 사업공기 연기 및 사업계획 변경 기 승인 완료('23.12월, '24. 3월 농식품부)
⇒ '24.9월 실시설계 준공 및 건축공사 착공하여 기한내 단지 조성 완료
- 전략환경영향평가 등 행정 인·허가 절차 지연
⇒ 인·허가 부서에 사전심사 의뢰 등을 통한 신속한 협의 도출

□ 향후계획

- ('24. 8월) 인·허가 절차완료(소규모 환경·재해영향평가 등)
- ('24. 9월) 착 공(생산 . 가공시설)
- ('25. 12월) 사업완료

(관리카드) 67 고품질 안전농산물 수출 및 마케팅, 선진형 유통체계 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					54.1%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농식품유통과		담당자	남기후 허균도	880-3340 880-3346	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 고품질 안전농산물 수출을 통한 농식품 산업의 글로벌화
농산물 물류 자동화, 유통과정 디지털 전환 등 스마트 유통체계 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 2026년 연말기준 8억불 목표 달성(수출액은 1년단위 산정)
- 스마트 APC 20개소 조성 및 생산유통혁신조직 14개소

□ 공약개요

- 고품질 안전농산물 수출
 - 수출조직 활성화, 수출 유망품목 육성, 해외시장 다변화 및 신유통망 진출 확대 등을 통한 경북 농식품 수출기반 강화
 - 사업비 : 1,116억원(도비 293, 시군비 500, 기타 323)
- 미래형 스마트 농산물 유통체계 구축
 - APC 자동화 설비 도입, 입고·선별·출고 데이터 전산화를 통한 생산·출하 관리시스템 도입 및 농가-APC-마케팅조직 수직계열화 생산·유통체계 구축
 - 사업비 : 1,148억원(국비 379, 도비 181, 시군비 228, 기타 360)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,264	0	1,797	182	364	376	408	467	467	1,392	0	352	666	374	0	0
국 비	379	0	299	19	60	70	70	80	80	146	0	0	60	86	0	0
도 비	474	0	379	45	79	77	83	95	95	226	0	57	91	78	0	0
시군비	728	0	587	79	139	107	121	141	141	403	0	114	170	119	0	0
민자등	683	0	532	39	86	122	134	151	151	617	0	181	345	91	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
고품질 안전 농산물 수출	계획①	농식품수출액 33.8억불	• 농식품수출액 6.5억불	• 농식품수출액 7억불	• 농식품수출액 7.5억불	• 농식품수출액 7.8억불	• 농식품수출액 5억불 (연말 기준 8억불)
	실적②	21.8억불	8.2억불	9.3억불	4.3억불		
	달성률 ②÷①	64.5%	130.2%	132.9%	57.3%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
미래형 스마트 농산물 유통체계 구축	계획①	• 스마트APC 20개소 • 생산유통혁신 조직 14개소	• 생산유통혁신 조직 6개소	• 스마트 APC 6개소 • 생산유통혁신 조직 27개소	• 스마트 APC 5개소 • 생산유통혁신 조직 27개소	• 스마트 APC 5개소 • 생산유통혁신 조직 27개소	• 스마트 APC 4개소 • 생산유통혁신 조직 27개소
	실적②	• 스마트 APC 6개소 • 생산유통통합 조직 8개소	• 생산유통혁신 조직 6개소	• 스마트 APC 6개소 • 생산유통통합 조직 1개소	• 생산유통혁신 조직 1개소		
	달성률 ②÷①	43.6%	100%	87.5%	14.3%		

□ 추진실적 및 성과

- 고품질 안전 농산물 수출
 - 해외홍보판촉행사 및 국제식품박람회 참가(홍보판촉 4국 4회, 박람회 6회 14개사)
 - 해외상설판매장 운영 : 7개국 12개소(캐나다2, 베트남3, 홍콩1, 필리핀1, 싱가포르3, 호주1, 두바이1)
 - 해외바이어초청 상담회
 - 바이어 11개국 12개사, 참가업체 46개사, 상담실적 107건 2백만불
 - '24년 6월 농식품 수출실적 425백만불(전년동기 461백만불 대비 7.8%↓)
- 미래형 스마트 농산물 유통체계 구축
 - '24년 생산유통통합조직 1개소 추가 선정 및 스마트 APC 6개소 건립 진행중
 - '24년 과수 거점 스마트 APC 1개소, 스마트 APC 7개소 공모 선정

□ 공약 입법(조례) 추진 현황(해당없음)

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 해외 현지 마케팅 강화를 통한 수출시장 다변화로 경북 농식품 수출 지속 확대
- 생산유통통합조직 추가신청 및 내년도 스마트APC 국·도비공모사업 확보 추진

(관리카드) 68 첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	소재부품산업과		담당자	박정호	880-2461	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 첨단 농기계(중·소형) 소재·부품 및 랩 팩토리 조성을 통해 농업환경 개선과 첨단 농기계 기술경쟁력 및 글로벌 시장확보

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 첨단 농기계 실증 랩 팩토리 센터 및 첨단 농기계 소재·부품 개발 토털 솔루션 플랫폼 구축

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 사업비 : 298억원(국비 140, 지방비 158)
- 사업내용
 - (인프라) 첨단 농기계 실증 랩 팩토리 센터 조성 및 장비구축
 - (기업지원) 소재·부품 시제품 제작 및 시생산을 통한 제품 고급화
 - (기술교류) 농기계 산·학·연 네트워크 구축, 세미나, 선진기업 벤치마킹

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	298	0	298	0	74	90	70	64	0	801.3	0	0	304.3	497	0	0
국 비	140	0	140	0	24	40	40	36	0	56.2	0	0	24	32.2	0	0
도 비	47.4	0	47.4	0	15	15	9	8.4	0	23.5	0	0	4.5	19	0	0
시군비	110.6	0	110.6	0	35	35	21	19.6	0	721.2	0	0	275.6	445.6	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0.2	0.2	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
첨단 농기계 실증랩 팩토리 조성	계획①	첨단실증랩 팩토리 조성	• 중앙부처, 국비반영 및 사업화 협의	• 센터설계, 착공 • 장비구축 • 기업지원 • 기술교류	• 센터준공 • 장비구축 • 기업지원 • 기술교류	• 장비구축 • 기업지원 • 기술교류	• 장비구축 • 기업지원 • 기술교류
	실적②	기업지원 등 2차년도 사업추진	• 기획보고서 제출(산업부)	공모 선정 및 예산편성	• 건축실시설계 진행 • 자문/예산정 및 지원		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- '23. 3. 신규과제 공고(산업부), '23. 4. 사업계획서 제출
- '23. 5. 사업선정, '23. 7. 전담기관 ↔ 주관기관 협약
- '23. 8. 중앙장비심의위원회 장비 3종 심의 신청, 토목·건축실시설계 발주
- '23. 9. 기업지원사업 추진(시험평가, 시제품 제작 등)
- '23. 9. ~ 12. 1차년도 장비 발주 및 기업지원, 건축실시설계 발주
- '24. 1. ~ 6. 2차년도 장비 발주 및 기업지원, 건축실시설계 진행

□ 공약 입법(조례) 추진 현황 : 해당없음

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- '24. 9. : 건축실시설계 완료
- '24. 11. : 건축공사 착공
- '25. 1 ~ : 3차년도 장비 도입 및 지원사업 추진
- '25. 12. : 랩 팩토리 센터 준공

(관리카드) 69 **기후변화 대응 아열대작물 연구소 건립**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	농업기술원 작물연구과	담당자	강민구	320-0286	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표 : 기후변화 대응 동해안지역 특화작목 개발로 신소득 창출

- ❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)
- 아열대작물 연구소 건립 공정율 30%

□ 공약개요

- 사업위치 : 동해안 지역 / 10ha(3만평)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)
- 사업비 : 300억 원(국비 200 지방비 100)
- 사업내용 : 아열대 연구소 설립 및 연구·지도 플랫폼 구축 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	300	0	300	0	1	9	100	190	0	0.5	0	0	0.2	0.3	0	0
국 비	200	0	200	0	0	0	50	150	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	100	0	100	0	1	9	50	40	0	0.5	0	0	0.2	0.3	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
아열대 작물연구소	계획①	연구소 착공	•연구소 설립 관련 정보 수집	•설립 연구용역 대상지 선정 등	•연구계획 및 예산 확보 방안 등	•건축설계 공모	•설립 착공 및 공정을 30%
	실적②	•대상지 선정 및 추진 로드맵 용역	•연구소 설립 관련 정보 수집	•대상지 선정기 준설정 용역	•대상지 선정 및 추진 로드맵 용역		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	40%		

□ 추진실적 및 성과

- 연구기관 설립 관련 자료 학술용역 자료 분석
 - 동해안엽채류연구소 설립 타당성('15. 포항시)
 - 아열대작물연구소 설립 타당성('21. 포항시)
 - 기후변화 대응 경북 아열대 작물 육성 방향('21.대구경북연구원)
 - 지역별 전략 작물 유형 추천 : 아열대채소(포항, 경주), 만감류(영덕), 파파야,바나나(울진)
- 연구기관 설립 관련 대상지 선정 기준설정 연구용역
 - 2023년 제1회 정책연구용역심의위원회 심의 선정('23.02.14.)
 - 동해안아열대작물연구소 대상지 선정 연구용역 원가계산 시행('23.03.17.)
 - 동해안아열대작물연구소 대상지 선정 기준설정 연구용역 시행('23.05.15.)
 - 계약업체/기간 : 경북연구원 / 120일(05.31.~09.27.)
 - 동해안아열대작물연구소 대상지 선정 기준설정 ('23.06.09., 도지사 결재)
 - 동해안아열대작물연구소 대상지 선정 기준설정 연구용역 완료('23.09.27.)
 - 선정기준(5) : 기후적합성, 인력 수급 용이성, 연구 기반 충실성 등
 - 평가지표(18) : 기온, 일조량, 재해 위험성, 열대야 일수, 정주여건 등
 - 동해안아열대작물연구소 대상지 기준설정 연구용역 완료 ('23.10.16., 도지사 보고)
- 연구기관 설립 관련 대상지 선정 및 로드맵 연구용역
 - 아열대작물연구소 설치 대상지 선정 용역 계획 ('24.06.17., 도지사 결재)
 - 아열대작물연구소 대상지 선정 및 추진 로드맵 연구용역 원가계산 시행('24.06.28.)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 아열대농업 육성 및 지원에 관한 조례안	도의회 (임무석 의원)	농수산위원회	의결 (21.10.14.)	21.11.1.시행
경상북도 기후변화 대비 작물 육성 및 지원에 관한 조례안	도의회 (이충원 의원)	농수산위원회	의결 (24.5.3.)	24.5.23 시행

□ 향후계획

- 아열대작물연구소 대상지 선정 및 추진 로드맵 연구용역: '24년 7~12월

(관리카드) 70 울진산불피해극복을 위한 산림대전환 프로젝트

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	산림정책과 산림레저관광과 산림소득과		담당자	김종한 박정아 남종혁	880-3838 880-3624 880-3692	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 경북 동해안권 산불 대응·대비를 위한 국가기관 신설
- 동해안 대형 산불피해지역(울진 3월)의 조기극복과 기후변화위기에 대응하는 산지생태의 생산적 복원으로 산림의 미래비전 제시
- 목재의 자원화를 통한 목재산업기반 강화 및 목재자급률 향상

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 국립 동해안 산불방지센터 신설·운영
- 국립 산지생태원 착공·조성 1개소
- 경상권 목재자원화센터 조성·운영

□ 공약개요

- 국립 동해안 산불방지센터 신설
 - 국가주도의 경북 동해안권역 산불 대응 체계 구축
 - 사업기간 : 2023 ~ 2027년 (5년간)
 - 사업비 : 360억원(국비)
 - 사업내용 : 산불방지센터 건립 및 특수진화대 등 배치
- 국립 산지생태원
 - 기간 : 2023 ~ 2027년 (5년간)
 - 위치 : 울진군 북면 두천리 일원
 - 규모 : 800ha 정도 (국유림, 공유림)
 - 사업비 : 400억원(국비)
 - 사업내용 : 기후변화 온실지구, 자연복원 연구지구, 재난회복 사업지구, 재난극복 기념지구
- 경상권 목재자원화센터 조성
 - 목재의 자원화를 통한 목재산업 기반 강화 및 국산목재 자급률 향상
 - 사업기간 및 위치 : 2023 ~ 2025년(3년간), 포항시
 - 사업비 : 100억원(국비 50, 도비 12, 시비 28, 자부담 10)
 - 사업내용 : 목재 자원화센터 조성 및 기계장비 구입 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	860.2	0	860.2	0.2	96	153	227	384	0	108.2	0	0.2	9	99	0	0
국 비	450	0	450	0	4	40	142	264	0	81	0	0	7	74	0	0
도 비	372.2	0	372.2	0.2	90.5	95.5	66	120	0	6.7	0	0.2	0.5	6	0	0
시군비	28	0	28	0	1.1	12.9	14	0	0	15.1	0	0	1.1	14	0	0
민자등	10	0	10	0	0.4	4.6	5	0	0	5.4	0	0	0.4	5	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
국립 동해안 산불방지 센터	계획①	센터 준공 및 운영	-	•실시설계 •청사신축 착공	•청사 준공	•센터 운영 시작 •장비 확충	•센터운영 •장비 확충
	실적②	24년도 예산 32억원 확보	-	• 용역 진행중	• 용역 추진 중		
	달성률 ②÷①	30%	-	50%	30%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
국립산지 생태원	계획①	산지생태원 조성	• 산림대전환 기본구상 연구용역완료	• 연구용역 (산림청)	• 기본계획 및 실시설계	• 착공 및 조성	• 조성
	실적②	24년도 예산 17억원 확보	• 용역완료	• 용역 완료	• 용역 추진 중		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	20%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경상권 목재 자원화센터	계획①	센터 준공 및 운영	-	•기본설계입 및 실시설계 완료	• 착공	• 준공 • 기계장비 구입	• 정상운영
	실적②	24년도 예산 50억원 확보	-	• 기본계획착수	• 기본계획 완료 • 설계용역 추진 중		
	달성률 ②÷①	30%	-	50%	30%		

□ 추진실적 및 성과

【국립 동해안산불방지센터】

- 22. 5. : 23년 예산요구 신규사업 신청(도→산림청)
- 22. 5. ~ 9. : 산림청, 기재부, 국회 등 사업 건의
- 22. 9. 20. : 국회 간담회 건의
- 22. 11. : 국회 예산안 등 조정 소위 상정
- 22. 12. : '23년 산불방지센터 청사 설계예산 3억원(국비) 확보
- 23. 5. : 신축조성부지 변경 확정(울진 기성 정명 162-2)
- 23. 7 ~ 12. : 「산불방지센터 부지조성 설계용역」 완료
- 23. 12. : '24년 산불방지센터 건축예산 32억원(국비) 확보
- 24. 1. ~ 6. : 건축설계 공모 완료 및 실시설계 착수

【경상권 목재자원화센터】

- 22. 5. : 23년 예산요구 신규사업 신청(도→산림청)
- 22. 5. ~ 9. : 산림청, 기재부, 국회 등 사업 건의
- 22. 12. : '23년 센터 조성 기본계획 및 실시설계 예산 2억원(국비) 확보
- 23. 9. ~ 10. : 「경상권 목재자원화 센터 기본 및 실시설계 원가계산용역」
- 23. 11. ~ 24. 6. : 24년 예산 50억원 확보, 기본계획용역 추진

【국립 산지생태원】

- 22. 3. : 대통령 당선인 및 중앙부처 사업추진 건의(도→산림청)
- 22. 4. ~ 6. : '산림대전환프로젝트' 기본구상 연구용역 추진 및 산림청 사업건의
- 22. 12. : '23년 기본계획 용역비 예산 2억원(국비) 확보
- 23. 06. ~ 12. : '국립 산지생태원 기본구상 용역' 완료
- 23. 12. : 기본계획 및 실시 설계비 예산 17억원(국비) 확보
- 24. 5. ~ 6. : 타당성 및 기본계획 용역 추진 중

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

【국립 동해안산불방지센터】

- 24. 7. ~ 25. 6. : 건축 실시설계 추진
- 25. 7. ~ 26. 10. : 건축 시공 완료(준공)
- 26. 1. ~ 26. 12. : 동해안산불방지센터 운영 준비
- 27. ~ : 동해안산불방지센터 운영

【경상권 목재자원화센터】

- 24. 9. ~ 25. 2. : 목재자원화센터 실시설계 추진
- 25. 3. ~ 25. 12. : 목재자원화센터 착공 및 준공
- 26. ~ : 목재자원화센터 운영

【국립 산지생태원】

- '24. 10 ~ 11. : 기본계획 용역 완료 및 기본 및 실시설계 용역 발주
- '25. : 기본계획 및 실시설계 추진
- '26. ~ '27. : 부지조성 및 시설물 건축

(관리카드) 71 호미반도 국가해양정원 등 동해안 해양생태 자원화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	환경해양기획단	담당자	백종현 한상식	880-7621 880-7627	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표 : 국가해양정원을 통해 호미곶 해양보호구역을 해양생태자원의 체계적 관리·보전을 위한 해양생태 대표 거점으로 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 예타 통과, 기본 및 실시설계, 공사착공

□ 공약개요

○ 호미반도 국가해양정원 조성

- 기간/위치 : 2023~2027년 / 포항시 호미반도 일원(구룡포, 호미곶, 동해, 장기)
- 사업규모 : 0.297km²(해역 0.25km²(해양보호구역) + 육역 0.047km²)
- 사업내용 : 해양생태계 보호 및 해양생태·문화 체험·학습 거점 조성
 - 해양정원센터, 해중생태정원&해양보호사업, 연어물길생태정원
 - 어린이해양생태관, 환동해해녀문화원, 심해체험홀
 - 해양생태마을, 환동해탐방버스
- 시행주체 : 해양수산부, 경북도, 포항시
- 총사업비 : 1,666억원(국 1,038, 도 188, 시 440)

○ 심해과학 연구센터 설립

- 기간/위치 : 2023~2026년 / 울진군 죽변면 후정리
- 사업규모 : 부지 19,835m², 건축연면적 6,100m²(연구동 4,000, 실험동 2,100)
- 사업내용 : 심해과학 연구센터 1동 건립(KIOST 동해연구소 증축)
- 시행주체 : 해양수산부, 한국해양과학기술원
- 총사업비 : 195억원(전액 국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,860.9	0	1,485.8	0	46.2	760.2	276.5	402.9	375.1	105	0	0	4	7	94	0
국 비	1,232.7	0	1,000.6	0	30.6	490.1	210.4	269.5	232.1	105	0	0	4	7	94	0
도 비	188.4	0	145.5	0	4.7	81.0	19.8	40.0	42.9	0	0	0	0	0	0	0
시군비	439.8	0	339.7	0	10.9	189.1	46.3	93.4	100.1	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
호미반도 국가해양생태 공원 조성	계획①	•어린이해양 생태관 착공 •환동해해녀 문화원 착공 •해양생태마을 착공	•예타대상사업 선정신청 및 선정	•본예타 실시 (KDI) •예타 대응 용역 시행	•기본 및 실시 설계 •공사 착공	•해양정원센터 •해중생태정원 •연어물길생태 정원 •심해체험홀	•어린이해양 생태관 •환동해해녀 문화원 •해양생태마을
	실적②	•예타 대응 용역 시행	•예타 선정	•예타 및 예타 대응 용역 시행			
	달성률 ②÷①	35%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
심해과학 연구센터 설립	계획①	•센터준공	-	•실시 설계	•착공	•건립 추진	•센터준공
	실적②	•실시설계	-	•기본 설계	•실시설계		
	달성률 ②÷①	25%	-	50%	50%		

□ 추진실적 및 성과

○ 호미반도 국가해양생태공원 조성

- 2021. 12. 31. : 호미곶 주변해역 해양보호구역 지정 0.25km²(해수부)
- 2022. 10. 21. : 4분기 예타신청 완료(도→해수부→기재부)
- 2022. 12. 27. : 예타 대상 선정(기재부)
- 2023. 2. : 예비타당성조사 착수(KDI, 9개월)
- 2023. 3. : 사업대상지 현장실사(KDI, 기재부)
- 2024. 5. : 사업계획 변경 신청(도→해수부)

○ 심해과학 연구센터 설립

- 2022. 12. 26. : 심해과학센터 기본 설계비 국비 4억원 반영
- 2023. 12. : 심해과학센터 실시 설계비 및 건축비 국비 7억원 반영
- 2023. 12. : 기본설계 완료
- 2024. 6. : 실시설계 중, 건축비 94억 해수부 반영

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후계획

○ 호미반도 국가해양생태공원 조성

- 2024. 9. : 사업계획 변경 신청(도→해수부→기재부,KDI)
- 2025. 6. : 예비타당성조사 통과

○ 심해과학 연구센터 설립

- 2025. 2. ~ : 심해과학센터 건립 공사 착수

(관리카드)
72

국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				25%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	김혜진	880-7762	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 육상 및 해양생물의 생태·생물학적 과정을 체계적으로 연구·보전·복원
- 육상·해양생물에 대한 모니터링을 통해 독도 생태계 과학적 관리기반 확립

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023년~2026년
- 사업위치 : 울릉군 북면 천부리 121-1 외
- 사 업 비 : 270억원(국비)
- 주관/전담 : 환경부 / 경상북도
- 사업내용 : 생물 연구·교육센터, 생태체험관, 특이전시관 건립
- 추진경과
 - '08. 9. : 제5차 독도영토관리대책단회의에서 사업시행 결정
 - '13. : 독도의 지속가능한 이용을 위한 시행계획에 포함
 - '19. 12. : 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립 기본구상 용역 실시(도자체)
 - '20. 05. : 2021년 환경부 국가투자예산 반영

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)										예산 확보(억원)					
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기 내(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	270	0	270	0	2	48	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	270	0	270	0	2	48	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
생태연구센터 건립	계획①	센터준공	-	• 센터 건립 타당성 조사	• 생태보전지역 지정 • 실시설계 및 착공	• 공사	• 센터 준공
	실적②	국비건의	-	• 국비건의			
	달성률 ②÷①	25%	-	30%			

□ 추진실적 및 성과

- '08. 9. : 제5차 독도영토관리대책단회의에서 사업시행 결정
- '13. : 독도의 지속가능한 이용을 위한 시행계획에 포함
- '19. 12. : 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립 기본구상 용역 실시(道자체)
- '20. 5. : 2021년 환경부 국가투자예산 반영
- '21.~'24 : 환경부, 기재부, 국회 지속적 건의

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 국립기관 설립을 위한 국비 예산 확보 애로
- 울릉도·독도를 생태보전지역으로 지정
- 국립 기관으로 환경부에서 타당성 조사 연구용역 진행 할 필요

□ 향후계획

- 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립
 - 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립 타당성 조사
 - 울릉도·독도 생태보전지역으로 지정
 - 국립 울릉도·독도 생태연구센터 건립 실시설계 및 착공

(관리카드)
73

동해안 블루카본 신규발굴 인프라 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	독도해양정책과		담당자	김혜진	880-7762	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 탄소흡수원(블루카본) 확대를 통한 지속가능한 해양관리
- 해양생물자원의 보존·복원·배양을 통한 온실가스 저감 및 기후변화 완화 가치 추구

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 블루카본센터 건립

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업위치 : 포항시 송라면 일원
- 사업비 : 750억원(국비 600, 지방비 150)
 - ※ 센터건립 : 450억원(국비:300, 지방비:150), 블루카본 R&D : 300억원
- 주관/전담 : 해양수산부 / 경상북도
- 사업내용
 - 동해안 잘피 블루카본 연구 사업, 해조류 바이오플라스틱 생산 및 조류 활용 기술 상용화 사업, 탄소중립 해양 교육 중심 거점 구축
 - 해조류, 미세조류의 기후변화 국제협약체(ICPP) 등재 추진, 해조류 카본흡수 효과 연구, 해저 식생의 탄소흡수 기작연구 등
- 추진경과
 - 동해안 블루카본 관심도 제고 및 거버넌스 구축
 - * 환동해지역 산학연 컨소시엄 구성(경북도, 경북대, 한국수산자원공단, 포스텍, 포항산업과학연구원)
 - 관계기관 MOU체결 및 블루카본 심포지엄('22. 3. 16.)
 - 환동해 블루카본센터 건립 타당성조사 용역완료('22. 8월)

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)										예산 확보(억원)					
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	750	0	750	0	60	345	345	0	0	25	0	0	5	20	0	0
국비	600	0	600	0	60	270	270	0	0	19	0	0	5	14	0	0
도비	75	0	75	0	0	37.5	37.5	0	0	1.8	0	0	0	1.8	0	0
시군비	75	0	75	0	0	37.5	37.5	0	0	4.2	0	0	0	4.2	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
블루카본센터	계획 ①	•센터 준공	-	•블루카본센터 기본구상실시	•블루카본센터 건립 실시 설계 및 착공	•블루카본센터 건립 준공	
	실적 ②	•기본구상 연구용역 중	-	•기본구상 연구용역 중			
	달성률 ②÷①	35%	-	50%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
블루카본 R&D	계획 ①	시범 조성 및 국제 인증	-	•기초현황 조사 •신규 후보군 발굴	•신블루카본 흡수 계수 산출 •환경변화대응 전략 수립	•생태블럭시범 조성 •국제 인증	
	실적 ②	•연구용역 실시	-	•연구용역 실시			
	달성률 ②÷①	25%	-	50%			

□ 추진실적 및 성과

- '22. 3. 16. : 관계기관 MOU체결 및 블루카본 심포지엄 개최
☞ 동해안 블루카본 관심도 제고 및 거버넌스 구축
* 환동해지역 산학연 컨소시엄 구성
(경북도, 경북대, 포스텍, 한국수산자원공단(FIRA), 포항산업과학연구원(RIST))
- '22. 4. ~ 8. : 환동해 블루카본센터 건립 타당성 조사용역
- '23. 6. ~ '24. 4. : 환동해 블루카본 기본구상 연구용역 완료
※ 환동해 블루카본 센터 건립을 위한 '23년 환동해 블루카본 기본구상 연구용역비 5억 확보
- '23.12. : 블루카본센터 설립을 위한 기본 및 실시설계비 국비 14억원 확보

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 현재 서해안 갯벌을 중심으로 블루카본 연구가 활성화되어있어 동해안 특성에 맞는 동해안 블루카본 신규 발굴에 집중해야 함.

□ 향후계획

- 환동해 블루카본센터 건립
 - 환동해 블루카본센터 건립 타당성 조사
 - 환동해 블루카본센터 건립 실시설계 및 착공

(관리카드) 74 축분기반 바이오 에너지화 인프라 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	축산정책과		담당자	조준영	880-3427	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 축분기반 소재산업화로 깨끗한 축산환경 조성 및 지속가능한 축산업 실현

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 가축분뇨처리를 위한 퇴·액비화 비율 80% 이하로 감축
※ 퇴·액비화 비율 : '21) 90% → '26) 80%

□ 공약개요

- 가축분뇨 에너지화 인프라 구축
 - 축분 파우더 및 고체연료·바이오차(biochar) 제조설비 지원
 - 고체연료 원료(파우더) 생산을 위해 축산농가 콤포스트 등 지원
 - 고체연료·바이오차의 생산기반 조성을 위해 제조설비 설치비 등 지원
- 축산자원관리 연구센터 건립
 - 지속적인 연구개발 환경조성을 위한 축산자원관리 연구센터 건립·운영
- 축분고체연료 에너지전환 설비 보급
 - 축사·유리온실 등 농업용 시설 대상 축분연료 이용 난방설비 설치 지원

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계(A+B+C)	기투자(A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	995	0	995	177	132	222	222	242	0	494	233	119	96	46	0	0
국비	230	0	230	41	21	56	56	56	0	41	26	15	0	0	0	0
도비	125	0	125	22	17	28	28	30	0	73	32	18	16	7	0	0
시군비	233	0	233	40	36	50	50	57	0	151	75	28	32	16	0	0
민자등	407	0	407	74	58	88	88	99	0	229	100	58	48	23	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
가축분뇨 에너지화 인프라 구축	계획①	인프라 구축	• 콤포스트 지원 (49개소) • 축분 고체연료 실증설비 구축 (2개소) • 축산자원관리 연구센터 실시 설계 준공	• 콤포스트 지원 (40개소) • 바이오차 생산 설비 구축 (2개소) • 축산자원관리 연구센터 준공 • 농식품부 공동 자원화 공모사업 신청	• 콤포스트, 축분 건조기 등 지원 • 축분 고체연료 생산단계 외부사업 방법론 승인신청 • 공동자원화사업 (에너지화) 추진 • 축분연료 연소용 난방설비 지원	• 콤포스트, 축분 건조기 등 지원 • 축분 고체연료 생산단계 외부사업 방법론 등록 • 축분연료 연소용 난방설비 공급지원 • 공동자원화사업 (고체연료·바이오차) 생산설비 준공 및 제품생산	• 콤포스트, 축분 건조기 등 지원 • 축분 고체연료 연소용 난방설비 설치 지원 • 퇴액비화 비율 80% 이하 감축 (퇴·액비화 처리 외 정화방류, 에너지화 등 확대)
	실적②	정상 진행 중	• 콤포스트 지원 (49개소) • 축분 고체연료 실증설비 구축 (완료 2) • 축산자원관리 연구센터 실시 설계 준공	• 콤포스트 지원 (40개소) • 바이오차 생산 설비 구축 (2개소) • 축산자원관리 연구센터 준공 ('23.12월)	• 콤포스트 지원 (22개소) • 바이오차 이용 활성화(3개시군) • 축분 고체연료 활용 설비 지원(2개소) • 축분연료 발전소 시험연소(남부발전) • 공동자원화사업 (에너지화) 공모 신청(봉화군)		
	달성률 ②÷①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 축분 고체연료 생산 및 활용기반 조성
 - 축분 건조설비 보급 : 2020~2023. 12월 215개소 335억원
 - 연료 생산기반 구축 : 2개소(경주, 의성)[민간투자]
 - 한전 고체연료 열전환 실증사업(16억원) : 2개소(청송, 봉화)
 - 농식품부 『농촌에너지 이용효율화』 내역사업 국비 지원품목 반영
- 축산자원관리 연구센터 건립(행안부 뉴딜사업 26.1억원) : 축산기술연구소
- 축분 바이오차 생산기반 구축(30억원) : 2개소(의성, 영덕)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책

- 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 등 제도개선
 - 축분 고체연료의 기준, 사용신고 및 사용기준 등 완화로 이용 활성화 도모

□ 향후계획

- REC 가중치 상향(1.0⇒2.0), 사용시설 확대, 축분 보일러 설치 기준 완화
 - 산업분야(발전, 제철 등) 축분 고체연료 활용 연료전환 사업 방법론 신규 개발
 - 발전소, 제철소 등 수요처 확대, 연료 제조시 농산부산물 혼입 고시개정 건의(환경부 등)
- 기업 및 증권사에서 농업온실가스 감축사업 투자 확대 유도(ESG경영)

(관리카드) 75 경북산림사관학교 운영

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					40%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	산림소득과		담당자	운영주	880-3682	중앙협조	교육협업

❖ 공약목표 : 임업인 산림교육 지원 및 지역사회 정착 유도를 위한 경북산림사관학교 운영

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북산림사관학교 교육생 325명 이수

□ 공약개요

- 기 간 : 2023 ~ 계속
- 사 업 비 : 13.35억원 (도비)
- 사업대상 : 도내 임업인, 청년 * 대학·고교 재학생 및 졸업생(40세 미만)
- 운영주체 : 경상북도 (산림소득과)
- 사업내용 : 단계별 교육방향 설정, 개별과정 교육운영 위탁, 사업지원·취업·창업 등 사후관리

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	13.4	0	13.4	0.0	1.4	3	4	5	0	3.35	0	0	1.35	2	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	13.4	0	13.4	0	1.4	3	4	5	0	3.35	0	0	1.35	2	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북산림청년 사관학교운영	계획①	교육생 325명 수료	• 기본계획수립	• 교육생 75명 수료	• 교육생 100명 수료	• 교육생 100명 수료	• 교육생 50명 수료
	실적②	• 교육 운영	• 기본계획수립	• 교육생 75명 수료	• 교육 운영		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 경북 산림사관학교 설립 기본방향 연구
 - 기 간 : 2022. 8. ~ 12.
 - 용 역 자 : 대구경북연구원
 - 연구내용 및 범위
 - 경북 산림사관학교 설립 필요성, 여건분석 및 과제 제시
 - 사례조사, 전문가 및 재학생 의견수렴, 기본방향 구상
- 산림분야 기관·단체장 간담회 실시
 - 일 시 : 2022. 12. 8.(목) 10:30 ~ 12:00
 - 장 소 : 도청 회의실(사림실, 309호)
 - 참 석 : 10명(도 4, 기관단체장 6) * 道 환경산림자원국장 주재
 - 주요내용 : 경북 산림사관학교 교육과정 등 운영방향 의견 수렴
- 2023년 산림사관학교 추진
 - 2.21. : “경북산림사관학교” 추진계획 수립
 - 2.28. : “경북산림사관학교 운영협의회” 구성·운영계획 수립
 - 4.12. : “경북산림사관학교 운영협의회” 개최(교육 과정(안) 검토 협의)
 - 4.20. : “경북산림사관학교” 교육과정 확정
 - 4.24.~5.8. : “경북산림사관학교” 보조사업자 공모(1차)
 - 6.1.~6.6. : “경북산림사관학교” 보조사업자 공모(2차)
 - 6.9. : “제2회 경상북도지방보조금관리위원회” 보조사업자 선정 심의
 - ※ 심의 결과 : 산림조합중앙회 임업인종합연수원(청송군 소재) 보조사업자 선정
 - 6.19.~7.3. : “경북산림사관학교” 교육생 모집
 - 6.23. : “경북산림사관학교” 도비 보조금 교부결정 및 교부

- 제1기 경상북도산림사관학교 교육 시행
 - 기 간 : 2023. 7. 10. ~ 2023. 11. 15.
 - 교육과정 : 3개 과정
 - 교육인원 : 75명(청년임업인스타트업 26, 산림소득향상 26, 산림청년을잡아라 23)
 - 수탁기관 : 산림조합중앙회 임업인종합연수원
- 제1기 경상북도산림사관학교 개강식 개최
 - 일 시 : 2023. 7. 13.(목) 13:30 ~ 15:00
 - 장 소 : 산림조합중앙회 임업인종합연수원 대강의실(청송군 주왕산면)
 - 참 석 : 100명(교육생 75명, 내빈 및 관계관 등 25명) * 道 행정부지사 주재
 - 주요내용 : 격려사, 축사, 환영사, 입학허가서 수여, 대표자 선서 등
- 제1기 경상북도산림사관학교 수료식 개최
 - 일 시 : 2023. 11. 22.(수) 09:00 ~ 14:00
 - 장 소 : 산림조합중앙회 임업인종합연수원 대강의실(청송군 주왕산면)
 - 참 석 : 90명(교육생 75명, 내빈 및 관계관 등 15명) * 道 행정부지사 주재
 - 주요내용 : 특강, 경북 산림정책 소개 및 간담회, 수료식 등
- 2024년 경북산림사관학교 추진
 - 1.12. : 경북산림사관학교 발전방안 간담회 개최
 - 참석자 : 22명(국장 등 5, 운영협의회 7, 수료생 5, 수행기관 5)
 - 내 용 : 23년 교육운영 결과발표 및 평가, 24년 발전방안 논의 등
 - 3. 8. : “2024년 경북산림사관학교” 추진계획 수립(5개 과정 125명)
 - 3.15. : “경북산림사관학교 운영협의회” 개최(교육 과정(안) 검토 협의)
 - 5.22. : “2024년 제2기 경북산림사관학교” 개강식 개최 및 교육 운영
 - 교육기간 : 5. 22. ~ 8.27.(3개월간)
 - 내 용 : 5개 과정, 137명 참여(당초 계획 125명)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당없음				

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 24.8.30. : 제2기 경북산림사관학교 수료식 개최
- 2025. 이후 : “경상북도 산림사관학교” 교육 과정 확대 시행
 - (‘24) 200백만원, 5개 교육과정 125명 → (‘25) 280백만원, 7개 교육과정 180명

신공항 연계 광역교통망 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				45%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도와		담당자	정의현 김지찬	880-3977 880-3980	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표** : 대구경북 신공항 연계 광역교통망 구축을 통한 신공항 접근성 강화로
교통수요 대응 및 항공물류 수송경쟁력 강화

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 대구경북선광역철도(서대구~신공항~의성) : 예비타당성 조사 대상 확정
- 동서횡단철도(전주~김천~신공항~영덕) : 제5차 국가철도망 구축계획 반영
- 무주~성주~대구간 고속도로 건설 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 중앙고속도로(금호IC~의성IC) 확장 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 북구미IC~군위JC간 고속도로 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수

□ 공약개요

○ **대구경북선광역철도(서대구~신공항~의성)**

- 사업내용 : 광역철도 건설(L=61.4km)
- 사 업 비 : 2조 444억원(국비 1조4,311 지방비 6,133)

○ **동서횡단철도(전주~김천~신공항~영덕)**

- 사업내용 : 일반철도 건설
- 사 업 비 : 5조 1,471억원(국비)

○ **무주~성주~대구간 고속도로 건설**

- 고속도로 신설 86.7km(무주~성주 68.4km, 성주~대구 18.3km)
- 4조2,060억원(무주~성주 3조4,144억, 성주~대구7,916억)(국비)

○ **중앙고속도로(금호IC~의성IC) 확장**

- 사업내용 : 고속도로 확장 40km, 4차로→6차로
- 사 업 비 : 1조 2,000억원(국비)

○ **북구미IC~군위JC간 고속도로**

- 사업내용 : 고속도로 신설 24.9km, 4차로
- 사 업 비 : 1조 5,468억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									입지	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'22	'23	'24	'25	'26	계		기투자	'22	'23	'24	'25	'26	
계	141,443	0	6,000	0	30	958	1,788	3,224	135,443	0	0	0	0	0	0	0	
국 비	135,310	0	5,657	0	30	915	1,702	3,010	129,653	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	3,067	0	172	0	0	22	43	107	2,895	0	0	0	0	0	0	0	
시군비	3,066	0	171	0	0	21	43	107	2,895	0	0	0	0	0	0	0	
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
대구경북선 광역철도	계 획 ①	예비타당성 조사대상 확정	-	•예타 선정건의 (도→국토부)	•예타 선정건의 (도→국토부)	•예타 선정건의 (도→국토부)	•예비타당성 조사대상 확정
	실 적 ②	예비타당성 조사대상 확정	-	•예타 선정건의 (도→국토부)	예비타당성 조사대상 확정		
	달성률 ②÷①	100%	-	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
동서횡단철도	계 획 ①	제5차 국가철도망 구축계획 반영	•경상북도 철도망 기본구상용역	•경상북도 철도망 기본구상용역	•제5차국철도망 구축계획반영 건의(도→국토부)	•제5차국철도망 구축계획반영 건의(도→국토부)	•제5차국철도망 구축계획반영 건의(국토부)
	실 적 ②	제5차국철도망 구축계획반영 건의(도→국토부)	•경상북도 철도망 기본구상용역	•경상북도 철도망 기본구상용역	•제5차국철도망 구축계획반영 건의(도→국토부)		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
무주~성주~ 대구간 고속도로	계 획 ①	예비타당성 조사 통과 및 공사착수	•제2차고속도로 건설계획반영	•성주~대구 예비타당성 조사 및 기본계획수립	•성주~대구 기본 및 실시 설계	•성주~대구 기본 및 실시 설계	•성주~대구 보상 및 공사 착공 •무주~성주 예비타당성 조사
	실 적 ②	제2차고속도로 건설계획반영	•제2차고속도로 건설계획반영	•예비타당성조사 용역착수			
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
중앙고속도로 확장	계획 ①	예비타당성 조사 통과 및 공사착수	•제2차고속도로 건설계획반영 (읍내JC~군위JC)	•읍내JC~군위JC 예비타당성 조사 및 기본계획수립	•읍내JC~군위JC 기본 및 실시설계 •군위JC~의성JC 제3차고속도로 건설계획건의	•읍내JC~군위JC 기본 및 실시설계 •군위JC~의성JC 제3차고속도로 건설계획건의	•읍내JC~군위JC 공사착수 •군위JC~의성JC 제3차고속도로 건설계획반영
	실적 ②	•에타 선정건의 (도→국토부)	•제2차고속도로 건설계획반영 (읍내JC~군위JC)	•에타 선정건의 (도→국토부)			
	달성률 ②÷①	20%	100%	10%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
북구미JC ~군위JC 고속도로	계획 ①	예비타당성 조사 통과 및 공사착수	•제2차고속도로 건설계획반영	•예비타당성 조사	•기본계획수립 및 설계착수	•설계완료	•보상 및 공사착공
	실적 ②	•에타 선정건의 (도→국토부)	•제2차고속도로 건설계획반영	•에타 선정건의 (도→국토부)			
	달성률 ②÷①	25%	100%	10%			

□ 추진실적 및 성과

- 철도
 - 대구경북광역철도(서대구~신공항~의성)
 - 예비타당성조사용역 착수('24.6.3),
 - 동서횡단철도(전주~김천)
 - 사전타당성 조사 용역 중('21.11~'24.7), 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의
- 고속도로
 - 무주~성주~대구간 고속도로건설
 - 제2차 고속도로건설계획 반영
 - 성주~대구간 고속도로 예비타당성조사용역 착수(2022.12~2023.8.)
 - 중앙고속도로(금호IC~의성IC) 확장
 - 제2차 고속도로건설계획 반영(읍내JCT~군위JCT)
 - 북구미IC~군위JC간 고속도로
 - 제2차 고속도로건설계획 반영(구미~군위)

□ 문제점 및 대책

- 대구경북 통합신공항 개항전 광역교통망 구축 필요에 조속한 행정절차 이행

□ 향후계획

- 대구경북선광역철도(서대구~신공항~의성), 동서횡단철도(전주~김천)
 - 예비타당성조사 건의 및 추진
- 성주~대구간 고속도로 : 기본계획 수립 및 설계용역 착수
- 중앙고속도로(읍내JC~군위JC) 확장 : 예비타당성조사 착수 및 기본계획 수립
- 북구미IC~군위JC간 고속도로 : 예비타당성조사 착수

(관리카드) 77 고속철도 및 철도망 확충

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	정의현	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 철도교통망 확충을 통한 국토 균형발전 추진

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) :

- 중부선(수서~거제) 미연결구간(문경~김천) 연결철도 : 공사 착공
- 중부권 동서횡단 철도(서산~천안~점촌~울진) : 국가철도망 구축계획 반영
- 달빛내륙철도 건설(고령역 설치 추진) : 예비타당성조사 대상 확정

□ 공약개요

- 중부선(수서~거제) 미연결구간(문경~김천) 연결철도
 - 사업내용 : 철도 건설 69.8km(문경~상주 39.4km/상주~김천 30.4km)
 - 사 업 비 : 1조 3,031억원(국비)
- 중부권 동서횡단 철도(서산~천안~점촌~울진)
 - 사업내용 : 일반철도 건설 (L=322.4km)
 - 사 업 비 : 4조 7,824억원(국비)
- 달빛내륙철도 건설(고령역 설치 추진)
 - 사업내용 : 일반철도건설(L=198.8km)
 - 사 업 비 : 4조 5,158억원(국비)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	106,031	0	1,390	0	70	170	350	800	104,631	80	0	0	50	30	0	0
국 비	106,031	0	1,390	0	70	170	350	800	104,631	80	0	0	50	30	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
문경~김천 연결철도	계획 ①	공사착공	•에타 통과	•기본계획수립	•기본 및 실시설계	•기본 및 실시설계	•공사 착공
	실적 ②	•기본 및 실시설계	에타 통과	기본계획수립	•기본 및 실시설계		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
중부권 동서횡단철도	계획 ①	국가철도망 구축계획 반영	•경상북도철도망 기본구상용역	•경상북도철도망 기본구상용역	•제5차국가철도망 구축계획반영건의 (도→국토부)	•제5차국가철도망 구축계획반영건의 (도→국토부)	•제5차국가철도망 구축계획반영 (국토부)
	실적 ②	•제5차국가철도망 구축계획반영건의 (도→국토부)	경상북도 철도망 기본구상용역	•경상북도철도망 기본구상용역	•제5차국가철도망 구축계획반영건의 (도→국토부)		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
달빛내륙철도 (고령역 설치)	계획 ①	예비타당성 조사대상 확정	•사전타당성조사	•에타선정건의 (도→국토부)	•에타선정건의 (도→국토부)	•에타선정건의 (도→국토부)	•에타선정 조사 대상확정
	실적 ②	•에타 면제 대상 선정 건의 (도→국토부)	사전타당성조사	•에타선정건의 (도→국토부)	•에타 면제 대상 선정 건의 (도→국토부)		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 문경~김천 연결철도
 - 예비타당성 조사 통과('22.11), 타당성조사 및 기본계획수립 추진('23.3)
- 중부권 동서횡단철도
 - 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의, 경상북도철도망 기본구상용역 중
 - 사전타당성조사용역 추진('23.6, 13개 시군)
- 달빛내륙철도
 - '21.11~'23.12 : 사전타당성 조사 용역
 - '24.1. : 달빛고속철도 예타면제 특별법 통과

□ 향후계획

- 문경~김천 연결철도
 - 기본 및 실시설계용역 추진
- 중부권 동서횡단철도
 - 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의
- 달빛내륙철도
 - 예비타당성조사 면제 사업 건의

(관리카드) 78 도시철도망 확충

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	정의현	880-3977	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 대구경북 교통수요 충족을 위한 광역 교통 인프라 구축

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 대구도시철도 1호선 영천 연장 : 공사착수
- 대구도시철도 3호선 경산 연장 : 제5차 국가철도망 구축계획 반영

□ 공약개요

○ 대구도시철도 1호선 영천 연장

- 사업내용 : L=5.0km, 정거장 2개소
- 사 업 비 : 2,052억원(국비 1,436 지방비 616)

○ 대구도시철도 3호선 경산 연장

- 사업내용 : L=11.3km
- 사 업 비 : 6,400억원(국비 4,480, 지방비 1,920)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								임기후	예산 확보(억원)							
	합 계	기투자	소계	'22	'23	'24	'25	'26		계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	
계	8,452	0	514	0	14	71	143	286	7,938	0	0	0	0	0	0	0	
국 비	5,916	0	360	0	10	50	100	200	5,556	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	1,268	0	77	0	2	11	21	43	1,191	0	0	0	0	0	0	0	
시군비	1,268	0	77	0	2	10	22	43	1,191	0	0	0	0	0	0	0	
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
대구도시철도 1호선 영천연장	계획①	공사착수	-	•예비타당성조사	•기본계획수립 •기본및실시설계	•기본및실시설계 완료	•공사 착수
	실적②	•기본계획수립	-	•예비타당성조사 중	•기본계획수립		
	달성률 ②÷①	30%	-	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
대구도시철도 3호선 경산연장	계획①	제5차 국가철도망 구축계획 반영	-	•경상북도철도망 기본구상용역	•제3차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (도→국토부)	•제3차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (도→국토부)	•제3차 국가철도망 구축계획 반영 (도→국토부)
	실적②	제3차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (도→국토부)	-	경상북도철도망 기본구상용역	제3차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (도→국토부)		
	달성률 ②÷①	30%		100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 도시철도1호선 영천연장
 - 예비타당성조사 통과('24.01),
- 도시철도3호선 경산연장
 - 경상북도철도망 기본구상용역, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의

□ 문제점 및 대책

- 대구도시철도 2호선 연장으로 사업 변경하여 추진(경산시 건의)
- 제5차 국가철도망 구축계획에 대구 2호선 연계선 건설사업으로 건의
 - ※ 대구 2호선 대구권광역철도 연계선 건설사업(대공원역~임당역, L=13.35km)

□ 향후계획

- 도시철도1호선 영천연장
 - 타당성조사 및 기본계획 수립
- 도시철도3호선 경산연장(대구2호선 대구권광역철도 연계선 건설사업)
 - 제5차국가철도망 구축계획 반영을 지속 건의

(관리카드) 79 고속도로망 확충

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				26%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	김지찬	880-3980	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 국가간선 도로망 구축으로 지역 재도약 발판 마련

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) :

- 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장 : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선) : 예비타당성조사 통과 및 공사착수
- 남북9축 고속도로(영천~청송~양구) : 제3차 고속도로건설계획 반영
- 남북10축 고속도로(영덕~삼척) : 제3차 고속도로건설계획 반영
- 경부고속도로(구미~영천) 직선화 : 제3차 고속도로건설계획 반영

□ 공약개요

- 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장
 - 사업내용 : 고속도로 확장 24.7km(4차로⇒6차로)
 - 사 업 비 : 4,770억원(국비)
 - 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선)
 - 사업내용 : 고속도로 신설 22.8km, 4차로
 - 사 업 비 : 1조 2,397억원(국비)
 - 남북9축 고속도로(영천~청송~양구)
 - 사업내용 : 고속도로 건설 309.5km(경북 141.7km, 강원 167.8km)
 - 사 업 비 : 5조 1,000억원(국비)
 - 남북10축 고속도로(영덕~삼척)
 - 사업내용 : 고속도로 신설 117.9km, 4차로(경북 86.8km, 강원 31.1km)
 - 사 업 비 : 4조 6,682억원(국비)
 - 경부고속도로(구미~영천) 직선화
 - 사업내용 : L=60.6km
 - 사 업 비 : 3조 7,386억원
- ▶ 경부고속국도 1호선(구미~영천) 구간의 직선화로 기존 76km에서 60km로 단축

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입주	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'22	'23	'24	'25	'26		계	기투 자	'22	'23	'24	'25	'26
계	116,798.2	0.0	1,674.2	0.2	20	226	413	1,015	115,124	0.2	0	0.2	0	0	0	0
국 비	116,798	0	1,674	0.0	20	226	413	1,015	115,124	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0.2	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부사업명	구분	종합이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
김천JC~낙동JC 확장	계획 ①	예비타당성 조사 통과 및 공사착수	•제2차고속도로 건설계획 반영	•예비타당성 조사	•기본계획수립 및 설계착수	•설계완료	•보상 및 공사착공
	실적 ②	예타 선정건의 (도→국토부)	•제2차고속도로 건설계획 반영	•예타 선정건의 (도→국토부)	•예타 선정건의 (도→국토부)		
	달성률 ②÷①	25%	100%	10%	10%		

세부사업명	구분	종합이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
기계~신항만 고속도로	계획 ①	예비타당성 조사 통과 및 공사착수	•제2차고속도로 건설계획 반영	•예비타당성 조사	•기본계획수립 및 설계착수	•설계완료	•보상 및 공사착공
	실적 ②	예타 선정건의 (도→국토부)	•제2차고속도로 건설계획 반영	•예타 선정건의 (도→국토부)	•예타 선정건의 (도→국토부)		
	달성률 ②÷①	25%	100%	10%	10%		

세부사업명	구분	종합이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
남북9축고속도로 (영천~청송~양구)	계획 ①	제5차고속도로 건설계획 반영	•제2차고속도로 건설계획 반영	•제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)	•제3차고속도로 건설계획 반영
	실적 ②	제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제2차고속도로 건설계획 미반영	•제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)		
	달성률 ②÷①	20%	0%	100%	100%		

세부사업명	구분	종합이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
남북10축 고속도로 (영덕~삼척)	계획 ①	제5차고속도로 건설계획 반영	•제2차고속도로 건설계획 반영	•제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)	•제3차고속도로 건설계획 반영
	실적 ②	제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제2차고속도로 건설계획 미반영	•제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)		
	달성률 ②÷①	20%	0%	100%	100%		

세부사업명	구분	종합이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경부고속도로 (구미~영천) 직선화	계획 ①	제5차고속도로 건설계획 반영	•기본구상용역 건설계획 반영건의	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)	•제3차고속도로 건설계획 반영
	실적 ②	•기본구상용역 건설계획 반영건의 •제3차고속도로 건설계획 반영건의	•기본구상용역 건설계획 반영건의 •제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제3차고속도로 건설계획 반영건의	•제3차고속도로 건설계획 반영건의(계속)		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장
 - 제2차 고속도로건설계획 반영(무주~성주~대구)
- 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선)
 - 제2차 고속도로건설계획 반영
- 경부고속도로(구미~영천) 직선화
 - 제3차고속도로 건설계획반영 건의

□ 문제점 및 대책

- 제2차고속도로 건설계획 반영된 사업의 예비타당성조사 시행
- 경북 동북부지역 지리·지형적 제한으로 고속도로 접근성 미흡, 전국의 균등한 접근성 제고 및 지역균형발전 차원에서 예타면제사업 반영 적극 검토

□ 향후계획

- 중부내륙고속도로(김천JC~낙동JC) 확장 : 예비타당성조사 착수
- 기계~신항만 고속도로(동서 3축지선) : 예비타당성조사 착수
- 남북9축 고속도로(영천~청송~양구) : 제3차 고속도로 건설계획반영 건의
- 남북10축 고속도로(영덕~삼척) : 제3차 고속도로 건설계획반영 건의
- 경부고속도로(구미~영천) 직선화 : 제3차 고속도로 건설계획반영 건의

(관리카드)
80

일반도로망 확충

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				45%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과		담당자	김지찬	880-3980	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 지역주민 교통 편의 제공 및 지역 균형발전 추진

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) :

- 국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량 : 공사 추진 30%
- 마령재 터널 조기 개통 : 공사 추진 80%

□ 공약개요

○ 국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량

- 사업내용 : 국도개량 L=5.43km(2차로)
- 사 업 비 : 920억원(국비)

○ 마령재 터널 조기 개통

- 사업내용 : 도로 L=2.9km,(2차로, 터널 1.3km)
- 사 업 비 : 561억원(국비 296, 지방비 265)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입지후	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'22	'23	'24	'25	'26		계	기투 자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,481	0	753	68	90	130	180	285	728	159	0	82	31	46	0	0
국 비	1,216	0	488	49	69	70	100	200	728	112	0	51	29	32	0	0
도 비	265	0	265	19	21	60	80	85	0	47	0	31	2	14	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
국도31호선 (입암~영양) 선형개량	계획 ①	공사추진 30%	-	•기본 및 실시 설계 착수	•기본 및 실시 설계 완료	•보상 및 공사 착수	•보상 및 공사 계속
	실적 ②	•기본 및 실시 설계 완료	-	•기본 및 실시 설계 착수	•기본 및 실시 설계 완료		
	달성률 ②÷①	50%	-	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
마령재 터널 조기 개통	계획 ①	공사추진 80%	• 설계완료 • 공사착수	•토공및터널 공사 착수	•토공및터널 공사 계속	•터널완료 •구조물공 및 배수공	•포장공 및 부대공
	실적 ②	토공및터널 공사 계속	• 설계완료 • 공사착수	•토공및터널 공사 착수	•토공및터널 공사 계속		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량
 - 기본 및 실시설계 착수('22.7.20~'24.7.8)
- 마령재 터널 조기 개통
 - 실시설계 완료 및 공사착수('22.9.26~'27.8.30)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 주민통행 안전 및 교통불편 해소를 위하여 사업 조속 추진 필요
- 사업 조기 완료를 위하여 적기 국비 지원 필요

□ 향후계획

- 국도 31호선(입암~영양) 2차로 선형개량 : 설계완료 및 편입부지 보상
- 마령재 터널 조기 개통 : 편입부지 보상 및 공사 착수

(관리카드)
81

영일만대교 건설

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				25%
사업주체	국가	임기구분	임기후	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	도로철도과	담당자	김지찬	880-3980	중앙협조	재정지원	

❖ 공약목표 : 고속도로망 연결 및 지역 접근성 개선으로 지역 경쟁력 강화

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 영일만대교 공사 추진 20%

□ 공약개요

○ 영일만대교 건설

- 기간/위치 : 2022~ / 경북 포항 남구 동해면 ~ 북구 흥해읍
- 사업비 : 1조6,189억원(국비)
- 사업내용 : 고속도로 건설 18.0km(해상교량 9km, 터널 2.9km, 도로 6.1km)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)								입주	예산 확보(억원)						
	합 계	기투자	소계	'22	'23	'24	'25	'26		계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	16,169	0	4,491	20	450	521	1,500	2,000	11,678	1,515	20	20	125	1,350	0	0
국 비	6,456	0	1,808	20	180	208	600	800	4,648	630	20	20	50	540	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	9,713	0	2,683	0	270	313	900	1200	7,030	885	0	0	75	810	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
영일만대교	계획①	공사추진 20%	•타당성재조사 완료	•총사업비협의 •사업계획 적정성검토 •대형공사 입찰방법심의 •기본및실시 설계발주	•기본및실시 설계계속	•기본및실시 설계 완료 •공사착수	•공사계속
	실적②	총사업비협의중	•타당성재조사 완료	•총사업비 협의중	•총사업비 협의중		
	달성률 ②÷①	25%	100%	25%	5%		

□ 추진실적 및 성과

- 포항~영덕(남포항~북영일만) 고속도로 타당성재조사용역 완료(국토부, '21.12~'22.12)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 사업조기 추진을 위해 총사업비 협의 조속히 완료 및 착공
- 대형공사입찰방법 심의를 통한 설계시공일괄입찰방식 추진 필요

□ 향후계획

- 총사업비 변경 협의완료 및 설계착수

(관리카드) 82 **경상북도 지방의료원 운영개선을 통한 공공의료 강화**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				59.2%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	공공의료과		담당자	김정미 김은호	880-3893 880-3865	중앙협조	제도마련

❖ 공약목표 : 지방의료원 운영 강화로 필수의료 불평등 해소 및 도민 기본 건강권 보장

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

1. 경상북도 지방의료원 인력 총원 36명
2. 경상북도 지방의료원 시설·장비 보강 3개소
 - (포항의료원) 주차타워 건립 및 전환형 격리병동 확충
 - (김천의료원) 건강검진센터 이전 신축
 - (안동의료원) 건강검진센터 리모델링 등

□ 공약개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(4년간)
- 사업대상 : 경상북도 지방의료원 3개소
- 사 업 비 : 1,305억원(국비 658, 도비 647)
 - ※ 부담비율 : 국비 50%, 도비 50%
- 사업내용
 - (인력총원) 필요과목 전문의 총원(경북대학교병원 퇴직교수 초빙, 겸직, 순환보직 등)
 - (시설·장비 확충) 시설·장비 현대화 및 특성화 강화

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,305	0	1,305	250	215	280	280	280	0	818	0	267	231	320	0	0
국 비	658	0	658	93	100	155	155	155	0	341	0	94	108	139	0	0
도 비	647	0	647	157	115	125	125	125	0	477	0	173	123	181	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
지방의료원 전문의 총원	계 획 ①	인력총원 36명	• 1명 1억원	• 5명 15억원	• 10명 30억원	• 10명 30억원	• 10명 30억원
	실 적 ②	20명	• 1명 0.2억원	• 12명 30억원	• 7명 24억원		
	달성률 ② ÷ ①	55.6%	100%	240%	70%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
지방의료원 시설·장비 보강	계 획 ①	1,215억원	• 3개소 250억원	• 3개소 215억원	• 3개소 250억원	• 3개소 250억원	• 3개소 250억원
	실 적 ②	763억원	• 3개소 266억원	• 3개소 201억원	• 3개소 296억원		
	달성률 ② ÷ ①	62.8%	106%	93.5%	118.4%		

□ 추진실적 및 성과

- 지방의료원 전문의 총원 현황 *실인원 기준

(단위: 명)

의료원	계	총원현황			
		'22년	'23년	'24년	
계	20	1	12	7	
포항의료원	5	-	3	2	
			정신건강의학과 재활의학과 응급의학과	재용 채용 채용	응급의학과 정형외과 채용
김천의료원	5	-	3	2	
			비뇨의학과 마취통증의학과 심장내과	채용 채용 채용	산부인과 산부인과 채용
안동의료원	10	1	6	3	
		공공의료본부장 겸직	산부인과 외과 안과 지장내과 치단검사의학과 신장내과	채용 채용 채용 채용 채용 채용	정형외과 영상의학과 신경과 채용

- 지방의료원 시설·장비 보강 지원('22년 266억원, '23년 201억원, '24년 296억원)
 - (포항의료원) 주차타워 확충, (김천의료원) 건강검진센터 이전·신축 및 부지확보, (안동의료원) 건강검진센터 리모델링

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 필수의료 공백·부족 개선 위해 지방의료원 의료인력 확보 지속 추진
- 지방의료원 시설·장비 현대화 및 특성화로 공공의료 기능 강화

(관리카드) 83 **국립안동대학교 의과대학 설립**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	국가	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	보건정책과		담당자	변상진	880-3782	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표**

- 의료자원 전국 최하위 수준의 경북지역에 공공의대 및 최상급 공공병원 설립 추진으로 의료 불균형 해소

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 공공의대 설립관련 국회(보건복지위) 재논의 및 법률 제정

□ **공약개요**

- 국립안동대학교 의과대학 설립 추진
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
 - 사 업 비 : 3,876억원(국비 3,778, 지방비 98)
 - 사업내용 : 공공보건의료대학 및 종합병원(500병상) 설립

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기중 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,876	0	3,876	0	0	0	3,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	3,778	0	3,778	0	0	0	3,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	98	0	98	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
국립 안동대학교 의과대학 설립	계획 ①	의과대학 설립 추진	• 의과대학 설립 추진	• 의과대학 설립 추진	• 의과대학 설립 추진	• 의과대학 설립 추진	• 의과대학 설립 추진
	실적 ②	공동대응	• 공동대응	공동대응			
	달성률 ② ÷ ①	30%	100%	100%			

□ **추진실적 및 성과**

- '23. 1. 19. 지역공익의료 인력확충을 위한 국립의과대학 설립 공동포럼 개최(안동대 등 5개 대학)
- '23. 4. 18. 안동대 국립의과대학 유치 토론회 개최
- '23. 7. 14. 국립 의과대학 신설을 위한 국회포럼(지역국회의원 공동 주관)
- '23. 8. 25. 경북 시·군의장협의회, 국립안동대 공공의대 설립 건의안 채택
- '23. 9. 4. 경북-전남 국립의대 설립 대정부 공동건의문 발표
- '23. 10. 12. 경상북도 의과대학 유치 지원 및 추진위원회 운영에 관한 조례안 본회의 의결
- '23. 10. 14. 국립의과대학 안동 유치 촉구 쟁기대회
- '23. 12. 7. 안동대 국립의과대학 유치 건의 보건복지부 2차관 면담
- '23. 12. 21. 지역 및 필수의료 혁신 권역 간담회 지역 보건의료 현안 건의
- '24. 3. 14. 보건복지부, 교육부에 2026학년도 의대 신설 및 정원 배정 요청
- '24. 5. 20. 대통령실, 보건복지부, 교육부에 2026학년도 의대 신설 정원 배정 요청

□ **공약 입법(조례) 추진 현황**

입 법 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
국립공공보건의료대학 설치에 관한 법률안	김형동 의원 ('21. 3. 23.)			계류중
경상북도 의과대학 유치 지원 및 추진위원회 운영에 관한 조례			○	

□ **문제점 및 대책**

- 의과대학 정원 확대 및 의대신설 요청 필요(안동대 국립공공의대와 포스텍 연구중심의대 신설)
 - 복지부, 25학년도 의과대학 입학정원 확대 추진방안 제시(10월)
 - 의대 신설 촉구 쟁기대회, 범시민 의대 신설 서명운동 등 지역민들 의견 반영

□ **향후계획**

- 교육부, 보건복지부 등 중앙부처에 공공의대 신설관련 지속 건의
- 공공의대 설립 관련 전남, 충남 등 타 광역단체와 연계해 공동 대응
- 도-안동시-의회-대학 등 관련 기관 공동 협력 대응

(관리카드) 84 **감염병 대응 방역요원 교육훈련 기반 조성**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				45.5%
사업주체	지체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	공공의료과		담당자	임건우	880-3869	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 방역요원의 사전 위기관리 역량강화로 지역주도 신속하고 효율적인
감염병 대응 능력 제고**

- ❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**
- 감염병 대응 방역요원 교육 600명
 - 감염병 대응 훈련 62회

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업비 : 10억원(도비 5, 시군비 5)
- 주관/전담 : 경상북도 / 경상북도 감염병관리지원단
- 사업내용

교육	· FETP 감염병 대응 전문인력 양성 교육·훈련 프로그램 지원 · 민간·공공기관의 메타버스 신종감염병 교육 플랫폼 구축
훈련	· 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 실시 · 신종·재출현 위기관리 대응 모의훈련 실시

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기중 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	10	0	10	2	2	2	2	2	0	4.01	0	1.6	1.6	0.81	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0.3	0.3	0.2	0	0
도비	5	0	5	1	1	1	1	1	0	2.66	0	1.1	1.1	0.46	0	0
시군비	5	0	5	1	1	1	1	1	0	0.55	0	0.2	0.2	0.15	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
감염병 대응 교육 플랫폼 구축	계획①	600명	· 플랫폼 구축	· 감염병 대응 교육 140명	· 감염병 대응 교육 140명	· 감염병 대응 교육 160명	· 감염병 대응 교육 160명
	실적②	294명	· 착수보고 완료	· 감염병 대응 교육 240명	· 감염병 대응 교육 54명		
	달성률 ②÷①	49%	100%	171%	38.5%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
신종감염병위기 관리대응훈련 및 생물테러초동 대응요원교육 훈련비지원	계획①	감염병 대응 훈련 62회	· 감염병 대응 훈련 10회	· 감염병 대응 훈련 12회	· 감염병 대응 훈련 12회	· 감염병 대응 훈련 14회	· 감염병 대응 훈련 14회
	실적②	감염병 대응 훈련 26회	· 감염병 대응 훈련 13회	· 감염병 대응 훈련 12회	· 감염병 대응 훈련 1회		
	달성률 ②÷①	41.9%	130%	100%	8.3%		

□ 추진실적 및 성과

- 감염병 대응 교육 플랫폼 구축
 - 메타버스 기반 감염병 플랫폼 및 서비스 개발 최종보고회 개최('23.6월)
 - 메타버스 신종감염병 플랫폼 활용 집합 교육('23.6.7.)
 - 메타버스 신종감염병 활용 권역별 대면·비대면 교육 실시('23.8~9월)
 - 메타버스 신종감염병 대응 평가대회 개최('23.11월)
- 감염병 전문가 양성 교육
 - 선제적 대응 능력 배양을 위한 감염병 전문가 양성
- 신종감염병 및 생물테러 대비·대응 모의훈련
 - 신종·재출현 감염병 위기관리 대응훈련 실시('23.8.29.~8.30.)
 - (12개 시군) 경찰, 소방, 군대 등 유관기관 공동대응을 위한 생물테러 대비·대응 합동 훈련 실시

□ 향후계획

- 신종감염병 및 생물테러 대응 교육·훈련
 - (24년 하반기) 신종·재출현 감염병 위기관리 대응 훈련
 - (24년 하반기) 코로나19 대응 상황에 따라 하반기 12개 시·군 생물테러 대응 훈련

(관리카드) 85 ICT의료 융복합 재활기기 실증센터 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				30%
사업주체	자체	임기구분	임기후	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	바이오생명산업과		담당자	김서경	880-2523	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 어린이의 발달장애 예방, 조기진단 및 치료를 통한 보건·복지 증진

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : ICT의료 융복합 재활기기 실증센터 설립

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)
- 사업위치 : 경산시 평산동 일원
- 사업비 : 140억원(국비 60, 지방비 80)
- 사업내용
 - (실 증) ICT융복합 어린이 재활기기 실증을 위한 사전 임상시험 및 인증
 - (장비구축) 어린이 재활기기 유효성 및 신뢰성 검증장비 구축
 - (인력양성) 전문인력 및 부모 - Two Track 전문교육 프로그램 운영
 - (기업지원) 어린이 재활기기 상용화를 위한 기업지원
 - (기술지원) 참여기관 전문분야를 활용한 기술지원

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	140	0	120	0	32	38	30	20	20	46	0	0	28	18	0	0
국 비	60	0	50	0	12	18	10	10	10	18	0	0	8	10	0	0
도 비	24	0	21	0	6	6	6	3	3	8.4	0	0	6	2.4	0	0
시군비	56	0	49	0	14	14	14	7	7	19.6	0	0	14	5.6	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 구축사업	계획①	센터 설립	-	• 어린이 재활기기 실증센터 착공 • 기술기업 지원	• 어린이 재활기기 실증센터 착공 • 기술, 기업지원	• 어린이 재활기기 실증센터 준공 • 기술, 기업지원 • 임상시험 및 인증	• 기술, 기업지원 • 임상시험 및 인증
	실적②	• 장비 7종도입 • 설계용역 중간보고회	-	• 국비확보 • 건축설계 업체선정 • 장비계약	• 장비 7종도입 • 설계용역 중간보고회		
	달성률 ② ÷ ①	30%	-	90%	20%		

□ 추진실적 및 성과

- '22. 12. : 국비 39억 사업비 확보(국회 증액)
- '23. 7. : 타당성 조사 연구용역 완료
- '23. 8. : '24년 정부예산안(10억) 확정
- '23. 12. : 건축 설계 용역업체 선정, 장비 3종 심의 및 발주

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- '24. 8. : 설계용역 최종보고회 및 2차년도 장비 9종 도입
- '24. 10. : 건축공사 착공
- '25. 12. : ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 준공

가계부담 zero, 경북형 완전돌봄체계 구축

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					68%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	아이돌봄과 교육청소년과		담당자	한경남 신정용 신미지 박정현	880-4712 880-4545 880-4543 880-4546	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표

- 돌봄에 소요되는 비용(아이돌봄, 어린이집 필요경비)지원으로 양육에 대한 부모부담 경감
- 돌봄종사자 처우개선지원을 통하여 안정적인 돌봄서비스 제공 및 서비스 질 향상

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 아이돌봄서비스 부모부담금 100% 지원 확대 및 어린이집 필요경비 연 최대 380천원 지원
- 돌봄종사자 경북형 임금체계(호봉제) 마련 및 농어촌 등 어린이집 보육교직원 특별지원을 통한 종사자 처우개선 및 건전한 돌봄환경 조성

□ 공약개요

- 아이돌봄 가계부담 제로화
 - 사업대상 : 양육공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동
 - 사업비 : 166억원(도비 66, 시군비 100)
 - 사업내용 : 아이돌봄서비스 이용 시 발생하는 부모부담금 제로화 추진
- 어린이집 필요경비 지원
 - 사업대상 : 어린이집이용 아동
 - 사업비 : 439억원(도비 132, 시군비 307)
 - 사업내용 : 필요경비 연 최대 380천원/인 지원(입학준비금, 현장학습비, 행사비)
- 돌봄종사자 경북형 임금체계마련
 - 사업대상 : 4개 시설 330개소, 종사자 840여 명
 - 사업비 : 1,559억원(국비 578, 도비 293, 시군비 688)
 - 사업내용 : 기본급 호봉제 지원(상한 20호봉), 명절수당 지원(봉급 120%), 가족수당 및 종사자 수당 지원
- 농어촌 등 취약지역 어린이집 보육교사 특별지원
 - 사업대상 : 농어촌 등 취약지역 보육교직원
 - 사업비 : 108억원(도 32, 시군비 76)
 - 사업내용 : 취약지역 어린이집 보육교직원 수당지원(근무연수에 따라 차등지원)

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,352.5	426	2,926.5	156	570	681.5	749.7	769.3	0	2,245.8	426	352	663.6	804.2	0	0
국 비	1004	426	578	0	138	142	146	152	0	797.2	426	72	138.4	160.8	0	0
도 비	783.3	0	783.3	62	145.6	177.8	196.9	201	0	510.6	0	99	184.8	226.8	0	0
시군비	1,565.2	0	1,565.2	94	286.4	361.7	406.8	416.3	0	938	0	181	340.4	416.6	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
아이돌봄 가계부담 제로화	계획①	부모부담금 90~100% 지원	부모부담금 90% 지원	부모부담금 90~100% 지원	부모부담금 90~100% 지원	부모부담금 90~100% 지원	부모부담금 90~100% 지원
	실적②	부모부담금 90% 지원	부모부담금 90% 지원	부모부담금 90% 지원	부모부담금 90% 지원		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
어린이집 필요경비 지원	계획①	입학준비금, 현장학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)	예산확보 및 기본계획 수립	입학준비금 지원 (신입생 17만명, 연 100천원 정도)	입학준비금, 현장학습비 지원 (연 최대 280천원/인)	입학준비금, 현장학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)	입학준비금, 현장학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)
	실적②	입학준비금, 현장학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)	예산확보 및 기본계획 수립	입학준비금, 현장학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)	입학준비금, 현장학습비, 행사비 (연 최대 380천원/인)		
	달성률 ②÷①	100%	100%	300%	135%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
돌봄종사자 임금체계 마련	계획①	• 기본급(20호봉 상한) 100% 지원 • 명절수당(120%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	• 돌봄종사자 경북형 임금체계 마련('22.8.5.) • 돌봄종사자 호봉획정계획 수립('22.11.7.)	• 기본급(20호봉 상한) 90% 지원 • 명절수당(60%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	• 기본급(20호봉 상한) 93% 지원 • 명절수당(80%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	• 기본급(20호봉 상한) 96% 지원 • 명절수당(100%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원	• 기본급(20호봉 상한) 100% 지원 • 명절수당(120%) 지원 • 가족수당 지원 • 종사자수당 지원
	실적②	돌봄종사자 호봉제 도입 (기본급 90%, 명절수당 60%)	돌봄종사자 임금체계 및 호봉획정계획 수립	돌봄종사자 호봉제 도입 (기본급 90%, 명절수당 60%)	돌봄종사자 호봉제 추진 (기본급 90%, 명절수당 60%)		
	달성률 ②÷①	59.4%	100%	100%	96.8%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
농어촌등 보육교직원 특별지원	계획 ①	읍면내 어린이집 1개소인 지역 등 (1,000명정도)	예산확보 및 기본계획 수립	읍면내 어린이집 1개소인 지역 (440명 정도)	읍면내 어린이집 1개소인 지역 (700명 정도)	읍면내 어린이집 1개소인 지역 (900명 정도)	읍면내 어린이집 1개소인 지역 (1,000명 정도)
	실적 ②	440명지원	예산확보 및 기본계획 수립	440명 지원	440명 지원		
	달성률 ②÷①	52.6%	100%	100%	62.9%		

□ 추진실적 및 성과

- 아이돌봄 가계부담 제로화
 - 예산편성 및 기본계획 수립
 - '24년 : 19,938백만원(도 7,975, 시군 11,963)
 - 아이돌봄 이용 시 발생하는 부모부담금 90 ~ 100% 지원
 - '24. 6월(현재) : 이용가구 5,026가구, 이용아동 8,935명
- 어린이집 필요경비 지원
 - 예산편성 및 지원
 - '24년 13,883백만원(도 5,553, 시군 8,330)
 - 입학준비금(17,588명, 연100천원), 현장학습비·행사비(43,347명, 연280천원)
- 돌봄종사자 경북형 임금체계 마련
 - 4개 시설 330개소, 돌봄종사자 840여명 경북형 임금체계 예산 편성을 통한 호봉 확정 및 급여 반영을 위한 정책 기반 조성
 - 기본급(20호봉 상한) 90% 지원 및 명절·가족·종사자 수당 등 지원 추진
- 농어촌 등 취약지역 어린이집 보육교사 특별지원
 - 예산편성 및 지원
 - '24년 1,470백만원(도 441, 시군 1,029), 440명

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 아이돌봄 가계부담 제로화
 - 아이돌봄 부모부담금 지원사업 홍보 강화 및 체계적 지원 추진
 - 아이돌봄미 확대로 서비스 지원 확대
- 어린이집 필요경비 지원
 - 어린이집 필요경비 예산 확보를 통한 부모부담 제로화 실현
 - 입학준비금(년100천원/인), 현장학습비(년180천원/인), 행사비(년100천원/인)
- 돌봄종사자 경북형 임금체계 마련
 - 돌봄종사자 경북형 임금체계 마련을 위한 연도별 체계적 지원 추진
 - '24년 기본급(20호봉 상한) 90% 지원, 명절·가족·종사자 수당 지원 위한 예산 확보 → 연도별 지원기준 상향 조정
- 농어촌 등 취약지역 어린이집 보육교사 특별지원
 - 농어촌 취약지역 어린이집 보육교사를 위한 특별수당 지원 추진
 - 근무연수 등을 감안하여 차등지원
(5년 미만 : 월 100천원/인, 5년이상~10년 미만 : 월 200천원/인, 10년 이상 : 월 300천원/인)

(관리카드) 87 **119가 보장하는 모자보호 및 아이돌봄 서비스 강화**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					77%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	구조구급과 예방안전과		담당자	임명옥 김진훈	880-6320 880-6740	도비	

❖ 공약목표 : 아이가 행복하게 자랄 수 있고 임산부가 안심하고 출산할 수 있는
환경과 도민이 안전하고 행복한 경북

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 119아이행복 돌봄터 21개 전 소방서 설치 및 운영
- 긴급입원 및 거동불편 등 임산부 연간 400명 이상 이송

□ 공약개요

- 새 생명 탄생 119구급서비스 제공 강화
 - (사업대상) 21개 전 소방서
 - (주요내용) 임산부가 원하는 병원으로 긴급이송 서비스 및 출산예정일 입원 이송 예약제 및 상담의사 24시간 운영
- 전 소방서 119아이행복 돌봄터 확대 운영 ※ 2023년 전 소방서 확대 실시(21개소)
 - (사업대상) 9개소(포항남부·영주·상주·문경·의성·청도·고령·성주·울진소방서)
 - (주요내용) 재난발생 등 양육 공백에 대한 일시적인 긴급돌봄 서비스 제공

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기중 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	108.8	4.4	86.0	9.4	21.4	18.4	18.4	18.4	18.4	60.7	6.6	9.4	23.1	21.6	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	108.8	4.4	86.0	9.4	21.4	18.4	18.4	18.4	18.4	60.7	6.6	9.4	23.1	21.6	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
119 아이행복 돌봄터	계획 ①	• 전체 21개소 운영	• 9개소 추가 설치 완료 • 전체 12개소 운영 중	• 9개소 추가 설치 예정 • 전체 21개소 운영 예정			
	실적 ②	• 전체 21개소 운영 중	• 9개소 추가 설치 완료 • 전체 12개소 운영 중	• 9개소 추가 설치 • 전체 21개소 운영			
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
새 생명 탄생 119구급서비스	계획 ①	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상 추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상 추진	• 임산부 400명 이상 이송 • 구급대원 분만 교육 42회 이상 추진
	실적 ②	• 임산부 166명 이송 • 구급대원 분만 교육 40회 완료	• 임산부 527명 이송 • 구급대원 분만 교육 69회 완료	• 임산부 410명 이송 • 구급대원 분만 교육 76회 완료	• 임산부 166명 이송 • 구급대원 분만 교육 40회 완료		
	달성률 ②÷①	54%	100%	100%	70%		

□ 추진실적 및 성과

- 소방관서 돌봄터 확대 설치운영으로 아이 낳고 키우기 좋은 경북 조성(3개소 → 21개소)
 - 돌봄터 확대운영 및 홍보강화에 따라 이용인원 지속적인 증가
 - 일 평균 이용 실적: '20년 0.9명 → '21년 2.5명 → 2022년 11명 → 2023년(12월) 28명^{2개소} ^{3개소} ^{12개소} ^{21개소}
- 새 생명 탄생 119구급서비스 추진
 - '22년(임산부 410명 이송, 교육 69회), '23년(임산부 410명 이송, 교육 76회)
 - '24년 임산부 166명 이송(긴급이송 122, 출산예정 44명), 태아지킴이 266건 등록
 - 구급대원 응급분만 교육 40회, 언론보도 등 정책홍보 115건

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도119아이행복돌봄 터 설치 및 운영 조례			2023. 5. 25. 시행	

□ 문제점 및 대책

- 구급대원 응급분만 교육 내실화 필요
 - 외부강사 섭외기준 완화(의사 → 분만전문가)
 - 의사 뿐만 아니라 분만 간호사, 조산사 등 응급분만 실무자도 강사로 섭외할 수 있도록 조치
 - 구급전문교육사 등 자체강사 교육 강화
- 돌봄터 운영 집중 홍보로 이용률 제고 및 이용 만족도 향상 방안 강구
 - 다양한 놀이 프로그램 개발(도서·교구 구입 등) 및 높은 이용 만족도 집중 홍보 전개

□ 향후계획

- 새 생명 탄생 119구급서비스 강화
 - 기 간 : 2022년 ~ 2026년
 - 사업대상 : 21개 전 소방서
 - 사업내용
 - 임산부 맞춤형 119구급서비스 제공 및 구급대원 응급분만 교육·훈련 강화
 - U-119안심콜 태아지킴이* 등록(www.119.go.kr)을 보건소와 연계하여 추진
 - * 임산부 인적사항(이름, 주소, 나이, 전화번호), 임신 관련사항(초산여부, 출산예정일, 출산예정병원, 임신개월, 혈액형, 자녀수, 태아상태 등) 사전 등록
- 영양소방서('24년).울릉소방서('26년)는 신축시 돌봄 공간 마련 후 운영 예정
 - 언론매체, SNS 등을 통한 아이돌봄 서비스 집중 홍보로 이용률 제고

(관리카드) 88 아픈아이 긴급돌봄 신설 및 시간제보육·마을돌봄 확대

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					68.8%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	아이돌봄과		담당자	최영진 신정용 이강원	880-4715 880-4545 880-4714	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 공적돌봄 기능을 강화하여 자녀와 부모가 행복한 젊은 경북 조성

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 아픈아이 긴급돌봄 신설(5개소)
- 시간제 보육서비스 제공 어린이집(80개반)
- 마을돌봄터 확충(100개소)

□ 공약개요

- 아픈아이 긴급돌봄 신설
 - 사업대상 : 맞벌이 가정의 만4세 이상 ~ 초등학생
 - 사 업 비 : 20.6억원(도비 9.2, 시군비 11.4)
 - 사업내용 : 전담돌봄사가 아픈아이 병원동행 및 아동안심귀가서비스 지원
- 시간제 보육서비스 제공 확대
 - 사업대상 : 6~36개월 미만의 어린이집·유치원 미이용 아동
 - 사 업 비 : 134억원(국비 67, 도비 20, 시군비 47)
 - 사업내용 : 틈새 돌봄서비스 제공을 위해 서비스 제공기관 확대
- 아이돌봄 공백 해소를 위한 마을 돌봄 확대
 - 사업대상 : 돌봄이 필요한 초등학생
 - 사 업 비 : 549억원(균특 272, 도비 84, 시군비 193)
 - 사업내용 : 미취학 대비 돌봄 공백이 큰 초등학생 중심의 인프라 확충

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	703.6	0	703.6	101.3	132.3	122	158	190	0	400.7	0	90.3	161.3	149.1	0	0
국 비	339	0	339	39	50	65	84	101	0	174.7	0	45	79	50.7	0	0
도 비	114.2	0	114.2	19.3	25.4	18	23.5	28	0	72.1	0	13.3	25.4	33.4	0	0
시군비	250.4	0	250.4	43	56.9	39	50.5	61	0	153.9	0	32	56.9	65.0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
아픈아이 긴급돌봄 신 설	계획①	아픈아이 긴급돌봄 시범사업 (5개소)	아픈아이 긴급돌봄 시범사업 (1개소)	아픈아이 긴급돌봄 시범사업 (2개소)	아픈아이 긴급돌봄 시범사업 (3개소)	아픈아이 긴급돌봄 시범사업 (4개소)	아픈아이 긴급돌봄 시범사업 (5개소)
	실적②	3개소	1개소	2개소	3개소		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
시 간 제 보육서비스 제공확대	계획①	시간제보육 제공기관 (80개반)	시간제보육 제공기관 (41개반)	시간제보육 제공기관 (50개반)	시간제보육 제공기관 (60개반)	시간제보육 제공기관 (70개반)	시간제보육 제공기관 (80개반)
	실적②	62개반	41개반	62개반	62개반		
	달성률 ②÷①	77.5%	100%	124%	103%		
세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
마을돌봄 확 대	계획①	경북형 마을돌봄터 (100개소)	경북형마을 돌봄터 (60개소)	경북형마을 돌봄터 (70개소)	경북형마을 돌봄터 (85개소)	경북형마을 돌봄터 (95개소)	경북형마을 돌봄터 (100개소)
	실적②	69개소	54개소	59개소	69개소		
	달성률 ②÷①	69%	90%	84.2%	81.1%		

□ 추진실적 및 성과

- 아픈아이 긴급돌봄 신설
 - 아픈아이긴급돌봄시설 3개소(안동, 구미, 예천) 운영
 - '24년 하반기 추가 7개소(포항, 김천, 구미, 영주, 상주, 경주, 경산, 칠곡) 확대 예정
- 시간제 보육서비스 제공 확대
 - 시간제 보육 제공기관(34개소 45개반)
 - ※ 시간제 보육 시범사업(구미시) 17개소 17개반 운영
- 아이돌봄 공백 해소를 위한 마을 돌봄 확대
 - 도내 21개 시·군 마을돌봄터 69개소, 초등학생 1,622명 지역돌봄 지원
 - 마을돌봄터(다함께돌봄센터) 설치비 및 운영비 등의 지원을 통한 지역돌봄 체계 구축 지원
 - 지역 내 돌봄 수요 및 자원 발굴을 바탕으로 지역 내 틈새 돌봄 기능 강화 하여 돌봄 사각지대 해소
 - 공공·민간 자원 연계를 통해 정기·일시 돌봄, 프로그램 운영, 등·하원 지원, 급·간식 지원, 자녀돌봄 관련 상담 등 서비스 제공

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 아픈아이 긴급돌봄사업
 - 지원 대상 확대로 이용률 제고 노력 : 만 3세 유아 지원 확대
- 시간제 보육서비스 제공 확대
 - 시간제보육 제공기관 어린이집 확대를 위한 중앙정부의 지원 규정 완화 및 국비 투자 필요
 - 시간제보육 제공기관 어린이집 발굴을 위한 이용아동 대상 지속적인 홍보 추진
- 아이돌봄 공백 해소를 위한 마을 돌봄 확대
 - 시설비 및 인건비, 운영비, 활성화 지원, 운영시간 연장 시범사업 등 사업 내실화를 위한 예산 확보 및 사업 추진
 - 시·군 및 지역사회와의 협력 등을 통해 마을돌봄 인프라 확대 노력 지속

□ 향후계획

- 아픈아이 긴급돌봄사업
 - 저출생과의 실행과제의 일환으로 아픈아이 긴급 돌봄 추가(7개소) 확대
- 시간제 보육서비스 제공 확대
 - 시간제보육 제공기관 추가 시군 수요 조사
 - 보건복지부 국비 건의를 통해 추경 시 예산 확보 노력
- 아이돌봄 공백 해소를 위한 마을 돌봄 확대
 - 마을돌봄터 설치비 및 운영비, 활성화 지원 사업 등 마을돌봄 사업 추진을 통한 지역사회 중심의 마을돌봄의 사회적 기반 확충('24년까지 85개소 확보)
 - 방학 중 급식비 지원 추진(도내 82개소 2,000명)

(관리카드) 89 농·산·어촌 돌봄서비스 공급체계 확충

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					71%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	농업대전환과		담당자	장우정	880-3322	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표 : 농산어촌 맞춤형 돌봄서비스 확대를 통한 보육 사각지대 해소**

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 농산어촌 돌봄서비스 제공을 위한 보육시설 등 연간 31개소 운영 지원

□ 공약개요

- 농산어촌 돌봄서비스 공급체계 확충
 - (농촌공동아이돌봄센터 운영 확대) 읍면지역 소규모 어린이집 설치 및 운영 지원
 - (이동식 놀이교실 운영) 보육시설이 없는 읍면지역을 놀이차량으로 방문
 - (여성농업인센터·농촌보육정보센터 운영 활성화) 영유아 보육, 방과 후 아동 학습, 여성농업인 고충 상담, 교육·문화 강좌 운영 지원

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 소계(C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	256.3	166	75.4	15.8	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	210.6	166	15.8	14.9	13.9	0	0
국 비	29.2	10.3	15.9	3.9	3	3	3	3	3	20.2	10.3	3.9	3	3	0	0
도 비	65.6	44	18	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	54.5	44	3.6	3.6	3.3	0	0
시군비	158.8	109	41.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	133.2	109	8.3	8.3	7.6	0	0
민자등	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	2.7	2.7	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
농산어촌 돌봄서비스 제공을 위한 보육시설 등 지원	계획①	연간 31개소	• 31개소	• 31개소	• 31개소	• 31개소	• 31개소
	실적②	37개소	• 31개소	• 35개소	• 45개소	-	-
	달성률 ②÷①	71%	100%	113%	145%	-	-

□ 추진실적 및 성과

- 농산어촌 돌봄서비스 제공을 위한 보육시설 등 운영지원
 - 농촌아이돌봄지원, 농번기 돌봄지원 : 35개소(포항 등 14개 시·군)
 - 찾아가는 돌봄교실 : 2개소(포항시, 경주시)
 - 여성농업인센터 : 1개소(안동시)
 - 농촌 보육 정보센터 : 7개소(안동 등 6개 시·군)
- 농산어촌 현실에 맞는 보육 프로그램 운영 지원 등 돌봄서비스를 제공하여 맞춤형 일·가정 양립 지원 및 도·농간 보육 서비스 불균형 해소
- 농산어촌 지역 영유아 보육 및 교육부담 경감으로 여성농업인 삶의 질 향상

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 농촌마을 수혜 아동과 학부모의 호응도가 높아 사업 참여 아동 수 증가 추세
 - 양질의 교육환경 조성을 위해 전문인력 증원 필요
- 인건비 증가(최저임금 상승), 교구·교재 구입비 상승으로 인한 운영비 부족 등

□ 향후계획

- 사업 규모와 수혜대상(영유아, 여성농업인 등) 확대를 위해 국도비 예산 증액 요청
- 돌봄서비스 제공을 위한 전문인력 증원, 신규 교육프로그램 개발·제공 등 교육(보육)의 질 향상을 위한 지원 확대

(관리카드) 90 주민체감형 스마트 안전도시 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					87.8%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	안전정책과	담당자	이경문(1~3)	880-2315	중앙협조	재정지원 제도마련	
	재난관리과		이경환(4)	880-2327			
	재난관리과		한식(5)	880-2334			
	재난관리과		정재훈(6)	880-2362			
	재난관리과		장규호(7)	880-2355			
	119종합상황실		정대명(8)	880-6410			

❖ 공약목표 : 도민이 일상공간에서 안전생활을 체감할 수 있는 안전도시 구현

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- AI 레이더센서기반 지능형 횡단보도 구축
- 도민참여형안전모빌리티 데이터유통·활용체계 구축
- AIoT기반집합시설물 안전관리 플랫폼 개발
- 재난관리자원통합 관리센터구축·운영
- 디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템구축
- 소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축
- 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치
- 경북형 소방 작전시스템 구축 완료
- 소방정보통신 시스템 고도화

□ 공약개요

- AI 레이더센서 기반 지능형 횡단보도 구축(안전정책과)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사업비 : 10억원(특별교부세)
 - 사업량 : 5개소
 - 사업내용 : 교통사고 위험지역에 스마트횡단보도 구축
- 도민참여형 안전모빌리티 데이터 유통·활용체계 구축(안전정책과)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사업비 : 19.58억원(국비 15.4, 도 3.85, 자부담 0.33)
 - 사업내용 : 도로파손, 낙하물, 결빙, 포트 홀 등 도로 이상 상황에 대한 신속한 정보 수집·공유체계 개발

○ AIoT 기반 집합시설물 안전관리 플랫폼 개발(안전정책과)

- 사업기간 : 2021년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 25.79억원(국비 16.5, 도비 4.13, 자부담 5.16)
- 사업내용 : 3중시설물(노후집합시설물)의 주요 구조부(기둥, 보, 벽, 바닥) 이상 및 기능저하 등의 실시간 모니터링을 통한 위험알림 개발

○ 재난관리자원 통합관리센터 구축·운영(사회재난과)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 45억원(국비 26, 도비 13, 시·군비 6)
- 사업내용 : 재난관리자원 통합관리센터 18개소(도 광역거점센터 1, 시·군 개별비축창고 17) 구축·운영

○ 디지털 기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축(사회재난과)

- 사업기간 / 위치 : 2022년 3월 ~ 12월 / 구미시 일원
- 사 업 비 : 14억원(국비 7, 도비 2.1, 시비 4.9)
- 사업내용 : 교량 등 노후·위험시설 100여 개소

○ 소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축(자연재난과)

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 203억원(국 101.5, 도 30.5, 시·군 71)
- 사업내용 : 소하천 스마트 계측관리 시스템 설치 및 운영(8개 시·군 / 58개소)

○ 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치(자연재난과)

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 3억원(국 1.5, 도 0.45, 시·군 1.05)
- 사업내용 : 침수우려 취약도로 (하상도로, 지하차도 등)에 진입차단기, 재해문자전광판, CCTV, 운영서버 설치

○ 경북형 소방작전시스템 구축 및 소방정보통신시스템 고도화(119종합상황실)

- 분산된 정보의 실시간 공유를 위한 경북형 소방작전시스템 구축
 - 총사업비 : 100백만원
- 소방정보통신시설 주요장비 교체를 통한 시스템 고도화
 - 총사업비 : 5,500백만원

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	압박 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	423	13.1	328.7	92.6	89.1	53.7	46.6	46.6	81.2	223.58	13.1	67.7	87.2	55.58	0.0	0.0
국비	198.2	4.5	153.1	43.2	34.4	28.9	23.3	23.3	40.6	94.6	4.5	27.2	33.4	29.5	0.0	0.0
도비	130.2	7.1	102.8	36.7	37.5	10.5	9.1	9.1	20.3	86.1	7.1	33.7	36.5	8.8	0.0	0.0
시군비	74.9	0	68.8	10.9	15.3	14.2	14.2	14.2	6.1	37.3	0.0	4.9	15.3	17.1	0.0	0.0
민자등	19.7	1.5	4	1.9	2	0.1	0	0	14.2	5.58	1.5	1.9	2.0	0.18	0.0	0.0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
AI 레이더센서 기반지능형 화단보도구축	계획①	준공	사업준비	착공	준공		
	실적②	준공	사업준비	착공	준공		
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
도민참여형안전 모빌리티 데이터 유통·활용 체계 구축	계획①	공정율 100%	공정율 10%	공정율 40%	공정율 80%	공정율 100%	
	실적②	공정율 60%	공정율 10%	공정율 40%	공정율 60%		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	75%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
AIot 기반집합 시설물 안전관리 플랫폼 개발	계획①	공정율 100%	공정율 60%	공정율 80%	공정율 100%		
	실적②	공정율 100%	공정율 60%	공정율 80%	공정율 100%		
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
재난관리자원통합 관리센터 구축·운영	계획①	재난관리 자원비축	•재난관리자원 13종,3만여점 비축	•재난관리자원 14종,4만여점 비축	•재난관리자원 15종,5만여점 비축	•재난관리자원 15종,5만여점 비축	•재난관리자원 15종,5만여점 비축
	실적②	21종, 27만여점 비축	• 비축완료	• 비축완료	• 비축완료		
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%	100%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축	계획①	사업시스템 구축	•시스템구축				
	실적②	시스템구축	•용역계약	•시스템구축 완료			
	달성률 ②÷①	100%	60%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축	계획①	208개소 설치	• 설치계획 수립	• 58개소	• 60개소	• 60개소	• 30개소
	실적②	58개소 설치 완료	• 계획수립 완료	• 58개소	• 추진중		
	달성률 ②÷①	30%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치	계획①	시설설치	-	•시스템설치			
	실적②	시스템설치	-	•시스템설치			
	달성률 ②÷①	100%	-	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경북형 소방작전시스템	계획①	• 시스템운영	• 경북형 소방 작전 시스템 구축 추진	• 경북형 소방 작전 시스템 구축 완료			
	실적②	• 시스템 구축 완료	• 경북형 소방 작전 시스템 구축 추진	• 시스템 구축 완료			
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%			

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소방정보통신 시스템 고도화	계획①	소방정보통신 시스템 고도화	•소방정보통신 신시설 주 요장비 7종 747식 교체 •보강 완료	•소방정보통신 신시설 주요장비 9종 811식 교체·보강 예정			
	실적②	주요장비 교체·보강 완료	•소방정보통신 신시설 주 요장비 7종 747식 교체 •보강 완료	• 주요장비 (9종1,273식) 교체·보강 완료			
	달성률 ②÷①	100%	100%	100%			

□ 추진실적 및 성과

- AI 레이더센서 기반 지능형 횡단보도 구축(안전정책과)
 - 사업대상지(5개소) 최종 확정 및 사업비 교부
 - 사업대상지(교부금액) : 포항1(2억원), 경주1(2억원), 구미1(2억원), 예천2(4억원)
 - 착공('23년) 후 계획에 따라 준공('24년)
- 도민참여형 안전모빌리티 데이터 유통·활용체계 구축(안전정책과)
 - 연구개발계획서 확정 및 수행기관별 업무 협의
 - 안전모빌리티 데이터 구축 등 2차년도 사업추진 완료 및 3차년도 사업추진 마무리
- AIoT 기반 집합시설물 안전관리 플랫폼 개발(안전정책과)
 - 시설물 모델링 활용 실시간 현장 손상부위를 결합한 3차원 모델링
 - 3종 집합시설물 모니터링 체계 및 가시화 모듈, 정보관리 및 유지관리 기술개발
 - 포항지역 17개소 IOT 무선 통신 장비 설치(공공 12개소, 민간 5개소)
- 재난관리자원 통합관리센터 구축·운영(재난관리과)
 - 경상북도 재난관리자원 광역비축창고 구축·운영
 - (운영방법) 전문 물류기업에 위탁·관리
 - (비축현황) 21종, 275,806점
 - 시군 개별비축창고 설치 완료
 - (사업대상) 16개 시군(신규 12, 개보수 4)
 - (사업비) 14억원(국비 9, 시군비 5)
- 디지털 기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축(사회재난과)
 - 용역 계약('22.12.13.) 및 시스템 구축 완료('23.7.12.)
 - 계약업체 : (주) 그렉터(서울시 소재, 대표자 김영신)
 - 사업금액 : 14억원(기간 : '22.12.13. ~ '23. 7.12.)
 - 사업대상지 : 구미시
- 소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축(자연재난과)
 - '23. 3. : '23년 사업비 교부
 - '23. 12. : '24년 사업 준공(58개소)
 - '24. 2. : '24년 사업비 교부
 - '24. 3. : '24년 사업 착공(70개소)
- 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치(자연재난과)
 - 예산(국비, 지방비) 확보 및 교부 완료(국 1.5억, 도 0.45억, 시·군 1.05억)
 - 자동차단시설 2개소(경주, 구미) 사업 완료

- 분산된 정보의 실시간 공유를 위한 경북형 소방작전시스템 구축 완료
 - 기 간 : 2022. 7월 ~ 2023. 1월
 - 총사업비 : 100백만원
 - 주요내용 : 경북 지역에 맞는 소방작전을 구현하기 위한 시스템 구축 완료

- 소방정보통신시설 주요장비 교체를 통한 시스템 고도화
 - 기 간 : 2023. 1월 ~ 2023. 12월
 - 총사업비 : 2,700백만원
 - 주요내용
 - 신고접수 및 처리 관련 단말장비 등 9종 1,273식 교체 보강
 - 시스템 교체 및 보강을 통한 장애발생 위험 최소화
 - 119신고접수처리시간 단축 및 신속한 재난대응환경 구축

□ 향후계획

- AI 레이더센서 기반 지능형 횡단보도 구축(안전정책과)
 - 추진계획에 따른 정상추진 후 완료(착공 : '23년도, 준공 : '24년도)
- 도민참여형 안전모빌리티 데이터 유통·활용체계 구축(안전정책과)
 - 3차년도('24년) 사업비 교부 및 추진계획에 따른 정상추진
- AIoT 기반 집합시설물 안전관리 플랫폼 개발(안전정책과)
 - 최종사업 ('21년 ~ '23년) 사업 완료
- 재난관리자원 통합관리센터 구축·운영(재난관리과)
 - 재난유형별 중점관리 필요 자원 구입 및 비축
 - 시군간 재난관리자원 정보 공유 및 공동 활용 적극 추진
- 디지털 기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축(재난관리과)
 - 시스템 구축 완료에 따른 운영
- 소하천 스마트 계측관리시스템 확대 구축(재난관리과)
 - '24. 2. ~12. : 사업비 교부 및 착수·준공
- 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치(재난관리과)
 - 침수우려 취약도로 자동차단시설 2개소 설치 완료

(관리카드) 91 체계적인 산불 대응으로 안전 경북 실현

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				49.3%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	재난대응과 119산불특수대응단		담당자	정종수 강민욱 김규남	880-6813 880-6641 880-6222	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표 : 대형헬기 및 전문장비를 갖춘 119산불특수대응단을 신설 및 국가 중요 시설, 문화재 및 산림인접 마을 자체방호력을 강화를 통한 산불확산 차단**

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표) : 대형헬기, 전문장비를 갖춘 산불전문 대응 조직 운영**

□ 공약개요

- 산불 대응 전문조직 『119산불특수대응단』 설치
 - 조직 : 도 직속기관 / 62명(단장 1, 운영지원 6, 산불대응 55)
 - 청사 : 220억원(도비) / 부지면적 33,100㎡, 연면적 3개동 5,290㎡ 이상
- 기간 : '23. ~ '27. 4월, 위치 : 울진군 근남면 구산리 산4(145,616㎡)
- 대형 소방헬기 및 산불 전문 진화장비 보강
 - 헬기 : 500억원(소교세 250억, 도비 250억) / 1대 도입(당수량 10,000ℓ 이상, 항속거리 900km 이상)
 - 차량 : 19억원(도비) / 산불전문진화차 등 15대(신규 9, 관리전환 6)
- 산림인접마을 비상소화장치 설치
 - 기간/수량 : 2022년 ~ 2025년(4년) / 371개소
 - 소요예산 : 63억원(국비 6.5억원, 도비 56.5억원)

□ 예산투입 실적 및 계획

구분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	802	0	802	32	184	237	189	160	0	540.1	0	32	229	279.1	0	0
국비	256.5	0	256.5	6.5	75	75	50	50	0	253	0	6.5	114.5	132	0	0
도비	545.5	0	545.5	25.5	109	162	139	110	0	287.1	0	25.5	114.5	147.1	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세 부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
청사건립	계획 ①	• 청사건립 및 운영	• 소방기관 설치	• 부 지 선 정 및 설계 용역	• 건축허가 및 착공	• 건축 공사	• 준공 및 운영
	실적 ②	• 군관리계획 결정등 용역 중 • 설계 용역 착수	• 소방기관 설치	• 부지선정 • 설계 사전 절차 완료	• 군관리계획 결정등 용역 중 • 설계 용역 착수		
	달성률 ②÷①	44%	• 100%	• 70%	• 50%		

세 부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
초대형 헬기구입	계획 ①	• 초대형 헬기보강	• 헬기규격 결정	• 헬기구매 계약	• 소 방 헬 기 제작	• 소 방 헬 기 제작	• 소 방 헬 기 납품
	실적 ②	• 군관리계획 결정등 용역 중 • 설계 용역 착수	• 헬기규격 결정	• 입찰공고 (조달청)	• 군관리계획 결정등 용역 중 • 설계 용역 착수		
	달성률 ②÷①	44%	• 100%	• 70%	• 50%		

세 부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
비상소화장치 설치	계획 ①	설치완료	• 비상소화장치 71개소 설치	• 비상소화장치 80개소 설치	• 비상소화장치 100개소 설치	• 비상소화장치 120개소 설치	
	실적 ②	• 비상소화장치 150개소 설치	• 비상소화장치 71개소 설치	• 비상소화장치 80개소 설치	• 비상소화장치 150개소 설치		
	달성률 ②÷①	60%	• 100%	• 100%	• 100%		

□ 추진실적 및 성과

○ 산불 대응 전문조직 『119산불특수대응단』 설치

- 소방기관(119산불특수대응단) 설치(완료)
 - 기 간 : 2022. 5월 ~ 12월 ※ 2023. 1. 1. 조직운영 개시
 - 조직/정원 : 도 직속기관(1단 6팀) / 62명(단장 1, 운영지원 6, 산불대응 55)
 - 위 치 : 봉화군 봉화읍 문수로 42
 - 장 비 : 15대(산불진화5, 버스1, 구조1, 구조버스1, 지휘1, 산악1, 화물1, 기타4)

• 119산불특수대응단 청사 건립

- 계획수립 : 119산불특수대응단 건립 기본구상 및 청사건립 계획 결재
- 부지확보 : 울진군 근남면 구산리 산4번지(145,616㎡/군유지)
- 부지변경 : 울진군 울진읍 고성리 산75-1외(55,602㎡)
 - ※ 기 조성된 부지로 군관리계획 등 용역 후 즉시 착공 가능하며, 당초 부지 대비 부지비용 80% 절감, 접근성 및 부지 활용도 높음
 - 부지매입 예산확보(군비 17억원) 및 부지매입 완료(추가부지 및 국토부 대체부지)
 - 울진 군관리계획(공공청사) 결정(변경) 용역 계약 및 착수(군비 7억원)
- 사전절차
 - 지방재정 중앙투자심사 승인
 - 공유재산심의회 승인, 공유재산관리계획 의결
 - 건축기획 및 육상헬기장 입지타당성 조사 용역 완료
 - 공공건축 사업계획 사전검토 완료
 - 설계용역비 1,286백만원(도비) 확보
- 신축 기반조성 용역
 - 울진 군관리계획(공공청사) 결정(변경) 및 실시설계 용역 중('24. 1. 2. ~ 12. 31.)
 - 부지 현황측량, 지반조사, 문화재지표조사 용역 완료('24. 1월 ~ 5월)
 - 재해영향성검토 용역 진행 중('24. 3. 13. ~ 7. 10.)
- 신축 설계용역
 - 설계공모 공고 및 당선작 결정('24. 3. 19. ~ '24. 5. 30.)
 - 기본 및 실시설계용역 계약체결('24. 6. 19.)
 - 기본 및 실시설계용역 착수('24. 6. 20. ~ '25. 2. 14.)

○ 대형 소방헬기 및 산불 전문 진화장비 보강

• 대형 소방헬기 보강

- 계획수립 : 대형 소방헬기 구매 기본계획 결재
- 예산확보 : 소방안전교부세 132억원, 도비 132억원 확보('23년 및 24년 예산)
- 사전절차 : 공유재산관리계획, 계약심의, 일상감사 등 계약사전절차 추진
- 계약추진 : 외자구매 계약의뢰(道 회계과 '24. 6. 11.)
- 계약반려 : 헬기대금 상승 및 환율 상승으로 계약체결 불가('24. 4. 18. 반려)
- 계약 재추진 : 총사업비 616억원으로 증액하여 재추진 중
 - ※ 530억원 → 616억원으로 86억원 증액(헬기대금 69억원+환율상승분 17억원)

○ 산림인접마을 비상소화장치 설치

- '22년 사업(71개소), '23년 사업(80개소), '24년 사업(150개소) 설치완료
- '25년 120개소 설치를 위한 예산확보 예정

□ 문제점 및 대책

○ 대형 소방헬기 구매사업

- 원화 예산배정액을 초과해서 외자계약 불가하여 총사업비를 616억원으로 증액하여 사업 재추진 중(1,398원 까지 계약 가능)

□ 향후계획

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	비고 (임기후)
청사건립	•부지선정 및 시전절차	•설계용역	•건축 공사	•준공 및 운영	
대형소방 헬기구입	•헬기구매 규격 확정	•헬기구매 계약 및 제작	•헬기 제작	•헬기 납품(12월)	
비상소화 장치설치	•비상소화장치 80개소 설치	•비상소화장치 100개소 설치	•비상소화장치 120개소 설치		

(관리카드)
92

천년건축 시범단지 조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	건축디자인과		담당자	이재준	880-4016	중앙협조	-

❖ 공약목표 : 지속가능한 천년건축 시범단지 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 천년건축 시범단지 조성 완료

□ 공약개요

- 천년건축 시범단지 조성
 - 경북의 정체성이 담긴 천년건축 정립
 - 천년건축의 개념 정립과 목표 설정
 - 천년건축의 우선 전략과제 및 중장기 과제 도출
 - 시군별 지역특성에 맞는 지역특화 천년건축 시범단지(마을) 조성
 - 인구변화 대응 및 생애맞춤형 공간 구현
 - 천년건축 시범단지(마을) 조성

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	652	2	650	0	50	200	200	200	0	36	0	0	6	30	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	165	2	163	0	13	50	50	50	0	26	0	0	6	20	0	0
시군비	487	0	487	0	37	150	150	150	0	10	0	0	0	10	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
천년건축 시범단지	계획①	천년건축 시범단지 조성 완료	• 천년건축 기본계획 용역 시행	• 시범단지 시군협의 및 시범단지 마스터 플랜 수립	• 시범단지 조성 착공	• 시범단지 조성 공사	• 시범단지 조성 완료
	실적②	시범단지 협의 및 마스터플랜 수립	• 천년건축 기본계획 용역 시행	• 시범단지 8개소 선정	시범단지 협의 및 마스터플랜 수립		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	30%		

□ 추진실적 및 성과

- 2022. 7 ~ 2023. 3월 : 천년건축 기본계획 수립용역 시행
- 2022. 12 ~ 2023. 2월 : 천년건축 시범단지 시군 공모(1,2차) 완료
- 2023. 3월 : 천년건축 시범단지 시군 8개소 선정
 - 13개 시군, 25개소 접수
- 2023. 4월 : 시군 관계자 회의(서군 협업, 추진계획 논의)
- 2023. 8 ~ 2024. 4월 : 천년건축 시범단지 시군 협의 및 마스터 플랜 수립

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 지구단위계획, 설계용역 등 행정행위 기간 소요

□ 향후계획

- 2024. 4 ~ 2024. 12월 : 행정절차 이행 및 설계공모
- 2025. 1 ~ 2025. 6월 : 기본 및 실시설계 용역
- 2025. 6 ~ 2026. 6월 : 천년건축 시범단지 조성 공사 및 완료

(관리카드) 93 행복선생님 행복설계사를 통한 맞춤형 복지 실현

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				56.7%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	사회복지과 어르신복지과 어르신복지과 어르신복지과		담당자	박영심 박초연 전해영 김지은	880-3732 880-3744 880-3752 880-3743	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표

- 다양한 복지서비스를 도민에게 필요한 개인 맞춤형으로 설계 지원

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 23개 시·군 330개 읍면동 각 1명 배치
- 23개 시·군 경로당 깔고미 사업 운영지원, 시군 행복경로당 밀반찬 지원 사업 및 행복선생님 일자리 창출

□ 공약개요

- 맞춤형 복지 실현을 위한 행복설계사 운영
 - 23개 시·군 330개 읍면동 각 1명 배치
 - 다양한 복지서비스를 개인 맞춤형으로 설계 지원
 - 증가하는 신중년(50~70세) 유휴인력 활용하여 일자리 창출
- 행복경로당 밀반찬 지원
 - 23개 시군 경로당 밀반찬 지원사업 추진
 - 경로당 어르신 131,019여 명, 지원횟수 연 16회(월 2회)
- 경로당 행복선생님
 - 23개 시군 경로당 560명(행복선생님 480, 파트타임강사 80)
 - 경로당 내 건강 프로그램 보급, 복지 사각지대 발굴 등
- 경로당 깔고미사업단
 - 23개 시군 경로당에 실내·외 위생관리 및 환경정비
 - 만 65세 이상 기초연금 수급자, 사업량 8,500명

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,028.2	0	2,028.2	220	446.9	527.1	527.1	307.1	0	987.1	0	220	537.3	229.8	0	0
국 비	841	0	841	89	181.3	219.9	219.9	130.9	0	333.3	0	89	196.3	48	0	0
도 비	315.2	0	315.2	22	47.6	89.2	89.2	67.2	0	116.4	0	22	65	29.4	0	0
시군비	872	0	872	109	218	218	218	109	0	537.4	0	109	276	152.4	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세 부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
행복설계사	계 획 ①	330명	• 계획수립 • 플랫폼입구구축	• 7개사문3명 • 플랫폼 완성	• 330개 읍면동 배치(330명)	• 330개 읍면동 배치(330명)	• 330개 읍면동 배치(330명)
	실 적 ②	44명/설계추진	• 계획수립 • 플랫폼입구구축	• 7개사문3명 • 플랫폼 완성	• 8개사문4명 • 업데이트, 설계추진		
	달성률 ②÷①	40%	100%	100%	13.3%		

세 부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
행복경로당 밀반찬 지원	계 획 ①	655,095명	• 131,019명	• 131,019명	• 131,019명	• 131,019명	• 131,019명
	실 적 ②	450,405명	• 123,719명	• 140,026명	• 186,660명		
	달성률 ②÷①	68.7%	94.4%	106.8%	142.4%		

세 부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경로당 행복선생님	계 획 ①	2,790명	• 550명	• 560명	• 560명	• 560명	• 560명
	실 적 ②	1,648명	• 550명	• 560명	• 538명		
	달성률 ②÷①	59%	100%	100%	96%		

세 부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경로당 깔고미 사업단	계 획 ①	42,500명	• 8,500명	• 8,500명	• 8,500명	• 8,500명	• 8,500명
	실 적 ②	25,232명	• 8,663명	• 8,604명	• 7,965명		
	달성률 ②÷①	59.4%	102%	101%	93.7%		

□ 추진실적 및 성과

- 찾아가는 행복설계사(A형, B형) 기본계획 수립('24.2)
- 마을행복설계사(B형) 공모추진('24.2~3)
- 행복설계사 위촉식 및 기본교육 실시 ('24. 4)
- 행복설계사 8개 시군 44명 배치, 운영('24. 4)
- 행복경로당 밀반찬 지원사업 21개 시·군 운영 추진
 - 도내 7,848개소 경로당의 186,660명 어르신에게 밀반찬 지원
- 경로당 행복선생님 538명 활동 진원으로 경로당 운영 활성화
 - 프로그램 운영 118,968회, 어르신 상담 등 72,660회, 경로당 점검 및 관리 지원 등 36,695회
- 경로당 깔고미사업단 채용 공약목표 어르신일자리 8,604개 창출
 - 시군 경로당 실내·외 환경정비로 경로당 이용어르신 만족도 제고

□ 공약 이행(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 행복설계사에 대한 주민의 인지 부족 및 개인정보 제공 부담 등으로 대면상담 거부 사례 발생
 - 언론홍보(방송사, 신문) 및 마을 홍보를 통해 행복설계사 사업 홍보 강화
 - 마을 이장, 사회복지사 등과 동행, 마을 행사 참석 등을 통해 주민·행복설계사 간 라포 형성 노력

□ 향후계획

- ('24. 8.) 경로당 행복선생님 모니터링 실시
- ('24. 10.) 행복경로당 밀반찬 지원 모니터링 실시
- ('24. 10.) 경로당 깔고미사업단 시군별 모니터링 실시

(관리카드) 94 **사회복지회관 건립으로 복지시스템 체계화**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				60%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	사회복지과		담당자	이승은	880-3736	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 사회복지 전문성 강화 및 복지사업과 활동을 조직적으로 협의·조정하기 위한『경북사회복지회관』건립으로 복지서비스질 향상 도모

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 경상북도사회복지회관 건립('26.6월 기준, 공정율50%달성)

□ 공약개요

- 사업기간 : 2023~2026년
- 위 치 : 도청신도시 내(보훈회관 맞은편)
- 사 업 비 : 295억원(도비)
- 주요시설
 - 사회복지시설,기관,단체의 사무실, 회의실, 종합교육장으로 활용
 - 강당, 식당, 편의시설 등 부대시설 조성
 - 사회복지생산물 전시관, 사회복지정보도서관 등 주민이용시설 조성

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	295	0	295	0	1	54	120	120		1.2	0	0	1	0.2	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	295	0	295	0	1	54	120	120		1.2	0	0	1	0.2	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
경상북도 사회복지회관 건립으로 복지시스템 체계화	계획①	공정율50%	•계획수립	•기본계획용역 •건축기획용역	•조성부지매입 •건축설계용역	•부 지 조 성 및 착공	공정율 50%
	실적②	•공 유 재 산 심의 •공 공 건 축 심의 •지 반 조 사 용역	계획수립	•기본계획 및 건축기획 용역수립	•공유재산심의 •공공건축심의 •지반조사용역		
	달성률 ②÷①	60%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- ('22. 8.) 경상북도사회복지회관 건립 추진 계획 수립
- ('23. 4.) 경상북도 노인회관 건립 기본구상 용역 완료
- ('23. 5.) 경상북도사회복지회관과 노인회관 통합 건립계획 수립
- ('23.6.27.) 건립부지(38-4,5) 용도변경완료(업무시설용지 → 공공업무용지)
- ('23. 5.15.-11.7)경상북도사회복지회관 등 건립 기본계획 수립 용역완료
- ('23. 7.31 ~'24.1.17) 경상북도 사회복지회관등 건립 건축기획 용역 완료
- ('24. 3.) 경상북도사회복지회관 등 건립 지방재정투자심사
- ('24. 4.) 경상북도사회복지회관 등 건립 공공건축심의
- ('24. 6.) 경상북도사회복지회관 등 건립부지 지반조사용역 실시

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 동일부지내 노인회관과 사회복지회관 통합건립 결정으로 추후 일정 지연 및 예산확보의 어려움 우려

□ 향후계획

- ('24년) 실시설계용역 공모계획 준비
- ('25년) 실시설계용역 공모 및 건축 설계용역 실시
- ('26년) 부지조성, 기반 건축 공사 시공 및 준공

(관리카드) 95 **어르신 버스 무료승차 지원 및 노후 노인복지시설 개선**

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					53.4%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규+계속	예산구분	예산
주관부서	교통정책과 어르신복지과		담당자	김광민 손중락	880-2666 880-3757	중앙협조	재정지원

❖ **공약목표**

- 도내 어르신들의 교통비 부담 해소로 자유로운 이동권 보장
- 노인복지시설 기능보강 지원을 통해 입소 어르신의 건강하고 활력이 넘치는 노후 생활지원

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**

- 어르신 버스 무료승차지원 전면 시행
- 노인요양시설 확충 및 기능보강사업 추진

□ **공약개요**

○ **어르신 버스 무료승차 지원**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 462억원(도비 139, 시·군비 323)
- 사업내용 : 지역 어르신 이용하는 대중교통 버스요금 면제
 - 시범사업 추진
 - 실무협의 TF구성
 - 교통카드 통합관리시스템 구축

○ **노후 노인복지시설 개선**

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 310억원(국비 155, 도비 105, 시군비 50)
 - 부담비율 : 국비 50%, 도비 35%, 시군비 15%
 - * 치매전담형 : 국비 80%, 도비 14%, 시군비 6%
- 사업내용 : 증개축, 개보수, 장비보강, 화재안전장 설치
- 지원대상
 - 일반 기능보강(증개축, 개보수, 장비보강) : 지자체, 사회복지법인 등 비영리법인
 - 치매시설 전환(증개축, 개보수) : 지자체, 사회복지법인 등 비영리법인
 - 공립(치매전담형) 종합요양시설(신축) : 지자체
- 사업내용 : 증개축, 개보수, 장비보강, 화재안전장 설치

□ **예산투입 실적 및 계획**

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,608	0	1,246	62	134	202	424	424	362	153.9	0.0	65.1	56.6	32.2	0.0	0.0
국 비	155	0	155	31	31	31	31	31	0	87.8	0.0	37.8	33.1	16.9	0.0	0.0
도 비	496	0	387	21	43	63	130	130	109	46.5	0.0	19.1	16.7	10.7	0.0	0.0
시군비	957	0	704	10	60	108	263	263	253	19.6	0.0	8.2	6.8	4.6	0.0	0.0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

□ **공약달성 확인 지표**

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
어르신버스 무료승차 지원	계획 ①	경상북도 어르신 대중교통 요금 면제	•도·시군 조례제정 •사회보장제도 신설협의	•시군시범 사업추진 •도내 교통 카드시스템 구축	•유관기관 업무협약 •교통카드 지침수립	• 전면시행	
	실적 ②	•정산시스템 구축비 추경 확보 •카드사 및 시군 협의 완료	•도 조례제정 •사회보장제도 신설협의 중	•사회보장제도 협의완료 •용역완료 •추진계획수립	•정산시스템 구축비 추경 확보 •카드사 및 시군 협의 완료		
	달성률 ② ÷ ①	50%	80%	100%	60%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
노인요양시설 확충 (기능보강)	계획 ①	국비 155억 확보	국비 31억 확보	국비 31억 확보	국비 31억 확보	국비 31억 확보	국비 31억 확보
	실적 ②	국비 88억 확보	국비 38억 확보	국비 33억 확보	국비 17억 확보		
	달성률 ② ÷ ①	56.7%	122%	106%	55%		

□ **추진실적 및 성과**

○ **어르신 버스 무료승차 지원**

- '22. 11월 : 70세 이상 어르신 등 대중교통 무료승차 지원 기본 계획 수립
- '22. 12월 : 경상북도 노인 등 대중교통 이용지원에 관한 조례 제정
- '23. 04월 : 노인 등 대상 대중교통 요금체계 개편방안 연구용역 시행
- '23. 06월 : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의완료
- '23. 11월 : 노인 등 대상 대중교통 요금체계 개편방안 연구용역 완료
- '23. 12월 : 어르신 등 대중교통 무료승차 기본계획 수립
- '24. 04월 : 교통카드 정산시스템 구축 도비 제1회 추경 확보
- '24. 06월 : 교통카드 정산시스템 구축 관련 카드사 및 시군 협의 완료

- 2023년 노인요양시설 확충(기능보강) 국비 33억 확보
 - 도, 15개 시군, 34개소 기능보강사업 추진
 - 일반기능보강 32개소(증개축 1, 개보수 20, 장비보강 9, 화재안전창 2)
 - 치매전담시설 2개소(치매전담형 증개축 1, 치매전담형 개보수 1)
- 2024년 노인요양시설 확충(기능보강) 국비 17억원 확보
 - 13개 시군, 30개소 기능보강사업 추진
 - 일반기능보강 29개소(개보수 18, 화재안전창 9, 장비보강 2)
 - 치매전담시설 1개소(치매전담형 증개축 1)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 노인 등 대중교통 이용지원에 관한 조례			○	

□ 문제점 및 대책

- 교통카드 시스템 개발기간(최소 6개월)동안 정산시스템을 구축하고, 완료 시기에 맞춰 교통카드 설계, 신청 및 발급도 동시 추진
- 보건복지부 사회보장제도 신설 보완 요청
 - 시범사업 참여 희망 시·군과 재정분담 등에 관한 협의 후 보완 제출

□ 향후계획

- **어르신 버스 무료승차 지원**
 - `24.7~12월 : 무료승차 교통카드 정산시스템 구축 시군별 용역 발주
 - `25. 3월 : 22개 시·군 일괄 사업 시행
- **노후 노인복지시설 개선**
 - 기능보강사업 국비예산 추가확보 지속 노력
 - 시군별 철저한 시설 조사 및 현장점검 등 적극적 사업 발굴
 - 보건복지부↔도↔시군 협력체계 구축으로 국비확보 총력
 - 사업추진 일정에 맞추어 시군 수요조사에 따른 국비예산 반영 지속 건의

(관리카드) 96 외로움·불안 등 심리적 약자를 위한 케어시스템 마련

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				55.0%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	보건정책과		담당자	곽미숙	880-3797	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ **공약목표** : 고립과 단절로 인한 심리적 최저계층의 외로움에 대해 사회적 개입으로 사회적 약자를 돌보는 따뜻하고 품격있는 경상북도 실현

❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)** : 대화기부운동 참여자 건 수
※ 대화기부운동 참여 확대를 통한 소통 강화로 외로움 극복

□ 공약개요

- **경상북도 대화기부운동 전개**
 - 사업기간 : 2022. 11월 ~ 2026. 6월
 - 사업내용
 - 대화기부 pool 구축
 - 대화기부자·요청자 발굴 및 온·오프라인 접수
 - 대화 관심(희망) 분야 지원, 대화기부자·요청자 매칭
 - 대화기부 홈페이지 운영 : 대화기부 활동 관리
 - 범사회적 인식개선 홍보
 - 대화기부운동 홍보 : 온·오프 매체 활용
 - 대화기부운동 챌린지 전개 : 지자체장 → 저명인사 → 도민 릴레이 챌린지
 - 소통·회복 프로그램 운영
 - 청년 고민상담소, 중장년 외로움예방 스토리텔링 등
- **생애주기별 소통·회복 프로그램 운영**
 - 사업기간 : 2022. 11월 ~ 2026. 6월
 - 사업내용
 - 청년 고민상담소 운영
 - 청년층 밀집 기관(대학교, 사업장, 공공기관 등) 연계, 마음건강 콘텐츠관 운영
 - 대화기부 pool 구축 : 대화기부자·요청자 발굴
 - 노인 마음건강백세 운영

- 노인 마음건강백세 프로그램 운영 및 마음건강검진 실시
- 외로움 공감지기 양성 3단계 교육프로그램 개설, 운영
- 대화기부 준전문가 양성 과정(이론-심화-실전활용) 전문교육 실시

○ 마음체크데이 운영

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2026. 6월
- 사업내용
 - 마음체크데이(매월 10일) 지정, 운영
 - 온·오프라인 마음건강검진(14종) 실시, 외로움 고위험군 발견·연계

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)										예산 확보(억원)					
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기내 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	42.6	2	40.6	3.5	7.1	9	9	12	0	22.3	2	3.6	7.7	9	0	0
국 비	14.8	1	13.8	1.8	2	3	3	4	0	10.9	1	1.8	5.1	3	0	0
도 비	12.8	1	11.8	1.8	2	2.5	2.5	3	0	7	1	1.8	1.7	2.5	0	0
시군비	15.1	0	15.1	0	3.1	3.5	3.5	5	0	4.4	0	0	0.9	3.5	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표 [공약실천계획서 지표 상이]

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
대화기부 운동	계획①	대화기부운동 범도민 확산	· 대화기부 운동 출범	· 대화기부 운동 전년 대비 5%↑	· 대화기부 운동 전년 대비 5%↑	· 대화기부 운동 전년 대비 5%↑	· 대화기부 운동 전년 대비 5%↑
	실적②	대화기부2,560건	· 대화기부 운동 출범	· 1,602건 (전년 151건)	· 958건		
	달성률 ②÷①	64%	100%	100%	57%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
소통·외복 프로그램	계획①	청년고민상담소 운영 확대	-	· 청년고민 상담소 (35개소)	· 청년고민 상담소 전년 대비 5% ↑	· 청년고민 상담소 전년 대비 5% ↑	· 청년고민 상담소 전년 대비 5% ↑
	실적②	· 청년고민 상담소 (104개소)	-	· 청년고민 상담소 (55개소)	· 청년고민 상담소 (49개소)		
	달성률 ②÷①	60%	-	157%	84%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
마음체크데이	계획①	마음건강 위험군 연계 확대	-	· 마음건강 위험군 연계 (1,000명)	· 마음건강 위험군 연계 전년 대비 5% ↑	· 마음건강 위험군 연계 전년 대비 5% ↑	· 마음건강 위험군 연계 전년 대비 5% ↑
	실적②	· 마음건강 위험군 연계 (1,690명)	-	· 마음건강 위험군 연계 (1,218명)	· 마음건강 위험군연계 (472명)		
	달성률 ②÷①	40%	-	121%	37%		

□ 추진실적 및 성과

- 정신건강·자살예방 인식개선 광고
 - 라디오 광고 : 3.11~5.31(82일) / 614회 송출
 - 교통광고 : 18개 시·군 / 총 37대 진행중(24.5.27~7.26.)
 - SNS 광고 : 인스타그램 광고 1회
- 외로움대책 주요 추진실적
 - 대화기부운동 : 횟수 - 958회, 시간 - 449시간 (고위험군 : 310명 연계)
 - 청년고민상담소 : 49개소(7,816명) 참여 (고위험군 : 258명 연계)
 - 노인 마음건강백세 : 검진 9,782명
 - 외로움극복 스토리텔링 : 5회 560명
 - G-공감지기 보수교육 : 2회 91명
 - 마음체크데이 : 검진 5,804건 (고위험군 : 472명 연계)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 외로움 극복 및 예방지원 조례			○	2022. 9. 22 (제정)

□ 문제점 및 대책

- 외로움 문제 관심 제고 및 인식도 향상을 위한 노력 필요
 - 외로움 사업 홍보 강화 대책 마련
- 대화기부운동 개인정보문제 해결을 위한 대책 필요
 - 대화기부운동 매뉴얼 보강, 안전장치 마련

□ 향후계획

- 대화기부자·요청자 지속 발굴 및 외로움 사업 홍보 강화
- ('24. 7월~9월) 노년층 대상 외로움극복 스토리텔링 운영
- ('24. 7월~10월) 중장년 대상 외로움극복 토크 콘서트 운영

여성 사회참여 활성화 프로젝트 추진

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					67%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	여성가족과		담당자	이정윤	880-4682	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 여성의 정치 및 정책결정과정 참여 활성화 지원으로 여성 사회참여 확대

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 양성평등 및 여성리더 교육 80회, 2,000명 이상

□ 공약개요

- 여성의 정치 및 정책결정 과정 참여 활성화를 위한 지역 여성인재 활동가 발굴
- 양성평등 맞춤형 교육 확대 및 도민 성인지 감수성 강화교육 실시

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기중 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	5.6	1.6	4.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	4	1.6	0.8	0.8	0.8	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	5.6	1.6	4.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	4	1.6	0.8	0.8	0.8	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
양성평등 여성리더교육	계획①	•양성평등정책 지원사업(49회) •경 북여성리더 사회참여활동 지원(22회)	•양성평등정책 지원사업(16회) •여성지도자 육성(2회)	•양성평등정책 지원사업(10회) •경 북여성리더 사회참여활동 지원(6회)	•양성평등정책 지원사업(10회) •경 북여성리더 사회참여활동 지원(6회)	•양성평등정책 지원사업(10회) •경 북여성리더 사회참여활동 지원(6회)	•양성평등정책 지원사업(3회) •경 북여성리더 사회참여활동 지원(2회)
	실적②	•양성평등정책 지원사업(46회) •여성지도자 육성(9회)	•양성평등정책 지원사업(16회) •여성지도자 육성(2회)	•양성평등정책 지원사업(18회) •여성지도자 육성(5회)	•양성평등정책 지원사업(12회) •경 북여성리더 사회참여활동 지원(3회)		
	달성률 ②÷①	67%	100%	131%	85%		

□ 추진실적 및 성과

- 양성평등정책 지원 사업
 - 2022년 찾아가는 도민 양성평등 교육 : 17회, 690명
 - 2023년 찾아가는 도민 양성평등 교육 : 19회, 1,753명
 - 2024년 상반기 찾아가는 도민 양성평등 교육 : 12회, 432명
- 경북여성리더 사회참여 활동 지원
 - 2022년 양성평등활성화 워크숍 1회, 40명 / 여성단체역량강화교육 1회, 260명
 - 2023년 양성평등활성화 워크숍 2회, 50명 / 여성단체역량강화교육 3회, 518명
 - 2024년 양성평등활성화 워크숍 1회, 32명 / 여성단체역량강화 교육 2회 43명

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후계획

- 양성평등정책 지원 사업
 - 찾아가는 양성평등교육 실시 : 2024. 7 ~ 12월, 10회 예정
- 경북여성리더 사회참여 활동지원
 - 장소 및 프로그램 선정 : 2024. 7 ~ 12월, 2회 예정

(관리카드)
98

장애인 복지서비스 지원체계 강화

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				40%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	장애인복지과		담당자	심봉섭	880-3762	중앙협조	재정지원

❖ 공약목표 : 장애인과 그 가족을 위한 수련과 힐링 기능의 “경북장애인가족
공립복합힐링센터”를 장애물이 없는 무장애 공간으로 조성

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표) : 경북장애인가족공립복합힐링센터 건립

□ 필요성

- 장애인들이 편한 환경에서 소통하고 심신을 수련할 수 있는 기회 제공

○ 돌봄 부담으로 지친 장애인 가족들을 위한 휴식 공간 마련

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022~2025(4년간)

○ 대 상 : 도내 등록장애인 및 장애인 가족

○ 사업내용

• 경북장애인가족공립복합힐링센터 건립

- 위 치 : 경상북도 경주시

- 규 모 : 부지 20,000㎡, 연면적 6,401㎡(지하1층, 지상2층)

- 주요시설 : 강당, 숙소, 재활치료실, 스포츠실, 식당 등

○ 사 업 비 : 290억원(국비 145, 도비 145)

□ 연도별 투자계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	잔여 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	290	0	290	10	20	150	60	50	0	40	0	10	20	10	0	0
국 비	145	0	145	5	10	75	30	25	0	20	0	5	10	5	0	0
도 비	145	0	145	5	10	75	30	25	0	20	0	5	10	5	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년말
장애인 복지서비스 지원체계 강화	계획 ①	공시준공	• 기본계획수립 • 공공건축심의	• 실시설계 • 공사계약 및 착공	• 공사추진	• 공사 추진 및 완료	
	실적 ②	기본설계 중	기본계획수립 공공건축심의	기본계획수립, 도시계획변경, 공공건축심의, 지반조사 등	설계공모 완료 기본설계 중		
	달성률 ②÷①	40%	100%	60%	10%		

□ 추진실적 및 성과

- 기본계획 수립 완료

• 기본계획 및 건축기획용역 완료(23.06.)

○ 사전행정절차 이행

• 경주시 도시관리계획 변경(결정)

• 영구시설물 축조 및 부지사용 승인(경주시)

• 공공건축 사업계획 사전검토

• 공공건축 심의위원회 심의

• 토지분할 및 경계측량, 지반조사

○ 기본 및 실시설계(24. 4. ~25. 2.)

• 설계공모작 선정(24. 3.)

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해	당	없	음	

□ 향후 계획

사업명	주요과제	추진 일정																비고				
		'22				'23				'24				'25					'26			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4		
경북장애인가족 공립복합힐링센터 건립	기본계획 수립	●	●	●	●																	
	기본 및 실시설계							●	●	●	●	●										
	사전행정절차 이행				●	●	●	●	●	●	●											
	공사 추진												●	●	●	●	●	●	●			
	공사 준공																		●			

(관리카드)
99

책 읽는 경북 만들기

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
			○				50%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	신규	예산구분	예산
주관부서	경북도서관		담당자	오승연 제갈부옥	650-3921 650-3931	중앙협조	-

❖ **공약목표** : 독서문화 프로젝트 지원으로 지식문화 기반 및 독서인구 저변 조성
양질의 자료 확충을 통한 도민의 『책 읽는 문화 확산』에 기여

- ❖ **공약이행 확인지표(임기내 목표)**
- 교육문화프로그램 운영 연간 20회
 - 독서기반 도민 참여 행사 연 3회
 - 장서확충 연간 4만여 권

□ 공약개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 경북 전역
- 사 업 비 : 72억원(도비)
- 사업내용
 - 독서문화 프로그램 운영·확대
 - 양질의 장서 비치 등

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	72	0	72	10	11	14	17	20	0	32.5	0	10	11	11.5	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	72	0	72	10	11	14	17	20	0	32.5	0	10	11	11.5	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
책읽는 경북 만들기	계 획 ①	• 프로그램 운영 (100회) • 도민 참여행사 (15회) • 장서확충 (16만여권)	• 교육문화프 로그램 운영 (20회) • 독서기반 도 민 참여 행사(3회) • 장서확충 4 만여 권	• 교육문화프 로그램 운영(20회) • 독서기반 도 민 참여행사 (3회) • 장서확충 4 만여 권	• 교육문화프 로그램 운영(20회) • 독서기반 도 민 참여 행사(3회) • 장서확충 4 만여 권	• 교육문화프 로그램 운영(20회) • 독서기반 도 민 참여 행사(3회) • 장서확충 4 만여 권	• 교육문화프로 그램 운영(20회) • 독서기반 도민 참여 행사(3회) • 장서확충 4만 여 권
	실 적 ②	• 프로그램 운영 (64회) • 도민 참여행사 (11회) • 장서확충 (104,773여권) • 장서확충(4만여권)	• 교육문화프로 그램(20회) • 독서기반도민 참여(3회) • 장서확충(4만여권)	• 교육문화프로 그램(21회) • 독서기반도민 참여(7회) • 장 서 확 충 (42,414권)	• 교육문화프로 그램(23회) • 독서기반도민 참여(1회) • 장 서 확 충 (22,359권)		
	달성률 ② ÷ ①	50%	100%	100%	50%		

□ 추진실적 및 성과

- 독서문화 프로그램 운영
 - 겨울방학 독서교실('24. 1. 16. ~ 1. 25.)
 - (강 좌 수) 2개 (나도 스토리작가 외 1)
 - (참여인원) 19명(초등학생)
 - 상반기 정규강좌 프로그램('24. 3. ~ 6월)
 - (강 좌 수) 9개 (재미가 톡톡 영어동화 외 8)
 - (참여인원) 118명(유아, 초등학생 및 성인)
 - 북가락 문화 아카데미('24. 3. ~ 6월)
 - (강 좌 수) 4회(이시형 박사 “면역혁명” 외 3)
 - (참여인원) 289명
 - 어린이 북가락 문화 아카데미('24. 4. ~ 6월)
 - (강 좌 수) 2회(매직 오브 아트 외 1)
 - (참여인원) 213명
 - 수두룩북북 인문학 아고라('24. 3. ~ 6월)
 - (강 좌 수) 6회(캐리커처 모든 것 외 13)
 - (참여인원) 218명

○ 독서기반 도민 참여

• 도서관 주간 행사('24. 4. 12. ~ 4. 18.)

- 체험프로그램(방향제, 연필꽃이, 화분 만들기, 페이스페인팅, 포토존 운영)
- 공연(마술책방), 객정은 작가 '마음해방' 북 콘서트(4.14.), 기획전시 등
- (참여인원) 1,677명

○ 양질의 장서 확충 : 22,359권

- 도서 구입 : 14,420권
- 디지털자료 구입 : 7,939권

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 독서문화 진흥에 관한 조례			0	

□ 문제점 및 대책 : 해당 없음

□ 향후계획

○ 2024 제11회 대한민국 독서대전 개최('24.9.27.~9.29./포항 영일대 일원)

- 개막식, 강연, 북토크, 공연, 북마켓, 전시, 체험, 연간 상시 프로그램 운영 등

○ 2024 제2회 경BOOK 페스티벌 개최(10월중/경북도서관 일원)

- 다독가족상 시상, 기획전시, 공연, 북콘서트, 체험프로그램 운영 등

(관리카드)
100

반려동물 보호복지 문화조성

사업이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기 중 목표대비 종합 진도율
		○					77.4%
사업주체	자체	임기구분	임기내	신규여부	계속	예산구분	예산
주관부서	동물방역과		담당자	윤성현	880-3456	중앙협조	재정지원 제도마련

❖ 공약목표 : 반려동물의 유기·유실률을 줄이고, 구조된 동물의 전문화된 보호·관리와 함께 반려동물에 대한 책임의식을 함양시켜 건전한 반려문화 확산

❖ 공약이행 확인지표(임기내 목표)

- 직영 동물보호센터 운영 14개소
- 동물등록률 75%
- 반려동물 놀이시설 설치 7개소

□ 공약개요

○ 반려동물 보호·복지 문화 조성

- 시군 직영 동물보호센터 확충('21년 10개소 → '26년 14개소)
 - 총사업비 : 69억원(국비 20, 지방비 49)
- 유실유기동물 전문 구조포획팀 운영
 - 총사업비 : 26억원(지방비 26)
- 유기동물 입양센터 확충('22년 4개소 → '26년 6개소)
 - 총사업비 : 12억원(지방비 12)
- 실외사육견 중성화 수술 지원(매년 2~3천마리)
 - 총사업비 : 55억원(국비 17, 지방비 38)
- 동물등록률 제고('22년 42% → '26년 75%)
 - 총사업비 : 5억원(지방비 5)
- 길고양이 중성화 수술 확대(매년 3~4천마리)
 - 총사업비 : 34억원(국비 10, 지방비 24)
- 반려동물 놀이시설 확충('22년 4개소 → '26년 7개소)
 - 총사업비 : 9억원(지방비 9)
- 성숙한 반려문화 조성을 위한 홍보캠페인 실시(매년 2회 이상)
 - 비반려인과의 불필요한 사회적 갈등을 해소하고 동물학대를 예방

□ 예산투입 실적 및 계획

구 분	예산 투자 계획(억원)									예산 확보(억원)						
	합 계 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 소계(B)	'22	'23	'24	'25	'26	임기후 (C)	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26
계	210	0	210	35	41	42	45	47	0	195	0	55	55	85	0	0
국 비	47	0	47	8	9	9	10	11	0	29	0	10	10	9	0	0
도 비	49	0	49	8	9	10	11	11	0	53	0	12	11	30	0	0
시군비	114	0	114	19	23	23	24	25	0	113	0	33	34	46	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인 지표

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
직영 동물보호센터 운영	계 획 ①	14개소 (누계)	• 11개소	• 12개소	• 12개소	• 13개소	• 14개소
	실 적 ②	13개소	• 11개소	• 12개소	• 13개소		
	달성률 ②÷①	92.9%	100%	100%	108%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
동물등록률	계 획 ①	75% (시점값)	• 42%	• 52%	• 62%	• 69%	• 75%
	실 적 ②	51%	• 44%	• 47%	• 51%		
	달성률 ②÷①	68%	105%	90%	82%		

세부 사업명	구분	종합 이행률	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년6월
반려동물 놀이시설 설치	계 획 ①	7개소 (누계)	• 4개소	• 5개소	• 5개소	• 6개소	• 7개소
	실 적 ②	5개소	• 4개소	• 5개소	• 5개소		
	달성률 ②÷①	71.4%	100%	100%	100%		

□ 추진실적 및 성과

- 직영 동물보호센터 13개소 설치 완료
 - 구미시 신규 동물보호센터 설치 진행중(24.9. 준공예정) ※ 기존 동물보호시설 직영 전환
- * 직영 동물보호센터 운영 지자체 : 경주, 김천, 구미, 영주, 영천, 청송, 영양, 영덕, 청도, 예천, 봉화, 울진, 울릉
- 동물등록률 향상 : 36%(21.12월) → 51%(24.6월)
 - 마당개 동물등록지원 사업 추진 중(24년: 1,760마리, 70백만원)
- 2024년 반려동물 놀이시설 설치 사업 추진 중(포항, 김천, 구미, 영주)
 - * 반려동물 놀이시설 운영 지자체 : 포항, 구미, 문경, 의성, 영양

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조 례 명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
경상북도 동물보호 및 관리 조례			○	

□ 문제점 및 대책

- 동물등록률 계획대비 실적 저조
 - 동물등록 제외지역 축소하는 조례 개정 완료(23.10)
 - 시군 합동평가 항목 동물등록률 추가 반영
- 동물보호센터 설치 시 지역 주민 반대 (경산, 상주, 성주, 문경 사업포기)
 - 사업신청 시 주민 동의 부지선정 및 주민설명회를 통한 주민과의 소통 강화

□ 향후계획

- 2025년 동물보호센터 설치사업(지특사업) 사업비 확보(2개소, 40억원)
- 2024년 반려동물 놀이시설 설치 사업 추진(4개소) 및 2025년 예산 확보
- 동물등록률 향상을 위한 동물등록 제외지역 축소 및 캠페인 진행
 - 「경상북도 동물보호 및 관리조례」에 따른 동물등록 제외지역 축소
 - 동물등록 자진신고 기간(7~8월) 운영 후 지도 단속(10월)