

# 포항지능로봇연구소 건립

- 지능로봇산업은 정부의 10대 차세대 성장동력 산업으로 육성
- IT, BT, NT 등 최첨단기술과의 결합을 통한 고부가가치 산업 창출이 가능하고 그 응용분야가 다양함

## □ 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 효자동 산 31(포항공과대학교 부지 내)
- 사업기간 : 2004. 10 ~ 2010. 9(7년간)
- 총사업비 : 47,912백만원
- 사업규모 : 부지 8,265㎡, 연면적 9,022㎡
- 주관기관 : (재)포항지능로봇연구소
- 사업내용 : 지능로봇 핵심기술 개발, 산업화 및 우수인력 양성

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분		총사업비	'06까지 투자	2007	2008	2009이후
계		47,912	20,400	12,212	9,400	5,900
국비		17,912	7,500	6,412	4,000	-
지방비	소계	12,500	5,600	2,900	2,000	2,000
	경북도	7,500	3,400	1,700	1,200	1,200
	포항시	5,000	2,200	1,200	800	800
민자	포항공대	17,500	7,300	2,900	3,400	3,900

## □ 추진실적

- '04. 8 : 지자체연구소육성사업 선정(과학기술부)
- '05. 8.17 : 법인설립 허가(산업자원부 업무이관)
- '05. 9. 9 : 법인설립 등록
- '06. 3 : 건축공사 착공
- '07. 4 : 건축공사 준공

## □ 사업효과

- 로봇산업 연구개발 및 산업화 추진으로 지역산업 고도화
- 차세대 성장산업으로 육성을 통한 고부가가치 창출

< 포항지능로봇연구소 전경 >



< 포항지능로봇연구소 개소식 >



# 국가지원 지방도사업

- 간선망 도로기능 보완 및 대도시, 산업단지 간의 연계강화
- 지역간 연계 강화로 균형개발촉진 및 물류비용절감

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1997 ~ 2016(20년간)
- 총사업비 : 1,386,800백만원
- 사업량 : 7개시군, 10개지구, 119.1km
  - 안강~청령( 9.5km)      · 청령~현곡( 8.2km)
  - 왜관~대구(12.5km)    · 가창~각남(10.7km)
  - 청도~경산(16.8km)    · 옥성~선산( 4.8km)
  - 화서~화북(18.5km)    · 용암~선남( 7.3km)
  - 동명~부계(14.2km)    · 왜관~가산(16.6km)

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'05까지 투자	2006	2007	2008	2008이후
계	1,386,800	489,229	61,707	66,732	72,411	696,721
균특	1,127,087	381,367	51,707	56,732	58,914	578,367
도비	259,713	107,862	10,000	10,000	13,497	118,354

## □ 추진실적

- '06년까지 완료된 사업 4개지구 20km
- '08년까지 10개 사업지구 정상 추진 중
- 국가지원지방도 장기계획에 따라 계속추진

## □ 사업효과

- 지방산업단지 및 도시권과 연계강화 물류비용 절감을 통하여 기업의 생산 활동 지원
- 간선도로망의 확충으로 교통의 지·정체 해소 및 지역균형개발촉진

< 안강~청령간 도로 확·포장 공사구간 >



< 안강 ~ 청령간 도로개설 >



# 지방도로사업

- 지방도장기계획에 의한 사리도 확장포장 및 교통대책사업으로 교통안전사고 사전예방
- 지역간 연계 강화로 균형개발촉진 및 물류비용절감

## □ 사업개요

- 위 치 : 포항시 등 23개시군
- 사업기간 : 2000 ~ 2010(11년간)
- 총사업비 : 1,270,330백만원
- 사업량 : 105개지구, 327.66km
- 사업내용 : 도로확장포장 및 노후위험 교량 개체

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'05까지 투자	2006	2007	2008	2009이후
계	1,270,330	290,469	73,397	69,922	95,122	741,420
교부세	76,610	15,322	15,322	15,322	15,322	15,322
도비	1,193,720	275,147	58,075	54,600	79,800	726,098

## □ 추진실적

- 지방도 장기계획 및 도로정비기본계획에 의거 계속추진

## □ 사업효과

- 사리도 확장포장 및 교통소통대책사업으로 지역간 물류비용절감
- 간선도로망의 확충으로 교통의 지정체 해소 및 지역균형개발촉진

< 구룡포-대보간 도로4차로 확·포장공사 >



# 농산물산지유통센터 건립

- 생산자 조직화를 통한 농산물 표준규격 공동출하 유도
- 선별·저장·포장 등 일관 시스템화 지원

## □ 사업개요

- 총사업비 : 190,545백만원
- 사업량 : 11개소(포항, 김천, 안동, 영주, 문경2, 경산3, 영덕, 청도)
- 지원조건
  - 생산자단체 : 국비 40%, 지방비 30%, 자부담 30%
  - 자치단체 : 국비 40%, 지방비 60%
- 사업내용 : 집하선별장, 저온저장고, 선별기, 냉동장비 등

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	190,545	117,845	17,240	18,460	37,000
FTA기금	34,498	18,169	3,599	5,230	7,500
균특국비	44,816	28,476	4,340	3,200	8,800
도비	23,110	14,311	2,280	2,289	4,230
시군비	53,604	33,073	5,320	5,341	9,870
자부담	34,517	23,816	1,701	2,400	6,600

## □ 추진실적

- 보조교부결정 및 교부, 부지조성, 장비구입 등 추진
- '92~'07년 지원 : 73개소(일반AP 70, 거점APC 3)

## □ 사업효과

- 농산물 물류효율화와 규모화로 유통체계개선 및 물류비용 절감
- 선별포장 등 상품화 시설지원으로 상품성 향상과 부가가치 제고

< 성주 농산물산지유통센터 >



< 영양군 농산물산지유통센터 선별작업광경 >



# 도서종합개발사업

- 낙후된 도서지역의 생활·생산기반시설의 정비·확충으로 생활환경 개선
- 도서지역 주민들의 소득증대 및 복지향상으로 정주생활 여건 조성

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1988 ~ 2017(30년간)
- 총사업비 : 89,659백만원
- 사업위치 및 규모
  - 위치 : 울릉군 전역(1읍 2면)
  - 규모 : 235건(도로개설, 농로확포장, 주민복지센터 건립 등)

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	89,659	35,312	4,821	2,511	47,015
국비	62,749	24,706	3,375	1,758	32,910
지방비	소계	26,910	1,446	753	14,105
	도비	13,455	723	377	7,052
	군비	13,455	723	376	7,053

## □ 추진실적

- 제1차 도서종합개발 10개년 완료('88~'97): 52건, 66억원
- 제2차 도서종합개발 10개년 완료('98~'07): 119건, 335억원
- 제3차 도서종합개발 10개년 추진('08~'17): 64건, 495억원

## □ 사업효과

- 도서지역에 정주여건을 조성하여 주민소득증대와 복지향상
- 독도의 모섬인 울릉도를 개발하여 독도 영유권 공고화에 기여

< 나리분지 투막형 민속촌 조성 >



< 현포항 전망공원 조성 >



# 도시숲 조성사업

□ 신라천년의 세계문화유적지에 자연과 문화가 어우러지는 역사속의 아름다운 숲 조성

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2004 ~ 2007(4년간)
- 총사업비 : 12,600백만원
- 사업위치 및 규모
  - 엑스포지구(경주시 천군동 130번지)
    - 규모 : 부지180,000㎡, 수목식재 123종 38,921본왕릉림 및 광장조성 등
  - 분황사지구(경주시 구황동 269-2번지)
    - 규모 : 부지40,570㎡, 수목식재 12종 4,194본 실개천조성 등

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	12,600	10,000	2,600	-	-
국비	6,300	5,000	1,300	-	-
도비	6,300	5,000	1,300	-	-

## □ 추진실적

- 사업계획 현상공모 : 2004. 12. 2
- 실시설계 완료 : 2005. 8. 5
- 분황사지구 사업 완료 : 2007. 2. 2
- 엑스포지구 사업 완료 : 2007. 8. 6

## □ 사업효과

- 미래세대를 위한 교육적 공간 확충으로 숲의 중요성을 알림
- 건전한 여가문화 형성을 통한 도민의 삶의 질을 향상

< 신라왕경숲 조성사업 >



< 신라왕경숲 조성사업 >



# 경북하이브리드 부품연구원 건립

- 지역의 부품산업을 고부가가치 지식형 산업구조로 개편하고 부품산업 집적지로의 인프라 구축을 도모
- 하이브리드 소재의 고도화된 부품을 생산할 수 있는 종합 설계기술을 개발

## □ 사업개요

- 위 치 : 영천시 괴연동 36번지 일원
- 사업기간 : 2005. 9 ~ 2008. 8(4년간)
- 총사업비 : 18,189백만원
- 사업규모 : 부지 20,499m<sup>2</sup>, 건축면적 5,113m<sup>2</sup>, 장비구축 55종
- 사업내용 : 센터건축, 장비도입, 연구개발, 기업지원, 네트워킹

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구 분	총사업비	' 06까지	2007	2008
계	18,189	10,254	7,235	700
국 비	7,389	4,054	3,335	
지방비	도 비	4,200	1,800	500
	시 비	6,400	2,100	
기 타	200	0	0	200

## □ 추진실적

- 경북하이브리드 부품연구원 법인 설립(' 07.4)
- 센터 건물 착공(' 07.6)
- 센터 준공(' 08.8 예정)

## □ 사업효과

- 부품소재의 고부가가치화로 경쟁력 확보 및 신규시장 창출
- 신규 일자리 창출 등 지역경제 활성화

< 위치도 >



< 센터건물 착공 >



# 한방자원산업화단지 조성

- 한방자원산업에 대한 새로운 시장창출 유도과, 한방산업의 고부가가치화로 북부지역의 경제활성화
- 고품질 한약재의 생산기반 구축 및 특화산업화를 통한 지역 주민의 소득증대

## □ 사업개요

- 위 치 : 상주시 은척면 남곡리(성주봉 자연휴양림) 일원
- 사업기간 : 2002 ~ 2011(10년간)
- 총사업비 : 52,000백만원
- 사업규모 : 767,181m<sup>2</sup>(232천평)
- 주요시설 : 한방자원개발센터, 한방생태마을, 약초재배단지 등

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구 분	총사업비	' 06까지	2007	2008	2009이후
계	52,000	24,498	2,150	9,450	15,902
국 비	20,600	12,898		4,000	3,702
도 비	4,600	2,900	300	800	600
시 비	17,000	8,700	1,850	4,650	1,800
민 자	9,800				9,800

## □ 추진실적

- 한방산업단지조성 실시계획 승인(' 06년 8월)
- 기반조성공사 착공(' 06년 9월)

## □ 사업효과

- 고품질 한약재의 생산기반 구축 및 특화산업화를 통한 새로운 산업수요 창출 등 지역경제 활성화 도모

< 한방자원산업화단지 기반조성공사 착공 >



< 센터건물 착공 등 기반조성공사 시행 >



# 대구경북한방산업진흥원 건립

- 지역 한방산업의 효율적, 체계적인 육성·발전
- 한방자원의 고부가가치화로 지역 소득증대 및 시장경쟁력 확보

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2005 ~ 2011(7년간)
- 총사업비 : 32,350백만원
- 사업위치 및 규모
  - 대구경북한방산업진흥원(경산시 갑제동 422)
    - 규모 : 부지9,911m<sup>2</sup>, 건물5,500m<sup>2</sup>(지하1, 지상3층)
  - 품질인증센터(대구시 중구 남성로 45번지)
    - 규모 : 부지435m<sup>2</sup>, 건물1,379m<sup>2</sup>(지하1, 지상4층)
- 주요시설 : 기초연구실, 제품연구실, 전시실, 사무실

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'05까지 투자	2006	2007	2008	09이후
계	32,350	2,800	6,355	6,725	4,530	11,940
국비	11,990	1,950	1,270	2,370	2,400	4,000
지방비	19,050	850	5,085	4,355	2,130	6,630
민자	1,310					1,310

## □ 추진실적

- 재단법인설립 : 2006.8.7
- 진흥원건립 위탁계약체결(경북개발공사) : 2006.9.27
- 건립부지매입 : 9,900m<sup>2</sup>(한국조폐공사)
- 기본·실시설계 용역발주 : 2006.11.30

## □ 사업효과

- 한방자원의 고부가가치화로 경쟁력 확보 및 신규시장 창출
- 한방제품의 검사인증을 통한 국민건강 증진 및 신뢰성 확보

< 대구경북한방산업진흥원(본원) 조감도 >



< 한약재품질인증센터(분원) 조감도 >

한약재품질인증센터 신축투시도



# 배수개선사업

- 매년 호우시 침수피해를 겪고 있는 저지대 농경지에 배수 시설을 설치
- 농작물 침수피해 방지 등 재해예방으로 안정영농도모

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1994 ~ 계속
- 총사업비 : 495,125백만원
- 대상지역 : 240지구, 19,605ha
- 사업내용 : 배수장, 배수문, 배수로, 승수로, 매립 등

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구 분	총사업비	' 06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	495,125	224,351	24,513	29,099	217,162
국 비	495,125	224,351	24,513	29,099	217,162
지방비	-	-	-	-	-

## □ 추진실적

- 2006 까지 : 93지구, 11,162ha, 224,351백만원
- 2007 추진 : 20지구, 3,419ha, 24,513백만원
- 2008 계획 : 20지구, 2,949ha, 29,099백만원

## □ 사업효과

- 재해사전 대처로 재산 및 인명 피해 예방
- 안정적인 연농으로 식량 증산 및 농가소득 증대

< 성주 동락배수장 전경 >



< 상주 묵하배수장 전경 >



# 수해상습지개선사업

- 하천재해예방사업으로써 기본계획에 맞춰 사업을 시행하여
- 수해 사전예방으로 국민생활안정 도모

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1999 ~ 2011(13년간)
- 총사업비 : 1,466,400백만원
- 사업위치 및 규모
  - 도내 지방하천
    - 규 모 : 198지구 838km
  - 시행주체 : 도 및 시·군
- 사업대상 : 기본계획에 의한 수해상습지 지구의 하천제방 개수

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	1,466,400	322,800	58,228	68,500	1,016,872
국비	879,840	193,680	34,937	41,100	610,123
지방비	소계	586,560	23,291	27,400	406,749
	도	381,264	15,135	17,810	264,392
	시·군	205,296	8,156	9,590	142,357

## □ 추진실적

- 2007년 까지 : 93지구 319km 하천정비
- 2008년 추진 : 39지구 47km 하천정비추진

## □ 사업효과

- 제방개수사업 등을 통한 홍수방어 능력 확보로 풍수해로부터 지역주민의 생활안정기반 도모

< 수해상습지개선사업 시공장면 >



< 수해상습지개선사업 시공장면 >



# 자연재해위험지구 정비사업

- 침수위험지역 등 재해발생 우려지역을 자연재해위험지구로 지정고시
- 재해위험요인의 근원적 해소를 통한 도민의 생명과 재산보호

## □ 사업개요

- 위 치 : 22개시·군
  - 사업기간 : 1998 ~ 2011(14년간)
  - 총사업비 : 541,400백만원
  - 사업규모 : 168지구(상습침수 121, 유실 13, 고립 1, 취약방재 15, 붕괴 18)
  - 사업내용 : 해천개수, 산사태 예방, 저지대 배수장설치 등
- ※ 시장군수가 지정·고시 → 도 및 중앙보고 → 소방방재청에서 연차계획 수립 추진

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구 분		총사업비	' 06까지 투자	2007	2008	2009이후
계		541,400	266,808	19,092	31,625	223,875
국 비		319,500	154,745	11,455	15,975	137,325
지방비	도비	66,600	33,609	2,291	4,695	26,005
	시군비	155,300	78,454	5,346	10,955	60,545

## □ 추진실적

- 2007까지 2,859억원을 투자하여 82지구 재해위험해소
- 2008년 18지구 316억원으로 사업추진

## □ 사업효과

- 재해위험지구를 해소함으로써 도민의 생명과 재산보호

< 포항 죽도지구 자연재해위험지구 정비사업 시공장면 >



< 성주 예산지구 자연재해위험지구 정비사업 시공장면 >



# 재래시장 시설현대화사업 추진

- 대형마트 등장과 인터넷쇼핑몰 증가 등 유통구조의 급격한 변화로 재래시장이 위축되고 어려움을 겪고 있음
- 열악한 재래시장 시설 현대화와 환경 개선을 통해 이용자 유치 및 시장 경쟁력 확보

## □ 사업개요

- 위 치 : 도내 재래시장
- 사업기간 : 2007년(1년 단위로 단위사업별 추진)
- 총사업비 : 153,720백만원
- 사업대상 : 포항 죽도시장 등 12개시군, 16개소
- 지원근거 : 재래시장및상점가육성을위한특별법 제11조

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구 분	총사업비	' 06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	153,720	78,597	23,093	21,188	30,842
국비(균특)	87,457	43,798	13,530	11,629	18,500
시군비	63,764	33,544	8,628	9,503	12,089
민간부담	2,499	1,255	935	56	253

## □ 추진실적(' 02~' 07년)

- 사업실적 : 83개 시장, 101,690백만원
- 사업내용 : 주차장 조성, 아케이드 설치, 바닥 정비, 장육 및 화장실 정비 등

## □ 사업효과

- 주차장 조성 등 기반시설 개선에 따른 이용 접근성 용이
- 재래시장 장보기 등 구매력 향상 및 매출액 증가

< 경주 성동시장 >



< 영덕 영해시장 >



# 지방어항 시설사업

- 자연재해 예방 및 어업활동에 기반이 되는 어항시설 확충으로 어선의 안전수용과 어업인 생명보호
- 어획 생산물 양육 및 유통의 원활화로 어업인 소득 증대

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1971 ~ 계속
- 총사업비 : 175,600백만원
- 사업량 : 연안 5개 시·군 23개항
  - 포항 8개항, 경주 3개항, 영덕 6개항, 울진 3개항, 울릉 3개항

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'06까지 투자	2007	2008	2009이후	
계	175,600	107,250	10,250	10,250	47,850	
국비	43,900	26,770	2,600	2,600	11,930	
지방비	소계	131,700	80,480	7,650	7,650	35,920
	도비	70,240	42,850	4,150	4,150	19,090
	시군비	61,460	37,630	3,500	3,500	16,830

## □ 추진실적

- '07년까지 완료된 사업 9개항
- '08년도 14개항 사업지구 정상 추진중
- 국비지원 지방어항 시설사업 장기계획에 따라 계속 추진

## □ 사업효과

- 자연재해로부터 어선안전수용으로 어업인 생명과 재산보호
- 어획물의 양육 및 유통의 원활화로 어업인 소득 증대

< 지방어항 건설 >



< 지방어항 건설 >



# 인공어초 시설사업

○ 연안수역에 인위적으로 수산생물의 산란·서식장을 조성하여 수산자원 증강을 통한 어업생산력 증대

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1971 ~ 계속
- 총사업비 : 116,600백만원
- 사업량 : 연안 5개 시·군 30,136ha
  - 포항 8,937, 경주 6,002, 영덕 6,578, 울진 8,339, 울릉 280ha

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구분	총사업비	'06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	116,600	75,982	3,043	2,974	34,601
국비	93,280	60,786	2,434	2,379	27,681
도비	23,320	15,196	609	595	6,920

## □ 추진실적

- '07년까지 5개 시·군 22,644ha 시설완료
- '08년도 5개 시·군 155ha 시설계획
- 인공어초 시설사업 장기계획에 따라 계속추진

## □ 사업효과

- 어초시설의 규모화·단지화를 통해 시설효과 극대화
- 해역별 특성에 적합한 어초시설로 지속이용 가능한 생산체계 구축

< 인공어초 시설 >



< 인공어초 시설 >



# 유교문화권 관광개발사업

- 지역의 전통 유교문화 유산과 수려한 자연경관을 연계해 고부가가치의 문화·관광산업화
- 경북 북부지역을 『세계유교문화의 메카』로 발전시켜 낙후된 북부권 개발촉진

## □ 사업개요

- 위 치 : 북부지역 11개 시·군(면적 10,781.7km<sup>2</sup> - 경북의 56.7%)
  - ※ 안동·영주·상주·문경·사의성·청송·영양·영덕·예천·봉화·울진·군
- 사업기간 : 2000 ~ 2010(11년간)
- 총사업비 : 1,530,820백만원
- 사업내용 : 8분야 186개 사업
  - ※ 숙박휴양거점조성, 관광루트기반시설, 중점정비사업, 관광지개발, 문화자원보수정비, 관광안내센터설치, 지역축제활성화, 연계도로망사업

## □ 투자내역

(단위:백만원)

구 분	총사업비	' 06까지 투자	2007	2008	2009이후
계	1,530,820	753,117	101,351	170,888	505,464
국 비	417,489	280,841	40,096	30,947	65,605
지방비	425,639	284,176	39,968	33,554	67,941
민 자	687,692	188,100	21,287	106,387	371,918

## □ 추진상황

- 1999.5 김대중 대통령 우리道 방문시 『유교문화권』 지원약속
- 2000.2 『경북북부 유교문화자원활용 관광개발계획』 용역완료(문화관광부)
- 2000.7.19 『경북북부유교문화권관광개발계획』 정부계획으로 확정

- ' 03.3 ~ ' 04.3 : 1차 중간평가 실시(문화관광부, 한국문화관광정책연구원)
  - 8개부문 213개 사업 22,666억원 ⇒ 8개부문 189개사업 18,681억원
- 2004.7.30 『경북북부 유교문화권 관광개발 변경계획』 확정
- 2004.12 변경결과에 따른 『단위사업별 세부추진계획』 수립
- ' 07.4 ~ ' 07.12 : 2차 중간평가 실시(문화관광부, 한국문화관광연구원)
  - 8개부문 189개 사업 18,681억원 ⇒ 8개부문 186개사업 15,308억원
- ' 08.02.21 : 2차 중간평가결과통보(문화관광부)

## □ 기대효과

- 1단계 사업의 성공적인 추진으로 유교문화권(11개시군)내 관광객 수 92% 증가(' 00년 12,328천명 ⇒ ' 06년 23,635천명)
- 공공투자가 완료된 전통 민속마을정비사업은 문화예술 공연 개최, 자체 홈페이지 구축 등 전통체험민박으로 적극 활용
- 경북 북부 유교문화자원의 체계적 보전관리 및 관광자원화
- 상대적 낙후지역의 균형발전 및 지역경제 활성화와 주민소득증대
- 새로운 여가 문화와 관광형태에 효과적으로 대응 ⇒ 관광 인프라 구축

### ※ 추정효과 (용역결과 보고서)

개발사업투자로 인한 파급효과	관광소비에 의한 지출 파급효과
생산파급 효과 : 약 1조 7,147억원	생산파급 효과 : 약 1조 6,148억원
소득파급 효과 : 약 4,298억원	소득파급 효과 : 약 3,995억원
고용파급 효과 : 약 1만 8,000명	고용파급 효과 : 약 5만명
부가가치파급 효과 : 약 6,932억원	부가가치파급 효과 : 약 9,537억원
경제적 총파급 효과	
생산파급 효과 : 약 3조 3,330억원	
소득파급 효과 : 약 8,292억원	
고용파급 효과 : 약 6만 8,000명	
부가가치파급 효과 : 약 1조6,470억원	

※ 자료 : "경북북부 유교문화권 관광개발사업 2차변경계획" 연구용역 결과 보고서 (문화관광부, 2008. 2.21)

< 영양 두들마을 전경 >



< 영주 선비촌 마을 전경 >

